



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ,,,

بخصوص عملية اعمال ربط المرحلة الاولى من طريق كفر الشيخ / دسوق الجديدة
على طريق قلين - سيدي سالم بطول 1 كم (المرحلة الاولى) بطول 10 كم
عقد رقم 2023/2022/1780 .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية فروق الأسعار فروق أسعار (البتومين بأنواعه -
الاسمنت بأنواعه - الحديد - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم
(2) جاري .

لذا برجاء التفضل من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير

مرفقات :-

طية فروق الأسعار
استمارة 50 ع.ح

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)
والقائم بأعمال المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)
المهندس /

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى



المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / سوق الجديدة على طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم
(المرحلة الأولى) بطول ١٠ كم عقد (رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠)

تنفيذ : (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بأنواعه - الاسمنت بأنواعه - الحديد - السولار) وذلك
للأعمال المدرجة بالمستخلص .

م	رقم المستخلص	الاجمالي	ملاحظات
١	٢	٨٨,٧٢٥,٥٨	
	الاجمالي	٨٨,٧٢٥,٥٨	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

أ. م. أحمد
أ. م. أحمد

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

اعمال ربط المرحلة الاولى من طريق كفر الشيخ / سوق الجديدة على طريق فلين - سيدى سالم بطول ١ كم المرحلة الاولى (بطول ١٠ كم عدد)

رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠

تحربة طيبة وبعد ...

تنفيذ:- (شركة النيل العامة لاتشاء الطرق)

٥,٨٢٠٠٠

نتشرف بان نرفق طيه كشف فروق اسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - الحديد - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص . تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٣/٠٤/٠٣

٢٠٢٣/٨/١٥ حتى جارى حتى												
رقم البند والمقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	سعر البند	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من — إلى	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل (١)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/(ع-١٤)	قيمة التعويض
اولاً:- اعمال الطرق												
٣	اعمال اتربة	م٣	١٠٠٠٠	٢٩٢,١٣٢	٢٩٢١٣٢٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,٢٠	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	٤٥٢٨٥,٦٢
٤	طبقة اساس	م٣	٤٥٠٠	٥٠٣,٤٧٠	٢٢٦٥٦١٥,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,١٥	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	٢٦٣٤٠,٧٨
٩	طبقة تشريب	م٢	٧٠٠٠	٣١,٣٤٣	٢١٩٣٩٧,٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,١٠	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	١٧٠٠,٥٢
	طبقة تشريب	م٢	٧٠٠٠	٣١,٣٤٣	٢١٩٣٩٧,٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	بيتومين	٠,٦٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
١٥	خرع سمك ١٥ سم	م٢	٦٦٠٠	٢٣٣,٨٢٥	١٥٤٣٢٤٥,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	اسمنت	٠,٢٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٣,٦٠	٠,٠٢٥٢٩٣٩١	٧٨٠٦,٩٤
	خرع سمك ١٥ سم	م٢	٣٩٠٠	٢٣٣,٨٢٥	٩١١٩١٧,٥٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	اسمنت	٠,٢٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٩,٦٠	٠,٠٠٣٩١٨٧٧	٧١٤,٧٢
	خرع سمك ١٥ سم	م٢	١٠٥٠٠	٢٣٣,٨٢٥	٢٤٥٥١٦٢,٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,١٠	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	١٩٠٢٩,٦٨
١٦	خرع للحوائط والفرشة والاساسات والبلاطات	م٣	٣١٠	١٩٩٠,٠٠٠	٦١٦٩٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	اسمنت	٠,٢٥	٢٨٠,٧٠	٢٧٣,٦٠	٠,٠٢٥٢٩٣٩١	٣٩٠٠,٩٥
	خرع للحوائط والفرشة والاساسات والبلاطات	م٣	١٩٠	١٩٩٠,٠٠٠	٣٧٨١٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	اسمنت	٠,٢٥	٢٨٠,٧٠	٢٧٩,٦٠	٠,٠٠٣٩١٨٧٧	٣٧٠,٤٢
	خرع للحوائط والفرشة والاساسات والبلاطات	م٣	٥٠٠	١٩٩٠,٠٠٠	٩٩٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,١٠	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	٧٧١٢,١٣
ثانياً - اعمال الكباري												
١٠	حديد تسليح	طن	٨	٤٦٧٦٥,٠٠٠	٣٧٤١٢٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	حديد	٠,٦٥٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
	حديد تسليح	طن	٨	٤٦٧٦٥,٠٠٠	٣٧٤١٢٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,٠٥	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	١٤٤٩,٨٨
الإجمالي :												٨٨٧٢٥,٥٨

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) ع

مهندس الشركة
 ١٣ سياره



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف


(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : المصروفات العامة
المبلغ المستحق إلى : مكتب الفيل العام للإستثمار والطرق
بموجب : الطلاب طيه . أو : فروع أعمال

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : مصرف الكسروني
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٨٧٤٥	٥٨
الجملة		٨٨٧٤٥	٥٨

رقم :
الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	رقم	تاريخ	جنيه	قرش	قسم	فرع
			٨٨٧٤٥	٥٨		
					إجمالي الأصل	
					قرش	جنيه
					رسم الدفعة	
					عادي	إضافي
					قرش	قرش
					دفعه توقيع	
					قرش	قرش

الحتم ذو التاريخ



روجع



صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة قضاة : شحانية وشحاته النافذة ومبطله ومبطله وشحاته
مبطله وشحاته النافذة

سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المخزونات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات : بتاريخ :
الإمضاء :

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ٥٠ ح برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠٢

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣



(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ٥٠ ح) : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف : الشيكات : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت : الشيكات : رقم : إمضاء طالب أو كاتب التصدير : في سنة ٢٠٢

مستخلص رقم (۲) جاري

مستخلص رقم (٢) جاري
يقف قلين - سدي سالم بطول ١ كم عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٠٤/١٠
شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٠٨/١٥
تشاء و الظرف

عملية: أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق دهر المنيح لمتنق الجبلية في طريق

عملية: أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ/المسوق الجديدة على طريق قلين - تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطلب									
رقم العقد	نوع العمل	كمية		الوحدة	القيمة حسب التسليمة المحللة	مبلغ الصان السابق لمرافعة	مبلغ الإيجار الذي كنت خلال هذه المدة	مبلغ الإيجار الذي كنت على الآن	جاري أم لا
		جنيه	كراش						
1	أولاً: بأحصل الطريق								
2	أصل تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات ... إلخ	20	0	م	43000	10400	10000	212100	جاري
3	أصل توريد وتنشيل رمل نظيفة أو قزوة لاستكمال جسر قنبري ... إلخ	281	0	م	75000	71600	15000	20119600	جاري
4	أصل توريد وإفراش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ... إلخ	531	0	م	12000	0	0	2412000	جاري
5	أصل توريد وتركيب بروج ماسور لزوم حديدات سلكية التجهيز ... إلخ	1300	0	م	500	400	0	520000	جاري
6	ماسور قطر 50 سم	1350	0	م	500	300	0	600000	جاري
7	ماسور قطر 70 سم	1500	0	م	500	400	0	600000	جاري
8	ماسور قطر 100 سم	1350	0	م	2200	1800	0	1163000	جاري
9	ماسور قطر 200 سم	1250	0	م	1000	900	0	1125000	جاري
10	أصل توريد وصب خرسانة عميقة لصفحة ماسور هيراج ... إلخ	27	00	م	50000	0	7000	192800	جاري
11	أصل توريد طبقة تشريب من البيتومن الإسفلت ... إلخ	197	0	م	20000	10000	10000	2216000	جاري
12	أصل توريد وصب خرسانة عميقة سمك 15 سم لصفحة التفتك ... إلخ	1700	0	م	28700	10000	0	2500000	جاري
13	أصل توريد وصب خرسانة عميقة للممرات والفرشة ... إلخ	0	0	م	0	0	0	0	جاري
14	ثانياً: بأحصل التقاطعات								
15	أصل حفر لي جميع أنواع القزوة ... إلخ	300	0	م	700	800	0	150000	جاري
16	أصل توريد وصل طبقة إسفلت ... إلخ	1750	0	م	600	500	0	875000	جاري
17	أصل خرسانة عميقة لزوم الأساسات والتفتك والممرات المسددة ... إلخ	2916	0	م	10000	7500	0	2209500	جاري
18	أصل خرسانة سلكية للممرات المسددة ... إلخ	27500	0	طن	40	30	8	1045000	جاري
19	أصل توريد وتنشيل وإفراش طبقة جديد لتسليح ... إلخ	400	0	م	700	500	0	225000	جاري
20	أصل حفر لي سمك نصف قزوة ... إلخ	0	0	م	0	0	0	0	جاري
21	ثالثاً: بأحصل التفتكات								
22	أصل توريد وتنشيل رمل نظيفة أو قزوة لاستكمال جسر قنبري ... إلخ	13	0	م	75000	0	0	930800	جاري
23	أصل توريد وإفراش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ... إلخ	25	0	م	12000	0	0	1125000	جاري
24	قيمة الإيجار 1 جاري							39,802,000,000	
25	قيمة الإيجار 2 جاري							18,032,800	
26	مبلغ صافي							27,145,200	
27	قيمة مستحقة جاري خلال المدة							9,138,216,150	

تحریر: ۲۰۸۱-۱۳۳۱

راجع لوجه على صفحته
 يدلع الى القبول مبلغ
 على بصحة تلك ملاحظات الخلف
 لهيها

مهندس شريعة
مهندس احمد

مهندس فاضل
مهندس احمد
مهندس احمد

في بيان هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المبينة بالعدد والعدد
تجدر في
على حد
بني العامة للتحقق والاطمئنان



المجلس / سبق صرفها لتداول

سجل صرفها للتفصيل
حطب /
لصته
رئيس الإدارة المركزية
لواء ا.ح. لأحمد باسم حصني الكرناسي