

العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١١١) في ٢٠٢١ / ٨ / ١٠

[illegible]



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٠٢٢-٢-١٠

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : . عليك للانشاء والرصف

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	40+500	42+500	قطع لزوم الاحلال	85451.01	
2			اعمال ردم	90976.79	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
3			اعمال قطع في تربة صخرية	13968.42	

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية العمل حتى تاريخه عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١١١

مهندس الهيئة
٣/ محمود صلاح

استشارى الهيئة
الشيخ

استشارى المساحة
الشيخ

مهندس الشركة المنفذة
الشيخ

بيان بأجمالي الأعمال حتى تاريخ مستخلص رقم ٢ ختامي

القطاع	رقم البند بالمقايضة	بيان الأعمال	جاري ١	مستخلص ٢ ختامي	الإجمالي
40+500-42+500	١-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			
	١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	105,000.00	-19,548.99	85,451.01
	١-٣	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
		ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم ٢	7,000.00	1,441.60	8,441.60
		ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢	5,500.00	26.90	5,526.90
		ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢			
	١-٣	ومحمل على البند الاتي			
		١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر			
		٢- ارنكة الميول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية			
		٣- توريد التربة مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبته الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه (٩٥% من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			
	١-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠٠-) وبعد ذلك سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم). ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ا ج على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في مدق ويتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة وتناسب.			
		مسافة النقل من ٢ كم إلى ٥ كم	75,000.00	15,976.79	90,976.79
		مسافة النقل من ٥ كم إلى ١٠ كم			
		مسافة النقل من ١٠ كم إلى ١٥ كم			
		مسافة النقل من ١٥ كم إلى ٢٠ كم			
		مسافة النقل من ٢٠ كم إلى ٢٥ كم			

مهندس الهيئة

٢/ محمد صلاح

استشاري الهيئة

الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة
٢٠٠٠ - ١٨٩ - ٢٢٢
١٠٧٠ - ١٠٧٠
٢٠٠٠ - ١٨٩ - ٢٢٢



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة
(في المسافة من المحطة ٤٠+٥٠٠ كم الي المحطة ٤٢+٠٠٠ كم
بطول ٢ كم (الاتجاهين)



بيان أعمال مستخلص رقم ٢ ختامي

القطاع	رقم البند بالمقايضة	بيان الاعمال	مستخلص ٢ ختامي
40+500-42+500	١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالالت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	
	١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماصة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	-19,548.99
	١-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	
		ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم ٢	1,441.60
		ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢	26.90
		ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢	
		ومحمل على البند الاتي	
		١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر	
		٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية	
		٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	
	١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠٠٠) و بعد ذلك سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم).	
		ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ ج على زيادة نسبة الدمك لكل ١%	
		- في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه علي مسافة ١٢ كم في مدى ويتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة وتناسب.	
		مسافة النقل من ٢ كم الي ٥ كم	15,976.79
		مسافة النقل من ٥ كم الي ١٠ كم	
		مسافة النقل من ١٠ كم الي ١٥ كم	
		مسافة النقل من ١٥ كم الي ٢٠ كم	
		مسافة النقل من ٢٠ كم الي ٢٥ كم	

مهندس الهيئة

١/ محمد هادي

استشاري الهيئة

الشيخ محمد

مهندس الشركة

مهندس الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)

تنفيذ شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

من محطة ٤٠+٥٠٠ حتى محطة ٤٢+٥٠٠

مستخلص ختامي (٢)



الاجهاد بالمقايضة (كجم / ٢م)	الاجهاد (كجم / ٢م)	الكمية الاجمالية (٢م)	المحطة	العينة
100 - 200	171	0	41+100	1
100 - 200	175	2,196.8	41+125	2
100 - 200	127	1,977.8	41+150	3
200 - 300	202	1,843.9	41+175	4
200 - 300	262	2,087.5	41+200	5
100 - 200	136	2,178.6	41+225	6
100 - 200	191	2,088.3	41+250	7
200 - 300	296	1,595.5	41+275	8
13,968.42			اجمالي الكمية	

8,441.6	100-200
5,526.9	200-300
13,968.4	الاجمالي

مهندس الهيئة

٢/ محمود مبروك
م

استشاري الهيئة

الهيئة
م

مهندس الشركة

م

