

٣٠	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى الاعمال التي تمت الى الآن	جارى نهائى	قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف فى تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 100كجم/سم2) و الحساب طبقا لمحاضر النسف ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارزنة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .	50.50	3م	39279.18	1214.82	40494.00	ختامى	2044947.00		التقارير الشهرية والبرنامج الزمني ولوحات المشروع متواجدة
	-علاوة 7.5 جنيه/م3 للكميات المنفذة بعد يناير 2023 .	7.50	39279.18	1214.82	40494.00			303705.00		تجهيزات الموقع متواجدة
								ووسائل الانتقال والمكاتب الادارية متواجدة		
2	بالمتر المكعب اعمال تطهير ناتج النسف و الحساب طبقا على محاضر النسف بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد اعلى من 100 كجم/م2 . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارزنة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .	39.50	3م	66422.69	2054.31	68477.00	ختامى	2704841.50		
	- علاوة 5.5 جنيه/م3 للكميات المنفذة بعد يناير 2023-	5.50		66422.69	2054.31	68477.00		376623.50		
3	بالمتر المكعب اعمال نسف فى تربة صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	3م	39279.18	1214.82	40494.00	ختامى	1417290.00		
5	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارزنة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ذات اجهاد (400-500) كجم/سم2 للكميات المنفذة بعد يناير 2023	95.00	3م	55577.12	1718.88	57296.00	ختامى	5443120.00		
	-علاوة 2.2 جنيه/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	2.20		55577.12	1718.88	57296.00			126051.20	
	الاجمالى							12416578.20		

مهندس الهيئة


مدير المشروع

مدير عام مشروعات

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مصطفى مسعود



٢٤٤١٦٥٧٨,٤٠

١٢٠٤٤٠٨٠,٨٥

٣٧٤٤٩٧,٣٥

الاستثمار

١٨٦٤,٨٦

٣٣٤,٩٢

٧٠٤,٩٤

١٤

١٦٧٦,٤٤

٢٩٦٤١,٣٥

الطابق

٣٤٤٨٥٦,٠٠

مدير إدارة المركزية

١٥/٥

مدير إدارة المركزية



Handwritten signature.