

مستخلص جاري 1

عن عملية : اعمال الحفر والردم بالمرحلة الثالثة شرق لمحور ديروط (القطاع الثالث)

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ 2023/10/01

العقد رقم 216 / 2023 / 2024

رقم	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالى الاعمال التي تمت الى الآن	جارى	قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	ملاحظات
		جنيه					نهائى	جنيه	جنيه	
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف فى تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 100كجم/سم2) و الحساب طبقا لمحاضر النسف ومحمل على البند الاتى :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-اركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التوسية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصويبه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .	50.50	3م	0.00	214521.32	214521.32	جاري 1	10833326.66		التقارير الشهرية والبرنامج الزمني ولوحات المشروع متواجدة
		7.50		0.00	129740.90					973056.75
		3	بالمتر المكعب اعمال نسف فى تربة صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 1٠٠كجم/سم٢)والحساب طبقا لمحاضر النسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	3م	0.00	214521.32	214521.32	جاري 1	7508246.20
	الاجمالى							19314629.61		

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدیر عام مشروعات

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مصطفى مسعود



١٩٣١٤٦٩, ٦١
١١

١٩٣١٤٦٩, ٦١

١١

١٠ ٩٦٥٧٣, ٤١

١١ ١١٥٩١٧, ٦٠

١١ ٣٤٧٩٦٣, ٣٠
١٤

١١

١٦٩١٥, ١٣
١١

١٠١٦٥٩١, ٦١

١٧٧٩١. ٣١, -

١١



١١
١١

١١

١١

١١

١١