



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم
424,600 الى الكم 425,600 بطول 1 كم اتجاه الطريق الساحلي

تنفيذ : شركة لاندماركس للمقاولات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة لاندماركس للمقاولات رقم العقد(2023/2022/2189) بتاريخ 2023/06/12

من بداية العمل حتى: 2023-08-17

رقم البند	بيان الأعمال		الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش		قرش	جنيه	قرش		
4	طبقة الاساس															
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس(Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة نسبة الفقاك بجهاز لويس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	278	م ³	4,587.06	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,600.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى 2024-6-12 - وثيقة تأمين حوادث شخصية سارية حتى 2024-6-13 - يراعى تطبيق نصوص العقد - سيتم توريد عدد 5 كرتونة اوراق A4 سيتم توريد عدد 5 احبار طباعات
	علاوة مسافة النقل 147 كم	152.4	م ³	4,587.06	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	640,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,080.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للاحته الشركة الوطنية	25	م ³	4,587.06	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفقاك بجهاز لويس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	298	م ³	3,161.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	
	علاوة مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	152.4	م ³	3,161.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,200.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للاحته الشركة الوطنية	25	م ³	3,161.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
5	البلاطات الخرساتية / الرصف الخرساتي															
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانته عادية بسمك 15 سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت متدرج+3م0.40م رمل حرش 3م/280كجم/3م اسمنت بوتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة واستخدام الياق (فايبر جلاس) والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	355	م ²	4078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية تتكون من 8.0م 3م سن دولوميت متدرج+4.0م 3م رمل حرشو الضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سیکا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والمالح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري (والبند يشمل اعمال الحفر والتشدات وكل ما يلزم لنهئ العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد ال يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل باللبيتومين الرممل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2200	م ³	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
إجمالي قيمة المستخلص																
ثلاث ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون الفا وثمانمائة وثمانون جنيها مصريا فقط لا غير																

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المنبئة بظهوره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

م/محمد حسني فياض

م/ابراهيم الحناوي

تم المراجعة من قبل IR فقط

الاستشاري العام (سيسترا)
م/عبدالله محمد عبد الله الوكيل #
الكليات مشغوليه SGAAC #
27/09/2023

مدير المشروع (الاستشاري) /د/ سعد الجبوشي)
م/مصطفى نجم

استشاري المصاحبة
م/محمد خليل

م/احمد ابو بكر

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

عبد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ.....