

عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
(وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العالمين /فوقه)
قطاع العالمين /فوقه
في المسافة من الكم ٤٦٩,٦٠٠ الى الكم ٤٧٠,٦٠٠ بطول ١ كيلومتر اتجاه برج العرب
تنفيذ : شركة كونستريد

كشف رقم (جاري ١)

من بداية العمل حتى: ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣

المقاول: شركة كونستريد طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٣٤) بتاريخ ١٦-٨-٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة العمار من مختل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها علي طريقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمية الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٨	م	٦,٦١٩,٣٩	.	٦,٣٠٠,٠٠	.	٦,٣٠٠,٠٠	.	١,٧٥١,٤٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى ٢٠٢٣-١٢-٤ - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى ٢٠٢٣-١٢-٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقاً لإعادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	١٢٠	م	٦,٦١٩,٣٩	.	٦,٣٠٠,٠٠	.	٦,٣٠٠,٠٠	.	٧٥٦,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم	٢٥	م	٦,٦١٩,٣٩	.	٦,٣٠٠,٠٠	.	٦,٣٠٠,٠٠	.	١٥٧,٥٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية				.		.		.	٢,٦٦٤,٩٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص											
اثنان مليون و ستمائة واربعة وستون الف و تسعمائة جنيه											

الاجمالي

الشركة المنفذة: شركة كونستريد
مدير المشروع: م/ احمد اشرف السيد
م/ احمد اشرف السيد
مدير المشروع (الاستشاري د/سعد الجبوشي)
م/ مصطفى نجم
مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس / ابراهيم الحناوي
مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس / محمد حسنى قياص
تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .

