

رقم	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التى تمت فى هذه المدة	اجمالى الاعمال التى تمت الى الآن	جارى نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف فى تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 100كجم/سم2) و الحساب طبقا لمحاضر النسف ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصويhle للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .	50.50	م3	214521.32	6634.68	221156.00	ختامى	11168378.00		التقارير الشهرية والبرنامج الزمنى ولوحات المشروع متواجدة
		7.50		129740.90	4012.60	133753.50		1003151.25		المهندسين متواجدون
	-علاوة 7.5 جنيه/م3 للكميات المنفذة بعد يناير 2023 .									تجهيزات الموقع متواجدة
	ووسائل الانتقال والمكاتب الادارية متواجدة									
3	بالمتر المكعب اعمال نسف فى تربه صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم٢)والحساب طبقا لمحاضر النسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	م3	214521.32	6634.68	221156.00	ختامى	7740460.00		
	الاجمالى							19911989.25		

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مصطفى مسعود



١٩٩١٩١٩,٥
١٩٣١٤٦٩,٦١

٥٩٧٣٥٩,٦٤

الاستدراج

٢٩٨٦٧,٩١

٣٦٨٤,٣٥

١١٠٥٢,٨٠

مبلغ

١١,٢٨٨,٢٠٠

٤٧٢٩٣,٦٤

٥٥٠٠٦٦,٠٠

البيان

شركة
مدير
مدير



Handwritten signature and flourish.