


رقم	نوع العمل	النفقة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التى تمت فى هذه المدة	اجمالى الاعمال التى تمت الى الان	جارى نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	ملاحظات
		جنيه						جنيه		
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف فى تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 100كجم/سم2) و الحساب طبقا لمحاضر النسف ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى أجهاد 400 كم /سم2 3-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتعجرات .	50.50	م3	0.00	28804.00	28804.00	ختامي	1454602.00		التقارير الشهرية والبرنامج الزمني ولوحات المشروع متواجدة
		7.50		0.00	0.00	0.00		0.00		المهندسين متواجدون
										تجهيزات الموقع متواجدة
										ووسائل الانتقال والمكاتب الادارية متواجدة
3	بالمتر المكعب اعمال نسف فى تربة صلبة (ذات أجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم٢)والحساب طبقا لمحاضر النسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	م3	0.00	51704.00	51704.00	ختامي	1809640.00		
5	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		م3				ختامي			
		88.00		0.00	17532.00	17532.00		1542816.00		
		2.20		0.00	17532.00	17532.00		38570.40		
6	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢5 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى 2 كيلو . يتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كيلو متر زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة علي المحاجر مسافة النقل 6 كيلو علاوة 4.5 جنية/م3 استخدام بلدورز في التحجير للارض المتماسكة		م3				ختامي			
		37.10		0.00	2531.00	2531.00		93900.10		
		4.50		0.00	2531.00	2531.00		11389.50		
								4950918.00		
	الاجمالى									

مهندس المقاول
مهندس الزينة
مدير المشروع
مدير عام مشروعات
رئيس الإدارة المركزية
مصطفى مسعود









٢٩٥.٩١٨, - جلد لإعمال
الابنة

٢٩٥.٩١٨, - المخرجه
الاستطاع

٢٩٥.٩١٨, -

٢٩٨.٥١٧, -

٢٩٨.٥١٧, -

مخرجه

٢٩٨.٥١٧, -

٢٥٦١٨٧٠, -

شركة طاهر الكسار

مدير عام



Handwritten signature and flourish.