

بخصوص :- المستخلص رقم (١٩) جاري عن
عملية : مشروع الدواج طريق الخارجة / اسبوط قطاع ثاني في المسافة
من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال الاساس و الاسفلت
من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بطول ٢١,٢



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد...

نُشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (١٩) جاري عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع . ح
برجاء التكرم بالاحاطة والتلبية باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(علام عبد العال حسين)



(١٩٩٩/١١/١٩)

رئيس
مناطق

مرفقات

- (١) حصر الاعمال
- (١) تقرير معمل العملية
- (١) استمارة ٥٠ ع . ح

مستخلص رقم (١٩) جاري عن مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسبوط قطاع ثاني في المسافة من الكم ٤٥ الي الكم ٦٠ واعمال الاساس و الأسفلت من كم ٦٠ الي كم ٦٦,٢ منطقة التنب بطول ٢١,٢
 تنفيذ : شركة النيل العامة للإششاء والطرق



عدد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦ بتاريخ : ٢٠/٦/٢٠٢٢ عن الفترة من بدء العمل الي تاريخ : ٢٠٢٤/١٠/١٦

البنود	الكمية بالمقاييس المعدلة	الكمية المباشرة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم نهائي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
البنود	الكمية بالمقاييس المعدلة	الكمية المباشرة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم نهائي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
١. تشغيل التربة مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكثاف والميول ب. اسكن الاحلال بوردوا المفلول بمعرفته وعلى حماية وتحت مسؤوليته دون تدخل الهيئة في ذلك طبقاً للشروط والمواصفات (مسافة النقل ١٠ كم)..... الخ	٣٩,٦٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٣م	٣٢٢٠٠٠	جاري	١٢٧٥١٢٠٠,٠٠	٦٣٧٥٦,٠٠	١٢٦١٣٦٤٤,٠٠	براعي تطبيق بنود العقد
٢. بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالعماء الاصطناعية للوصول إلى تسمية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى)..... الخ	١٧,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٣م	٧٩٠٠٠	جاري	١٣٤٣٠٠٠٠,٠٠	٦٧١٥,٠٠	١٣٣٦٢٨٥,٠٠	في تامين سلامة مرور متواجدين
٣. بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠ كجم/سم ٢) ... الخ	٧١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣م	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مهندس المعمل متواجد
٤. بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرافع الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل نتاج التكسير خارج الموقع مسافة النقل حتى ١٠ كم... الخ	٦٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٣م	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل متواجد
٥. بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة نتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والنتج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % كم... مسافة نقل ١٣٥ كم... الخ	٣١٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٣م	٨٩٠٠	جاري	٢٧٥٩٠٠٠,٠٠	١٣٧٩٥,٠٠	٢٧٤٥٢٠٥,٠٠	مكتب الاشراف متواجد
٥. قيمة تصحيح رسوم الكارته و الموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٣م	٨٩٠٠	جاري	٢٢٢٥٠٠٠,٠٠	١١١٢,٥٠	٢٢١٣٨٧,٥٠	العلامات الإرشادية و التحضيرية متواجدة
٦. بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة نتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والنتج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % كم... مسافة نقل حتى ٢٠ كم... الخ	١٩٥,٠٠	١٩٠٠٠٠,٠٠	٣م	٤٥٠٠	جاري	١٠٤٣٢٥٠٠,٠٠	٥٢١١٢,٥٠	١٠٣٨٠٣٣٧,٥٠	المهندسون متواجدين
٦. أعمال إنشاء طبقة تشريب " برام " باستخدام الأسفلت المسال متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٢ كجم/م ٢ طبقاً للشروط والمواصفات.... الخ	٢٥,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢م	٣٢٤٠٠	جاري	٨١٠٠٠٠,٠٠	٤٠٥٠,٠٠	٨٠٥٩٥٠,٠٠	سيرة جهاز الاتراف متواجدة
٧. أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السانخ تدرج ٣ د بمسك ٦ سم باستخدام من الاحجار الصلبة المترججة نتاج تكسير الكسرات.... الخ	١٣١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢م	٤٥٠٠	جاري	٥٨٩٥٠٠,٠٠	٢٩٤٧,٥٠	٥٨٦٥٥٢,٥٠	نوعيات اسم المشروع متواجده
٨. أعمال إنشاء طبقة لاصق باستخدام الأسفلت المسال سريع التطاير RC٢٠0٠ بمعدل ٠,٤ كجم / م ٢ أسفل طبقات الرصف..... الخ	٨,٣٥	٣٥٠٠٠,٠٠	٢م	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جميع الاعمال تمت حتي تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٤
٩. أعمال إنشاء طبقة من طحينة من الخرسانة الاسفلتية على السانخ تدرج ٣ ب بمسك ٥ سم باستخدام من الاحجار الصلبة المترججة نتاج تكسير الكسرات.... الخ	١٢٥,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢م	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠. بالمتر الممسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بمسك ١٥ لحماية الميول الجانبية والاكثاف وتتكون من ٣٠٠,٨ من دولميت مترجج ٣٠٠,٤٠ رمل حرش ٢٥٠٠+ كجم أسمنت بورتلاندي عادي... الخ	١٨٥,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٢م	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١. بالمتر الطولي أعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (fair face) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ و بأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢..... الخ	٦٤٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	مط	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢. بالمتر الطولي أعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (fair face) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ و بأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢..... الخ	٤٦٦,٠٠	٣٠٢٠,٦٠	مط	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
الاجمالي الي									
						٢٨,٧٦٣,١١١,٥٠			

رئيس الإدارة المركزية
 علاء عبد الجال حسين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

جشني الاعمال

مهندس التنفيذ

مهندس الشركة

