



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٧) ختامي

عملية : إكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ١٥ الي الكم ١٥,٨ بطول ٠,٨ كم إتجاه الجلالة.

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات " أبناء احمد نجيدة للمقاولات" عن المدة من بدء العمل الي ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣.

المعقد رقم (٩٢٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٦ / ٤ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم	٥٢,٠٠	م³	١٢٨٠٠٠٠,٠٠	١٢٤٧٢,٠٠	١٢٩٢٤٧٢,٠٠	ختامي	٦٧٢٠٨٥٤٤,٠٠		٦٧٢٠٨٥٤٤,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
	مسافة مدق ٤ كم	١,٠٠	م³	١٢٨٠٠٠٠,٠٠	١٢٤٧٢,٠٠	١٢٩٢٤٧٢,٠٠	ختامي	١٢٩٢٤٧٢,٠٠		١٢٩٢٤٧٢,٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) وذلك باستخدام ناتج الحفر	٢٩٠,٠٠	م³	٦٨٠٠,٠٠	٢١,٠٠	٦٨٢١,٠٠	ختامي	١٩٧٨٠٩٠,٠٠		١٩٧٨٠٩٠,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subballast) وذلك باستخدام ناتج الحفر	٣٠١,٠٠	م³	٤٧٥٠,٠٠	٦٠,٠٠	٤٨١٠,٠٠	ختامي	١٤٤٧٨١٠,٠٠		١٤٤٧٨١٠,٠٠	(٤) لافتات العملية متواجده .
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م²	١٦٥٥٥,٠٠	٣٨٤٨,٠٠	٢٠٤٠٣,٠٠	ختامي	٧٢٤٣٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٤٣٠٦٥,٠٠	(٥) المكتب متواجد .
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	م²	١١٢٠٠,٠٠	٦٥٨,٠٠	١١٨٥٨,٠٠	ختامي	٤٢٦٨٨٨٠,٠٠		٤٢٦٨٨٨٠,٠٠	(٦) المعمل متواجد.
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	م²	١١٣٠٠,٠٠	١٦٢٣,٠٠	٩٦٧٧,٠٠	ختامي	٣٥٣٢١٠,٠٠		٣٥٣٢١٠,٠٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي	٣٧٠,٠٠	م²	١١٠٠,٠٠	٢١٩٥,٠٠	٣٢٩٥,٠٠	ختامي	١٢١٩١٥٠,٠٠		١٢١٩١٥٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي	٣٧٥,٠٠	م²	٩٢٠٠,٠٠	٩٥٥,٠٠	١٠١٥٥,٠٠	ختامي	٣٨٠٨١٢٥,٠٠		٣٨٠٨١٢٥,٠٠	(٩) تم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب.
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ٣٠ - ٣٥ متر رأسي	٣٨٠,٠٠	م²	١٢٠٠٠,٠٠	٤٢١,٠٠	١١٥٧٩,٠٠	ختامي	٤٤٠٠٠٢٠,٠٠		٤٤٠٠٠٢٠,٠٠	(١٠) بوليصة التأمين تبدأ من / / وتنتهي في / /
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ٣٥ - ٤٠ متر رأسي	٣٨٥,٠٠	م²	٩٥٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	٩٤١٢,٠٠	ختامي	٣٦٢٣٦٢,٠٠		٣٦٢٣٦٢,٠٠	(١١) أعمال الجسر الترابي إشراف مكتب د / حسن مهدي.
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ٤٠ - ٤٥ متر رأسي	٣٩٠,٠٠	م²	١١٥٠٠,٠٠	٢٨٧١,٠٠	٨٦٢٩,٠٠	ختامي	٣٣٦٥٣١,٠٠		٣٣٦٥٣١,٠٠	(١٢) أعمال الخرسانات إشراف مكتب الرائد.
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقمات الحماليات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٢٢٠,٠٠	م³	٧٠,٠٠	٤,٠٠	٧٤,٠٠	ختامي	١٦٢٨٠,٠٠		١٦٢٨٠,٠٠	(١٣) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٦	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد WG11 ذات قوة شد ١٠٠ ك.نيوتن في إتجاه واحد	٢٠٥,٠٠	م²	٣٢٥٠٠,٠٠	٢٠٤٤,٠٠	٣٤٥٤٤,٠٠	ختامي	٧٠٨١٥٢٠,٠٠		٧٠٨١٥٢٠,٠٠	
	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد WG8 ذات قوة شد ٨٠ ك.نيوتن في إتجاه واحد	١٥٥,٠٠	م²	٢٢٥٠٠,٠٠	١٨٢٠,٠٠	٢٤٣٢٠,٠٠	ختامي	٣٧٦٩٦٠,٠٠		٣٧٦٩٦٠,٠٠	
٧	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م³	٣٩٥٦,٠٠	٣٩٥٦,٠٠	٣٩٥٦,٠٠	ختامي	٢١٣٦٢٤,٠٠		٢١٣٦٢٤,٠٠	
٨	توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والسن (2 سن : ١ رمل) لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٨ %.	٣٠٠,٠٠	م³		٢٦٨,٠٠	٢٦٨,٠٠	ختامي	٨٠٤٠٠,٠٠		٨٠٤٠٠,٠٠	
الإجمالي											١١٤٦٩٥١٣٥,٠٠
فقط مائة وأربعة عشر مليون وستمئة وخمسة وتسعون ألف ومائة وخمسة وثلاثون جنيها لاغير											
الشركة المنفذة / م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام (Systra)	مدير المشروع م / رامي بهيج التوقيع	مهندس الإشراف م / أحمد عراقي التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	يعتمد ،،،	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحمان		