

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسميل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم ١٤٤+٠٠٠ الى الكم ١٤٦+٠٠٠ بطول ٢ كم عقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٤٦) (بالأمر المباشر).

الشركة المنفذة: محمد ذكي لادارة المشروعات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٣).

(٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٤٦)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- ١- استمارة ٥٠ ع.ح
- ٢- اصل المستخلص
- ٣- اصل بيان الاعمال
- ٤- اصل حصر اعمال
- ٥- صورة محضر مسافة النقل
- ٦- صور ريكوستات
- ٧- صور تجارب معملية
- ٨- اصل برنامج زمني
- ٩- اصل محضر استلام الموقع
- ١٠- اصل المقايسة المعدلة

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف



السيد المهندس / طارق الجزار

مهندس

[illegible]

رئيس القسم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 } إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي في الدفع المركزي
 شيك على الخارج
 } صاحب الحق أو :
 } شركة محمد علي لإدارة المصانع
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

تقيد فى السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		عدد المرفقات	
نوع الخصم		بيانات	
قرش	جنيه	قسم	فرع
٥٠	٢٦٠٩	بند	فصل
٥٠	٢٦٠٩	إجمالي الأصل	
		قرش	جنيه
		عادي	إضافي
		قرش جنيه	قرش جنيه
		رسم الدمغة	دمغة توقيع
		صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ

وجع

رئيس المصلحة

علامة

سنة ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الادارات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة _____ روجع فى _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک
ذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(f)

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط :

(5) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ امضاء _____

(۶) استلمت

سستخلص جاری (3)

العقد رقم : (2023 / 2022/ 2146)

تنفيذ : شركة محمد ذكي لإدارة المشروعات

جمالی قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

تحريراً في / سنة 2024

.....

N. Zi / القسم

التوقيع /

11

الاسم / احمد بن محمد
التوقيع /



عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 144+000 إلى الكم 146+000 بطول 2 كم اتجاه العدو (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 27 / 11 / 2023

تنفيذ : شركة محمد ذكي لإدارة المشروعات

مستخلص جاري (3)

العقد رقم : (2023 / 2022/ 2146)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايمة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
ثانياً :- الأعمال المنفذة طبقاً لمحضّر مفاوضاته يونيو 2024											
1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر (أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلي من منسوب -2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بآله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارت و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.										يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
1-1	لمسافة النقل حتى 2 كم خلال شهر اغسطس 2023	71.50	م3	13210.00	0.00	12850.00	12850.00	918775.00	0.00	918775.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
1-2	لمسافة النقل حتى 2 كم ابتداء من شهر سبتمبر 2023	71.70	م3	25060.00	0.00	24450.00	24450.00	1753065.00	0.00	1753065.00	
1-3	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-15 = 13 كم)	19.50	م3	38270.00	0.00	37300.00	37300.00	727350.00	0.00	727350.00	معدات الموقع متواجدة.
1-4	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13.00	م3	38270.00	0.00	37300.00	37300.00	484900.00	0.00	484900.00	
1-5	قيمة المواد المحجوبة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	38270.00	0.00	37300.00	37300.00	1671040.00	0.00	1671040.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							5555130.00	0.00	5555130.00	يتم مراجعة الادوات بمكتبه بجسر منارة لمعلمة بالهيئة
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							0.00			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							5555130.00			
	ماسبق صرفه							5552527.50			
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (3)							2602.50			

تحريراً في / سنة 2024

الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد و

سبق صرفها

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره الى

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف

الاستشاري العام (systra)

استشاري الهيئة (اترانس)

المكتب الفني / استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)

الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

مهندس / طارق يوسف الجزار

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الاسم / مصطفى شعبان

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 144+000 إلى الكم 146+000 بطول 2 كم اتجاه العدو (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 27 / 11 / 2023

تنفيذ : شركة محمد ذكي لإدارة المشروعات

مستخلص جاري (3)

العقد رقم : (2023 / 2022 / 2146)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
										قرش / جنيه	قرش / جنيه	
:-الاعمال المنفذه طبقا لمحضّر مفاوضات بتاريخ 26/6/2023												
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر(أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بآله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 ابتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه / 3م - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارت و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجربة.								يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة			
1-3	لمسافة النقل حتى 2 كم .	60.00	3م	41000	39975.00	39975.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
2-3	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-15 = 13 كم) بعد تاريخ 4/5/2023 .	19.50	3م	41000	39975.00	39975.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	معدات الموقع متواجدة.
3-3	علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه / 3م	1.60	3م	41000	39975.00	39975.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
4-3	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13.00	3م	41000	39975.00	39975.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
5-3	قيمة المواد المحجربة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	3م	41000	39975.00	39975.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	يتم مراجعة الأدوات المكتوبة بمعرفة إدارة المعلومات بالهيئة
اجمالي قيمة الاعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص												

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحرير في / سنة 2024

الشركة المنفذة

استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)

المكتب الفني /

استشاري الهيئة
انتراانس

الاستشاري العام
(systra)

مهندس الاشراف

مدير عام المشروعات

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
الى

سبق صرفها

يعتمد ، و

رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

المقاول تحرير في / حنة 2024 (المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الاسم / مصطفى منجيب

التوقيع /

الاسم / محمد

التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محمد /

مستخلص جاری (3)

عن المدة من بداية العمل حتى 27 / 11 / 2023

تنفيذ : شركة محمد ذكي لإدارة المشروعات

العقد رقم : (2023 / 2022/ 2146)

يتم مراجعة الأروان بحذرة
بصرفه أمانة معلومة بالهيئة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

يعتمد

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تأجير
المالك والإدارة
١٠/١٤
١٠/١٤