

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم ١٤٤+٠٠٠ الى الكم ١٤٦+٠٠٠ بطول ٢ كم عقد رقم (١٣٥٧-٢٠٢٢-٢٠٢٣) اتجاه بني مزار (بالأمر المباشر).

الشركة المنفذة: محمد ذكي لادارة المشروعات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٣).

(٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٣٥٧)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفات:

- ١- استمارة ٥٠ ع.ح
- ٢- اصل المستخلص
- ٣- اصل بيان الاعمال
- ٤- اصل حصر اعمال
- ٥- صورة محضر مسافة النقل
- ٦- صور ريكوستات
- ٧- صور تجارب معملية
- ٨- اصل برنامج زمني
- ٩- اصل محضر استلام الموقع
- ١٠- اصل المقاييسة المعدلة

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس
.....

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف



السيد المهندس / طارق الجزار

عن المدة من بداية العمل حتى 27 / 11 / 2023

تنفيذ : شركة محمد ذكي لإدارة المشاريع

مستخلص جاری (3)

العقد رقم : (2023/ 2022/ 1357)

حماله، قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

لهيئة العامة للطرق والكبارى

تحريراً في / سنة 2024

استشاري المهنة

(الاستشاري العام
(systra)

مهندس الاشراف مدير عام المشروعات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
سبق صرفها

يعتمد
1111

رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بنى سويف)

المقاول تحريراً في / سنة 2024

الاسم / مصطفى شحات

الاسم /

الاسماء

الاسماء

21/12/2011

مهندس /

يدفع الى المقابل مبلغ على الحساب نهائيا

التوقيع /  التوقيع / 

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع

التوقيع /

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام الشؤون الإدارية
/مجالس/
كشال بشري لتتبع

عملية : (إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائى السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2 كم اتجاه بنى مزار (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 27 / 11 / 2023

تنفيذ : شركة محمد ذكى لادارة المشروعات

مستخلص جاري (3)

العقد رقم : (2023/ 2022/ 1357)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند طبقاً لآخر مقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
ثانياً :- الأعمال المنفذة طبقاً لمحضّر مفاوضه يونيو 2024												
(أ) الأعمال المنفذة خلال شهر يناير 2023												
1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر (اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب 2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بآله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارت و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	60.00	م3	41520.00	0.00	40500.00	40500.00	جاري	2430000.00	0.00	2430000.00	يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدنى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
1-1	لمسافة النقل حتى 2 كم خلال شهر يناير 2023	19.50	م3	41510.00	0.00	40500.00	40500.00	جاري	789750.00	0.00	789750.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
1-2	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-15 13 كم)	13.00	م3	41510.00	0.00	40500.00	40500.00	جاري	526500.00	0.00	526500.00	معدات الموقع متواجدة.
1-3	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	44.80	م3	41510.00	0.00	40500.00	40500.00	جاري	1814400.00	0.00	1814400.00	المسيرة متواجدة من تاريخ 15/01/2023
1-4	قيمة المواد المحجيرة للأثربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
	اجمالي قيمة الاستقطاعات	0.00										
	اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات	5560650.00										
	ماسبق صرفه	5553288.00										
	اجمالي قيمة الأعمال خلال فترة المستخلص رقم (3)	7362.00										

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة / استشاري المتابعة (سيرفينج سيستمز) / المكتب الفني / استشاري الهيئة / استشاري العام (systra) / مدير عام المشروعات / مهندس الاشراف

سبق صرفها / اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره الى

يعتمد , , , ,

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بنى سويف) / مهندس / طارق يوسف الخزان / مدير عام التسون المالية والادارية / كمال بشورى بتمت

صفحة (2-1)

مستخلص جاری (3)

العقد رقم : (2023/ 2022/ 1357)

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أيسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2 كم اتجاه بني مزار (بالأمر المباشر)

عن المدة من بداية العمل حتى 27 / 11 / 2023

تنفيذ: شركة محمد ذكي لإدارة المشروعات

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)

124

بقية /

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدیر عام السنون الخالد والاداريه
عند الاستلام / ١٨-٥-٢٠٢٢
١٨-٥-٢٠٢٢
١٨-٥-٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايضة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
ثانيا : - الاعمال المنفذة طبقا لمحضّر مفاوضه يونيو 2024											
(أ) الاعمال المنفذة خلال شهر يناير 2023											
1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر (اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب 2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بآله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبار ارت و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	60.00	م3	41520.00	0.00	40500.00	40500.00	2430000.00	0.00	2430000.00	يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدنى - الإيسوى - الشهرى) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
1-1	لمسافة النقل حتى 2 كم خلال شهر يناير 2023	19.50	م3	41510.00	0.00	40500.00	40500.00	789750.00	0.00	789750.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
1-2	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-15 13= كم)	13.00	م3	41510.00	0.00	40500.00	40500.00	526500.00	0.00	526500.00	معدات الموقع متواجدة.
1-3	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	44.80	م3	41510.00	0.00	40500.00	40500.00	1814400.00	0.00	1814400.00	
1-4	قيمة المواد المحجيرة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات							5560650.00	0.00	5560650.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ماسبق صرفه											
اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (3)											

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره الى

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف

(الاستشاري العام (systra)

استشاري الهيئة (انترانس)

المكتب الفني /

الشركة المنفذة (استشاري الجسابة (سيفرينج سيستمز)

مهندس /

علي الحساب نهائيا

يدفع الي المقاول مبلغ

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
2024
ملاحظات : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بنى سويف)
مهندس / طارق يوسف الجزار