

مستخلص رقم (٤) جارى

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  
عن مشروع :-

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣ شامله العده من ٢٠٢٤/١١/٢١ الى ٢٠٢٤/١١/٢١

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال العده	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال العده	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز		ملاحظات
										الباقى بعد الاستقطاع	جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	١٩٣٠٠	٢٠٠٠	٢١٣٠٠	جارى	٥١٧٥٩٠٠,٠٠	٥١٧٥٩٠٠,٠٠		يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
										٢٢٣٦٥٠٠,٠٠	٢٢٣٦٥٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسلك ٢٥ سم بعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	٦٧٠٠٠	٤٢٠٠٠	١٠٩٠٠٠	جارى	٨٥٠٢٠٠٠,٠٠	٨٥٠٢٠٠٠,٠٠		العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	١٩٧٦	١٢٤٠	٣٢١٦	جارى	٩٠٠٤٨٠٠,٠٠	٩٠٠٤٨٠٠,٠٠		معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م <sup>٢</sup>	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	٤٢٥٠٠	٦٦٥٠٠	١٠٩٠٠٠	جارى	٥٢٦٤٧٠٠,٠٠	٥٢٦٤٧٠٠,٠٠		خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسلك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	٤٢٥٠٠	٥٦٥٠٠	٩٩٠٠٠	جارى	٢٦٩٢٨٠٠٠,٠٠	٢٦٩٢٨٠٠٠,٠٠		التقرير المبدئي متواجد وليقة التامين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده												
	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٤٢٥٠٠	٥٦٥٠٠	٩٩٠٠٠	جارى	٢٩٧٠٠٠,٠٠	٢٩٧٠٠٠,٠٠		
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	١٩٣٠٠	٢٠٠٠	٢١٣٠٠	جارى	٥٣٢٥٠٠,٠٠	٥٣٢٥٠٠,٠٠		
الاجمال												
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة												
الاجمالي بعد الخصم												
									٥٧٦٥١٦٩٣,٠٠	٥٧٦٥١٦٩٣,٠٠		

الجهة المالكة

تحريرا في: / / ٢٠٢٤

مهندس الشركة المنقذه

هشام حامد احمد

مدير المشروع الاستشاري

م/ علي عبدالحميد محمد

مهندس المشروع

م/ محمود محمد عبدالسلام

المحاسب

مهندس

مدير عام الصيانة

عبدالرحيم محمد حسين




رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤

الكتب الرئيسي



٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤

٨٦٧٣٨

٦٠١ - ٧٨٤ - ٤٥٦

الاستقطاعات	
١٣٠٥٦١١.٦	تأمين
٦٢٧٠٩٣.٦	دمغات
٣٢٠٠	معمل قنا
٤٤٨٠٠	%١٤
١٩٣٦٣٥٣.٢	جملة الاستقطاعات

٥٧٦٥١٦٩٣	جملة الاعمال
٣١٥٣٩٤٦٠.٢٥	السابق صرفه
٢٦١١٢٢٣٢.٧٥	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٢٠-٢٢٩)

١٩٣٦٣٥٣.٢	الاستقطاعات
٢٤١٧٥٨٧٩.٥٥	الصافي



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم ( ٤ ) لمشروع اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الشرقى قنا/قناطر نجع حمادى/ابوتشت(القطاع الاول)من نجع الجامع حتى فاو بحرى بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية(حياه كريمه)  
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم ( ٢٠٢٤ / ١٠٦٠ / ٢٠٢٣ )

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ١١ / ٢١

رئيس الادارة المركزية

ع.ع.ع  
عماد حسين



المرفقات :

عدد ( )

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٤ عن عملية

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي (المرحلة الثانية) قطاع طابع ١٤٠٥ / ١٤٠٦  
(القطاع الاول) من طبع الخالص من طابع ١٤٠٦ / ١٤٠٧ (القطاع الثاني)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

### الاستقطاعات

ق	جنيه	
٥٧٦٥١٦٩٢	جملة الاعمال	١٢٠٥ ٦١١ ٦٠
٢١٥٢٩٤٦٠٢٥	السابق صرفه	٦٢٧٠٩٢١٦
	خصم معمل المنطقة	٢٦٤٨١
٤٦١١٤٤٤٤١٧٥	المستحق صرفه	
١٩٤٦٢٥٢١٢	جملة الاستقطاعات	
٢٦١٧٥٨٧٩٠٥٥	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /  
القسم المحاسبية للتداول - العروسية المتكاملة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١١/٢١

عدد ( ١ ) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد ( ٢ ) مستخلص

عدد ( ٢ ) تقرير معمل المنطقة

٢٢٩ - ٢٢٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



