

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

*بالاحالة الي طلب شركه التقوي للمقاولات والتجاره بشأن صرف فروق الاسعار عن مشروع تنفيذ استكمال الاعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٠ كم .

نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (١٦-١٥-١٤-١٣)

*برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفق عدد ()

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
الهيئة العامة للطرق والجسور
وزارة النقل
إدارة المشروعات
قنا

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

(i)

استثمار في اعتماد المصرف

المصنف العام للفرع الثاني

قسم

رفقہ

الختم ذو التاريخ



كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتذاكر

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخض

1950年10月1日

(أو) بيان المبلغ مصافاً بحساب

— 22 —

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم

روجع ، ف

يعتقد

11/15

وکیل الحسابات مدیر او رئیس الحسابات

(١) رقم المستند (٢٥٠٠٠٠)

(٢) فقط في دفاتر الحسابات

إمضاء

الختم ذو التاريخ (٣) سجب / شيك

(٤) قيد أو سجل الشيكات

(٥) أدرج في كشف الشبكات

(٦) استلمت / شيك /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثامنة - بقتا

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع / إستكمال الاعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية
بالطريق الصحراوي الغربى سوهاج / أسيوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

م	رقم المستخلص	التاريخ	فروق الأسعار
1	ج13	2022/12/27	0.00
2	ج14	2023/07/06	665516.11
3	ج15	2023/09/01	700288.89
4	ج16	2023/12/11	564522.06
الإجمالي			1,930,327.07

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين



Handwritten signature in blue ink.

ملكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لصلية

مشروع / استكمال الاعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربى سوحاج / اسبوط بطول ٧٠ كم

تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

الارقام القياسية عند المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٢/١١	الارقام القياسية عند المفاوضة
353.6	السولار

2020/02/11	تاريخ الفتح الفني
الارقام القياسية لأسعار عند تاريخ المفاوضة	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
289.8	البيتمين
137.9	الاسمنت
315.5	السولار
417	حديد تسليح

ج 16	رقم المستخلص
2023/12/11	تاريخ المستخلص

رقم البند	بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		المعاملات		الارقام القياسية تاريخ	الارقام القياسية تاريخ	الارقام القياسية تاريخ	المعاملات نسب التغير	اجمالى نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
	البيان	الوحدة	سعر التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	سولار	ك	ع	ع	١٤	١٤	ك (ع) - ع (ع)	ك (ع) - ع (ع)	قيمة الاعمال x نسب التغير
1	توريد وردم وتشغيل اترية نظيفة... الخ	م ^٢	37	87000.02	3219001	سولار	0.20	315.5	0.20	417	0.064342	0.064342	0.0843423	207118
الاجمالى بعد خصم ٣%														
المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٢/١١														
1	بند مستحدث أعمال حفر في تربة صخرية ذات اجهاد (٤٠٠.٣٠٠) كجم/م ^٣	م ^٣	78	104000	8112000	سولار	0.25	353.6	0.25	417	0.044825	0.044825	0.0448247	363618
الاجمالى														
الاجمالى العام														
564,522.06														

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

