

مستخلص رقم (1) ختامى

عملية: أعمال التخطيط على البرد لتقاطع الطريق الإقليمى مع طريق الواحات (إشراف المنطقة الأولى المركزية) (عقد رقم 288 / 2024 / 2025) تاريخ 2024/9/19
تنفيذ / مكتب الصفوة للمقاولات شاملة المدة من بدء العمل إلى 2024/10/14

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل المباشر لجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاء لم نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	الاستقطاع أو المخرج		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه		
1	أعمال تخطيط الطريق بالمبويات المرورية البيضاء على البرد سمك لا يقل عن 350 ميكرون .	12	202	م/2	5000	0	4436	4436	نهائى	896604.32	0	0	896604.32	مهندس الصلبة متواجد
	الوحدات الارشادية والتحذيرية وطقم العمل من الشركة متواجد													
	وثيقة التأمين متواجدة													
	يتم توريد هيلتى تلقى مفرقة (total) 1600 وات لمصنع العلامات بقيمة 7000 جنبها (سبعة آلاف جنبها)													
	مسؤل سلامة المرور متواجد													
	بواقي ختم ما جالو بعض الاستلام الاستدائى والتقييم													
										896604.32			896604.32	

896604.32

896604.32

الجملة

قرش جنيه

تحريرا في 18 / 11 / 2024



رئيس الامارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار

سبق صرفها للمقاول

المحاسب /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
200 مئة
تحريرا في
على حساب

مدير عام الصيقة
م / نهى حسن ايوب

مدير المشروع
م / أيمن محمد السيد

رؤجع فوجد على صحته
يبلغ الى المقاول مبلغ
اقر بصحة ذلك ملاحظات نهائيا

مهندس الهيئة
م / محمود سامي

مهندس الشركة
م / عبد العاطي احمد

