

جمهورية مصر العربية

إمدادات الاتصالات المعرفة

اليمن العامة للطرق والجاري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر - الداخلي و محاوره
شركة زيداك للمقاولات السعودية
الطلبات طيه ، أو : مستخلص رقم (٣) ختامي

عن عملية " أعمال تسيير الموقع العام للمنطقة الرابعة عشر واستكمال
الأعمال التكميلية لزوم تشغيل المبنى الإداري "

صار مراجعته وجد على صحة و مقدم لاعتراضه إدارياً و صرف القبضة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج صاحب الحق أو :
يسحب باسم شركة زيداك للمقاولات السعودية
أو يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة
قسم
البلج المستحق إلى

بيانات التوفير			
اقرش	جنيه	التاريخ	رقم
٣٣	١٢٢٢٠٢٢		
٣٣	١٢٢٢٠٢٢		

فقط وقدره مليون و مائتان و اثنان و عشرون ألفاً و اثنان و عشرون جنيهاً و ثلاثة و ثلاثون قرشاً لا غير

تمديد في السجل برقم

رقم الختم ذو التاريخ



(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم										
	بيانات		نوع الخصم								
	مستخلص رقم (٣) ختامي		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش			
إجمالي الأمل											
بيانات الإستقطاعات									ربيع		
نوعية ترقى									رئيس المصلحة		
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	رسم الدستة	قرش	جنيه	قرش	رجوع		
صافي القبضة المطلوب صرفها											

علامة

في سنة ٢٠

- (١) إقرار كاتب سجل العجزات و التذاكر :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسع و لم يسبق الصرف :
 جاري بتاريخ
 الإمضاء بتاريخ

الختم ذو التاريخ



توقيع الكاتب المنوط بالسجل (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

..... بمبلغ

- (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الختم ذو التاريخ



إمضاءات موظفي الشطب

إمساء الكاتب المنوط رقم شيك إن صرف

إمساء الكاتب المنوط تحت رقم الشيكات

إمساء الكاتب المنوط رقم الحوالات

إمساء طالب أو كاتب التصدير رقم الشيكات

سحوب شيك إن صرف

الحوالات شيك إن صرف

الحوالات شيك إن صرف

٢٠٢٤ / ١٤ / ٠٨ تاریخه حتی العمل بدء من

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٧٠)

رقم البند	بيان الأعمال												ملحوظات
	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال السابقة إجراؤها	الكمية	الوحدة	الفئة بالجنيه			
١	٣٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨٠٠,٠٠	ختامي	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	٣٩٨٠٠,٠٠	بالعدد توريد و تركيب لوحة انذار ميكر ضد الحرائق من النوع المعنون سعة ١ لوب على اعتماد APOLLO أو ما يماثله	المهندسون والمشرفون متواجدون	
٢	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	ختامي	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	عدد	١٠٠,٠٠	بالعدد توريد و تركيب و اختبار كاشف ضوئي للدخان مطابق للمواصفات العالمية	البرنامج الزمني متواجد	
٣	٧٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤٠,٠٠	ختامي	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	عدد	١٢٤٠,٠٠	بالعدد توريد و تركيب و اختبار زر ضاغط لأنذار الحرائق (كايسر زجاجي) مضاد للعوامل الجوية	تراجع المحمولات بواسطة قطاع التنفيذ والمناطق	
٤	١١٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٨٠,٠٠	ختامي	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	عدد	١٩٨٠,٠٠	بالعدد توريد و تركيب و اختبار سرينة انذار تعطي صوت لا يقل عن ٦٠ ديبيل و مضاد للعوامل الجوية		
٥	١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	ختامي	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	١٧٥٠,٠٠	control module		
٦	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	ختامي	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	عدد	٢٠٠٠,٠٠	mcb 32 خط بمقاييس عومي ثلاثي الوجه A و خروجات مقاييس أحادية واللوحة شاملة البارات النحاسية وجميع الأكسسوارات وكل ماليزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة		
٧	١١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	ختامي	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	عدد	٥٨٠٠٠,٠٠	mcb 45 A عدد ٤ مفاتيح ثلاثي الوجه A والموجة شاملة البارات النحاسية وجميع الأكسسوارات وكل ماليزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة	بالعدد توريد و تركيب لوحة عمومية بدرجة حرارة IP54 بعدد ٤ وحدات سكنية بمقاييس عومي	
٨	٥٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠	ختامي	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	م ط	٤٥٠,٠٠		بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل نحاس XLPE .٤X10mm+10mm	
٩	٤٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠٠,٠٠	ختامي	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠	م ط	٢٦٠٠,٠٠		بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل نحاس XLPE .٤X50mm+25mm	
١٠	١٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٠٠٠,٠٠	ختامي	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠	م ط	١٢٠٠,٠٠		بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل الومنيوم .٣X95mm+50mm	
١١	٤٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٠٠,٠٠	ختامي	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	عدد	٢٤٠٠,٠٠	٢٠ مم² من الـ بي في سي من المخرج الى الترانك (ان وجد) الى الراك.	بالعدد توريد و تركيب و اختبار و تشغيل مخرج دش و ذلك بكيابلات (COAXIAL) داخل مواسير	
١٢	٢٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	ختامي	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	عدد	٢٤٥٠,٠٠	٢٠ مم² من الـ بي في سي من المخرج الى الترانك (ان وجد) الى الراك.	بالعدد توريد و تركيب و اختبار و تشغيل مخرج انتركم وذلك بكيابلات (UTP-CAT 6) داخل مواسير	
١٣	١٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	ختامي	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	عدد	١١٥٠,٠٠	(السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصرى او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم	مخرج جرس ٣X٣ - توريد و تركيب مخرج جرس بواسطه اسلاك مخلفه بالترموپلاستيك من نوعيه	
١٤	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	ختامي	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	عدد	٥٠٠,٠٠	يشتمل الشاسيه والعلبة واللوش وكل ماليزم طبقاً لأصول الصناعة.	بالعدد توريد و تركيب و اختبار لقمة جرس من نوعية ليجراند او شنايدر او بيتشنو او يماثله والبند	
١٥	٣٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٠,٠٠	ختامي	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	عدد	٣٨٠,٠٠	يشتمل الشاسيه والعلبة واللوش وكل ماليزم طبقاً لأصول الصناعة.	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة جرس من نوعية ليجراند او شنايدر او بيتشنو او يماثله والبند	
١٦	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	عدد	٢٥٠٠٠,٠٠	مايلزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة انتركم من نوعية comax egypt او يماثله والبند يشمل كل	
١٧	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	ختامي	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	عدد	٢٠٠٠,٠٠	مايلزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.	بالعدد توريد و تركيب و اختبار ساعه انتركم من نوعية comax egypt او يماثله والبند يشمل كل	
١٨	٤٨٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٥٠,٠٠	ختامي	٣١,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	عدد	١٥٥٠,٠٠	انها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.	بالعدد توريد و تركيب شفاط من نوعية توشيبا او فريش او ما يماثله والبند يشمل التركيب وكل ماليزم	
١٩	٧٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٢٠٠,٠٠	ختامي	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠	عدد	٤٦٠٠,٠٠	والبند يشمل كل ماليزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.	بالعدد توريد و تركيب سخان كهربائي ٥٠ لتر من نوعية أريستون او ريم او يونيفرسال او ما يماثله	

اجمالي حتى صفحة ١

جهاز الاشراف

رئـيس الادارـة المركـبة للطريق الدائـري ومحـاولـة

الادارـة المركـبة للطريق الدائـري ومحـاولـة

مـشـيرـة السـيد

مدير إدارة المشروعات مدير عام الشئون المالية والإدارية

هيئة مهندسي

مهندس الشركة

م/ محمود الشيخ / أ / عبد الجواه

من بدء العمل حتى تاريخه ١٤/٠٨/٢٠٢٤

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة بالجنبية	الكمية	مقدار الأعمال السابقة لجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنبية	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع بالجنبية	الباقي بعد الاستقطاع	مستخلص رقم (٣) ختامي	عac
												عac	
٢٠	توريد وتركيب تكييف كهربائي سبليت ٣ حسان من نوعية شارب او كاريير او ما يماثله والبند يشمل كل ملائم لنهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة	عدد	١٨٩٠٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٤١٥٨٠٠,٠٠	٤١٥٨٠٠,٠٠	٤١٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥٧٦٠,٠٠		١٣٢٥٧٦٠,٠٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب واختبار تكييف بارد ١٥ حسان ماركة SHARP او CARRIER او البند يشمل كل ملائم لنهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.	عدد	٢١٠٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار تكييف بارد ٥ حسان ماركة SHARP او CARRIER او البند يشمل كل ملائم لنهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.	عدد	٣٩٥٠٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٣١٦٠٠,٠٠	٣١٦٠٠,٠٠	٣١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع داخلية من الزجاج السيكوريت شامل الصنفه سمك ١٠ مم من إنتاج شركة د. جريش أو الاتحاد العربي.	٢م	١٩٠٠,٠٠	٦,٠٤	٦,٠٤	٦,٠٤	١١٤٧٦,٠٠	١١٤٧٦,٠٠	١١٤٧٦,٠٠	٠,٠٠			
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الزجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والبند يشمل تركيب الأبواب والفة تشمل كل ما يلزم من إكسسوارات ومقابض ومكابنه مفصليه لزوم حرمه الأبواب.	٢م	٢٤٥٠,٠٠	٣,٩٦	٣,٩٦	٣,٩٦	٩٧٠٢,٠٠	٩٧٠٢,٠٠	٩٧٠٢,٠٠	٠,٠٠			
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الحجر البازلت الاسود سمك ٢ سم يلخص بمادة لاصق لزوم أسفل المباني .	٢م	٤٠٠,٠٠	٤٩,٧٠	٤٩,٧٠	٤٩,٧٠	١٩٨٨٠,٠٠	١٩٨٨٠,٠٠	١٩٨٨٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب طلسنة من الرخام التريستا او الكابيتال كريم او ملائته .	م ط	١٦٠,٠٠	١٠٤,٢٣	١٠٤,٢٣	١٠٤,٢٣	١٦٦٧٦,٨٠	١٦٦٧٦,٨٠	١٦٦٧٦,٨٠	٠,٠٠			
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين مثبت بالحاطن لزوم السالم الداخلية من الاستانلس ستيل رتبة ٣٠٤ سم المسورة ٥٠ مم بارتفاع حتى ٢٠ سم .	م ط	١٦٠٠,٠٠	٦٢,٢٣	٦٢,٢٣	٦٢,٢٣	٩٩٥٦٨,٠٠	٩٩٥٦٨,٠٠	٩٩٥٦٨,٠٠	٠,٠٠			
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل للزجاج من البولي كاربونات المفرغ سمك ٦ مم	٢م	٤٠٠,٠٠	١٩,٨٠	١٩,٨٠	١٩,٨٠	٧٩٢٠,٠٠	٧٩٢٠,٠٠	٧٩٢٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل تجاليد من شرائح الالومينيوم تتكون من علب ٤٨ سم (لوفر) والبند يشمل الدهان باللون المطلوب إلكتروستاتيكيا .	٢م	٢٣٠٠,٠٠	١٠,٦٠	١٠,٦٠	١٠,٦٠	٢٤٣٨٠,٠٠	٢٤٣٨٠,٠٠	٢٤٣٨٠,٠٠	٠,٠٠			
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ضلقة سلاك للشبيك الألومينيوم الخاصة بالوحدات السكنية على الواجهات والبند يشمل قطاع تانجو تكليل مدرفل من الالومينيوم انتاج شريف على حسن .	٢م	١٣٥٠,٠٠	٧٩,٢٦	٧٩,٢٦	٧٩,٢٦	١٠٧٠١,٠٠	١٠٧٠٠١,٠٠	١٠٧٠٠١,٠٠	٠,٠٠			
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ١ بوصة لتكليفات شامل كافة القطع الخاصة ووسائل التثبيط .	م.ط	٢٠٠,٠٠	١٩٨,٢٠	١٩٨,٢٠	١٩٨,٢٠	٣٩٦٤٠,٠٠	٣٩٦٤٠,٠٠	٣٩٦٤٠,٠٠	٠,٠٠			
٣٢	بالمتر الطولي توريد وعمل فواصل تهدى بين أرضيات الأرضيات والبند يشمل فتح الفواصل بالأرضيات وتنطيفها وفريقها وحقها بسلسلة سيكا فليكس A1 PLUS بعرض ٢ سم .	م.ط	٢٢٠,٠٠	٧٥,١٦	٧٥,١٦	٧٥,١٦	١٦٥٣٥,٢٠	١٦٥٣٥,٢٠	١٦٥٣٥,٢٠	٠,٠٠			
٣٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة ارصاد بباط مورايتو او بلاط انترلوك او ارصاد وحوافظ سيراميك التالف والفة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لانسال العما	٢م	٨٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٨٨,٠٠	٢٣٠٤٠,٠٠	٢٣٠٤٠,٠٠	٢٣٠٤٠,٠٠	٠,٠٠			
٣٥	بالمتر الطولي تأكيل وازالة بردورات باي ابعاد والفة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهاي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٠,٠٠	١٤٦,٠٠	١٤٦,٠٠	١٤٦,٠٠	٧٣٠٠,٠٠	٧٣٠٠,٠٠	٧٣٠٠,٠٠	٠,٠٠			
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات باي ابعاد وكل ما يلزم لنهاي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٢٠,٠٠	٧١٣,٦٢	٧١٣,٦٢	٧١٣,٦٢	١٥٦٩٩٦,٤٠	١٥٦٩٩٦,٤٠	١٥٦٩٩٦,٤٠	٠,٠٠			
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك باي ابعاد وكل ما يلزم لنهاي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٢٥,٠٠	١٩١٦,١٤	١٩١٦,١٤	١٩١٦,١٤	٤٣١١٣١,٥٠	٤٣١١٣١,٥٠	٤٣١١٣١,٥٠	٠,٠٠			
اجمالي حتى صفحه ٢													
جهاز الارشاف													
م/ محمود الشيخ													
م/ أحمد عبد الجود													
م/ محمود الشريك													
م/ عاصم العبد													
ZIDAK FOR CONSTRUCTION													
٤٩٩٣٥													



رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات

مهندس الهيئة

عاصم العبد

محمود الشيخ

أحمد عبد الجود

الرجاء التأكيد

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٠٢٤ / ٠٨ / ١٤

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٧٠)

رقم البند	بيان الاعمال	القائمة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابقة إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	استقطاع بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملحوظات	مستخلص رقم (٣) ختامي
											ما قبله	
٣٨	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تعود الاعمال والنقل الى المقالب العمومية											٣٠٩١٨٠٦,٩٠
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٦ بوصة PVC شاملًا كافة القطع الخاصة.											١٢٢٨٥,٠٠
٤٢	بالعدد فك أعمدة إدارة والسرع يشمل تكسير القاعدة الخرسانية											١٥٠٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مخرج انارة خارجية بكابلات ثرمو بلاست ٣*٣ مم ٢ نحاس السويدي داخل خرطوم ٢٠ مم ٢ علاء الدين او بيت الهندسة مقاوم للحرق لربط المخارج ببعضها بطول ٣٠ م متواسط والبند يشمل امدادات السحب ووسائل التثبيت وجميع الاكسسوارات وكل ملائم لنها الاعمال طبقاً لاصول الصناعة.											١٠٠٠,٠٠
٤٥	توريد وتركيب مخرج بريزة بكابلات ثرمو بلاست ٣*٣ مم ٢ نحاس السويدي داخل خرطوم ٢٠ مم ٢ علاء الدين مقاوم للحرق لربط المخارج ببعضها بطول ٢٥ م متواسط والبند يشمل امدادات السحب ووسائل التثبيت وجميع الاكسسوارات وكل ملائم لنها الاعمال طبقاً لاصول الصناعة											١٦١٠٠,٠٠
٤٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم ٢٠+١٥٠*٣ من نوعية السويدي											٢١٦٠٠,٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب عمود انارة طاز حدايق ٣ متر من نوعية السويدي											١٥٠٠٠,٠٠
٥١	توريد وتركيب مفتاح انارة ١٠ امير ١ سكة شامل الوش والشاشة واللقم من نوعية بتشينو ماتكس او ماتيائله والبند يشمل كل ملائم لنها الاعمال طبقاً لاصول الصناعة											٩٧٥,٠٠
٥٢	توريد وتركيب بريزة مجوفة ١٦ امير شامل الوش مانع مائي والشاشة واللقم من نوعية بتشينو ماتكس او ماتيائله والبند يشمل كل ملائم لنها الاعمال طبقاً لاصول الصناعة											٣٢٩٠,٠٠
٥٣	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تنتشى مرتبة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٤٠*٤٠*٤٠ سم حوطها من المبانى سلك ٢٥ سم ومرتكزة على قاعدة من الفرسنة العالية بالوصف والإبعاد المبنية بالرسومات المستعدة والقمة تشمل الحفر الدوى واللزم والغطاء من الـ GRP كامل بجميع مشتملاته ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهائًا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.											٢٢٨٠٠,٠٠
٥٤	نفس البند السابق لكن مقاس الغرفة ٦٠*٦٠*٦٠ سم											١٣٥٠٠,٠٠
٥٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٧٥ مم من إنتاج شركة مصر الحجاز او ما يماثلها.											٧١٧٠٠,٠٠
٥٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ١٠٠ مم من إنتاج شركة مصر الحجاز او ما يماثلها.											٣٧١٠٠,٠٠
اجمالي حتى صفحة ٣												
يعتمد،،،												



مهندس الهيئة - مهندسي الهيئة
مدير عام الشئون المالية والإدارية
مدير إدارة المشروعات
أ/ محمود الشيخ
أ/ أحمد عبد الجود

مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ١٤/٠٨/٢٠٢٤

(٢٠٢٣/٢٠٢٤) عقد رقم

رقم البند	بيان الأعمال	الفلة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابقة إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جارى ام نهائى	مستخلص رقم (٣) ختامي	استقطاع بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملحوظات
												ما قبله
												٣٦٥٩٧٢١,٩٠
ثانية : البنود المستحدثة:												
١	بالمتر المسطح توريد وتغليف فرشة من الخرسانة العادي بسمك لا يقل عن ١ سم تتفقد سفل بلاط الارصفة والأنترلوك وأعلى طبقات الردم اجهاد كجم/سم ٢٠٠	٢٣٠,٠٠	٢م	١٠٧٦,١٥	١٠٧٦,١٥	٠,٠٠	٢٤٧٥١٤,٥٠	ختامي	٢٤٧٥١٤,٥٠	٠,٠٠	٣٦٥٩٧٢١,٩٠	
٢	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم والذك باستخدام الكاك الميكانيكي	١٩٠,٠٠	٣م	٧٥٥,٤٣	٧٥٥,٤٣	٠,٠٠	١٤٣٥٣١,٧٠	ختامي	١٤٣٥٣١,٧٠			
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل لففرز لزوم شبائك الدور الأرضي المطلة على مدخل السكنى بالكلجم توريد وتركيب قطاعات معدنية مكونة من علب حديد لزيم زيادة ارتفاع البوابة الخاصة بالسكنى والإداري وسلم بخاري بسطح المبني والسعر يشمل الدهان بالبرامير وجه في المصنع وجهين لاكيه بالموقع باللون المطلوب	٥٢٠٠,٠٠	٢م	١٦,٦٤	١٦,٦٤	٠,٠٠	٨٦٥٢٨,٠٠	ختامي	٨٦٥٢٨,٠٠			
٤	بالكلجم توريد وتركيب حوض معلم بالمقاس المطلوب بكل موصياته الصرف والتغذية بالسكنى والإداري وسلم بخاري بسطح المبني والسعر يشمل الدهان بالبرامير وجه في المصنع وجهين لاكيه بالموقع باللون المطلوب	٧٤,٠٠	كجم	٣٣١,٦٢	٣٣١,٦٢	٠,٠٠	٢٤٥٣٩,٨٨	ختامي	٢٤٥٣٩,٨٨			
٥	بالعدد توريد وتركيب حوض معلم بالمقاس المطلوب بكل موصياته الصرف والتغذية	٥٢٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	ختامي	١٠٤٠٠,٠٠			
٧	بالметр المسطح توريد وتركيب مظلات لزوم السيارات كابولي مثبتة على أعمدة من الحديد على مربعة الشكل مقاس ٤٠٠x١٠٠x٤٠٠ سم مثبت عليها مداد كابولي على شكل تبوب مثقب مثقب ٢٥٠x٩٠ مم مثبت عليها أنبيب مخلفة على الماخن ذات شكل مستدير مقاس ١٥ سم بقوة ثد ٤٠٠ نيوتن / مم .	٢٩٠٠,٠٠	٢م	١٦٤,٣٥	١٦٤,٣٥	٣٢,٣٥	٤٧٦٦١٥,٠٠	ختامي	٤٧٦٦١٥,٠٠			
٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك باركيه سمك ٨ سم جهد ٣٥٠ كجم/سم ٢ باللون الرمادي لزوم أرضية الجراج	٢٨٠,٠٠	٢م	٢٥٨,٨١	٢٥٨,٨١	٠,٠٠	٧٢٤٦٦,٨٠	ختامي	٧٢٤٦٦,٨٠			
٩	بالметр المكعب توريد وتغليف أعمال مبانى من الطوب الطقى بسمك ٢٥ سم	٢٣٠٠,٠٠	٣م	١٥,٩٣	١٥,٩٣	٠,٠٠	٣٦٦٣٩,٠٠	ختامي	٣٦٦٣٩,٠٠			
١٠	بالметр المسطح توريد وعمل بياض تخشن لزوم الواجهات	١٩٥,٠٠	٢م	١٣٤,٥٧	١٣٤,٥٧	٢٦,٥٧	٣١٣١١,١٥	ختامي	٣١٣١١,١٥			
١١	بالметр المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية	٢٠٠,٠٠	٢م	٢١٦,٠٠	٢١٦,٠٠	٨٢,٠٠	٤٣٢٠٠,٠٠	ختامي	٤٣٢٠٠,٠٠			
١٢	بالметр المسطح دهان للأسقف و الحوافظ الداخلية ببورة بلاستيك	٢٠٠,٠٠	٢م	٣٦,٤٨	٣٦,٤٨	٣٦,٤٨	٧٢٩٦,٠٠	ختامي	٧٢٩٦,٠٠			
١٥	بالметр المسطح عمل اسقف مستنارة من بلاطات الجيسوس بورد ٦٠٦٠ مم لزوم مظلة غرفة الامن والبند يشمل فك التدنة التفيدة	٤٢٠,٠٠	٢م	١٧,٠٧	١٧,٠٧	١٧,٠٧	٧١٦٩,٤٠	ختامي	٧١٦٩,٤٠			
١٦	بالметр المسطح توريد تركيب تاندة من صاج مرجع سmk ٥,٥ مم لزوم مظلة غرفة الامن والبند يشمل فك التدنة التفيدة	١٢٧٥,٠٠	٢م	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٠٠,٠٠	ختامي	٣٠٦٠٠,٠٠			
١٨	بالعدد توريد وتركيب خلاط شجرة ماركة جود القبل او ما يماثلها او ما يماثله شامل التوصيات والوصلات المرنة	١٧٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	ختامي	٥١٠٠,٠٠			
١٩	بالعدد توريد وتركيب محبس زاوية تجبيح مثبتة قطر ٥,٥ سم بقوه ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٧٥,٠٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	ختامي	٧٠٠,٠٠			
٢٢	توريد وتركيب وتحتار كشافات الإنارة بما في ذلك اللمبات والتراثات وملفات المكافحة الخلفية و حواجز الكشافات وجميع الملحقات وكل الاعمال اللازمة وكل المواد المطلوبة لتنبيت كامل كما هو موضح بالمخيطات والرسومات لكل نوع من الكشافات موصف النوع الليد طراز (Egylux) او ما يماثلها ضمنا لا يقل عن مدة ثلاثة سنوات شاملة على ان يتم اعتماده من قبل المهندس الاستشاري قبل التوريد وكما يوصى المعماري المختص على النوع التالي: كشاف ٦٠٦٠ غاطس	٢٨٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	ختامي	٥٦٠٠,٠٠			
٢٧	بالметр الطولى توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح مقاس ١٦x٤ من طراز XLPE السويدي او شركة الكابلات الكهربائية المصرية او ما يماثلها والبند يشمل التركيب على الوجه الأمثل طبقا لأصول الصناعة	٤١٠,٠٠	م ط	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٥٠٠,٠٠	ختامي	١٠٢٥٠٠,٠٠			
إجمالي حتى صفحه ٤												
إجمالي ما سبق صرفه												
صافي القيمة الحالية المستخلص بعد التعلييات												



رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

م/مشيرة السيد

٤٦٣٥

مدير عام الشئون المالية والإدارية

أ/ محمود الشيخ

مهندس الهيئة لم يذكر اسمه

أ/ أحمد عبد الجاد



١٢٢٢٠٢٢,٣٣

مهندس الشركة



١٢٢٢٠٢٢,٣٣

Page 4 of 4