



شركة الفتح للمقاولات

وزارة النقل
لهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
لمنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ



عملية / اعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٨) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق لإجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	الاعمال المدنية :-											
١	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والأرضيات والفئة تشمل السقالات اللازمة والتكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٨	٨	٠	٨	جاري	٦٤٠			المهندسين والملاحظين متواجدون -
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط موزايكو للأرضيات وبلاط ارضية وانترلوك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٢٢	٢١	٠	٢١	جاري	١٦٨٠			العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة -
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مبني باي سمك شامله والفئة محمل عليه عمل جسات ونقل اى كابلات موجودة في الموقع العام ونقل ناتج التكسير للمقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	الفئة بعد المفاوضة	٢	١	٠	١	جاري	٨٥			
٥	بالمتر المسطح تكسير أسفلت باي سمك شامله نقل ناتج التكسير للمقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٢٢	٢١	٠	٢١	جاري	١٠٥٠			
٧	بالمتر المسطح فك وإزالة باب او شبك الومنيوم او خشب او حديد كريتال باي مقاس والفئة تشمل فك حديد حماية لزوم الابواب والشبابيك وتسليمها للجهة المالكة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٢	٢	٠	٢	جاري	٢٤٠			
٨	بالمتر الطولي فك مواسير مياه باي قطر وتسليمها لمخازن المنطقة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	الفئة بعد المفاوضة	٦	٦	٠	٦	جاري	٣٠٠			
٩	بالمتر الطولي فك وإزالة بردورات باي ابعاد والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	الفئة بعد المفاوضة	٢٢	٢١	٠	٢١	جاري	١٠٥٠			
١٠	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربة بعق لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعق التأسيس والفئة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	الفئة بعد المفاوضة	٢٠	٢٠	٠	٢٠	جاري	٩٠٠٠			
١١	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تعوق الاعمال والنقل إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	الفئة بعد المفاوضة	١٣٠	١٣٠	٠	١٣٠	جاري	٦٥٠٠			
١٢	بالمتر المكعب حفر للأساسات وخلافه في اى نوع من انواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى اى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل نمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والمغير صالح للردم إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا	م ٣	الفئة بعد المفاوضة	٤٦٦	٤٦٥	٠	٤٦٥	جاري	٤٦٥٠٠			
	ما بعده								٦٧٠٤٥			

مهندس الهيئة
م / احمد الشاعر

مهندس الشركة
م / بهاء الدين الحسين

عملية / اعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٨) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنبة	استقطاع بالجنبة	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٦٧٠٤٥	جاري				
١٣	المتر المكعب ردم من ناتج الحفر (بشرط صلاحية ناتج الحفر للردم) طبقا للمناسيب المعدة وعلى طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	الفئة بعد المفاوضة	٥٠	٣٧٨	٠	٣٧٨	جاري	١٨٩٠٠			
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م³ بورتلاندي عادي للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ١٨٠ كجم/م³، بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات الفنية	م³	الفئة بعد المفاوضة	٢١٠٠	٥٣	٠	٥٣	جاري	١١١٣٠٠			
١٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارضفة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠، ٨، ٣ ركام طبيعي نظيف مترجج + ٤، ٣، ٠، ٤ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم/م³ بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن	م²	الفئة بعد المفاوضة	٢٢٠	٦٠	٢٦	٥٩	جاري	١٢٩٨٠			
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسملات ورقابي الاعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوما وذات محتوى أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية	م³	الفئة بعد المفاوضة	٢٨٠٠	٨٧	٠	٨٦	جاري	٢٤٠٨٠٠			
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والاسقف وبروزاتها والكمرات والبلاطات والطبقات والدرأوى ذات رتبة ٢٥٠ كجم/م³ سم ٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ والفئة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول	م³	الفئة بعد المفاوضة	٣٥٥٠	٢٢	٠	٢١	جاري	٧٥٩٧٠			
١٨	بالمتر المكعب توريد ودهان طبقة عزلة للرطوبة وجهين بنسبة ٢ من البيتومين العادية الى ١ المؤكسد لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قسبة الردم الملاصقان للردم طبقا لتقارير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس	م³	الفئة بعد المفاوضة	٦٠	٢٨٠	٠	٢٧٥	جاري	١٦٥٠٠			
١٩	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قدم الجرجوري عن ٣ سم وتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف. والفئة تشمل كل ما	م²	الفئة بعد المفاوضة	١٤٥	٤٥	٠	٤٤	جاري	٦٣٨٠			
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة لزوم السطح والحمات والمطابخ الدور العلوى من الأسبومات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائخ عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدايير بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالبشورى وعمل طبقة	م²	الفئة بعد المفاوضة	١٩٥	٤٥	٠	٤٤	جاري	٨٥٨٠			
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للحرارة لزوم السطح من القوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل مايلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمس وسبعون	م²	الفئة بعد المفاوضة	١٨٠	٤٥	٠	٤٤	جاري	٧٩٢٠			
	ما بعده						٥٦٦٣٧٥					

مهندس الهيئة

م / احمد الشاعر



مهندس الشركة

م / بهاء الدين الحسن






شركة الفتح للمقاولات

وزارة النقل
لجنة العامة للطرق والكباري والنقل البري
منطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ



عملية / اعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٨) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٥٦٦٣٧٥	جاري				
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل مياتي طوب طفلي متعب بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المياتي طبقا للمواصفات و الكثبات المعنوية بطول لا يقل عن ١٥ سم ويمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لتهو العمل	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٢٢٨٠	٣٠	٠	٦٨٤٠٠	جاري				
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل مياتي سمك نصف طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المياتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٢٦٠	١٢٥	٠	٣٢٥٠٠	جاري				
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مياتي بالطوب الاسمتي المصمت لزوم قسية المياتي ويكون الطوب من النوع الكسب الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة والكثبات المعنوية بطول لا يقل عن ١٥ سم ويمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات	م ٣	الفئة بعد المفاوضة	٢٤٣٠	٩	٠	٢١٨٧٠	جاري				
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكمية من الحجر الهاشمي من اجود الاتواع على ان تقدم عينة لاعتادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٥٦٠	٣	٠	١٦٨٠	جاري				
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكمية من الطوب الحراري من اجود الاتواع على ان تقدم عينة لاعتادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٨٠٠	١٧	٠	١٣٦٠٠	جاري				
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة قرارة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم فرز أول من اجود الاتواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٢٣٥	٥٦	٠	١٣١٦٠	جاري				
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من اجود الاتواع بسمك لا يقل عن ٦ سم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلبلي الاسمنت الابيض والفئة	م ٢	الفئة بعد المفاوضة	٤٥٠	٣٧	٠	١٦٦٥٠	جاري				
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات	م. ط	الفئة بعد المفاوضة	١١٠٠	٢	٠	٢٢٠٠	جاري				
	ما بعده						٧٣٦٤٣٥					

مهندس الهيئة
م / احمد الشاعر



مهندس الشركة
م / بهاء الدين الحسن



شركة الفتح للمقاولات

وزارة النقل
لجنة العامة للطرق والكباري والنقل البري
منطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ



عملية / اعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٨) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٧٣٦٤٣٥	جاري				
٤٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسمنتي للواجهات الخارجية والفئة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٠.٢ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/ ٣ رمل وكل ما يلزم لتهو العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات والاصول الصناعية . (خمسائة وخمسة	٢م	الفئة بعد المفاوضة	١٩٠	٥٣٩	٥٣٩	٥٣٩	جاري	١٠٢٤١٠			
٤٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفئة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٠.٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/ ٣ رمل وطبقة الضهارة بسمك ١.٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن	٢م	الفئة بعد المفاوضة	١٤٠	١٦١	١٦١	١٦١	جاري	٢٢٥٤٠			
٤٤	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية (داري لايف - داري ميكس - او ما يمثله) وجهين بالبروة او الفرشة على ان يتم دهان الواجهات وجه بيوية للسلار لتنظيف السطح قبل الدهان علي ان يكون الدهان المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها	٢م	الفئة بعد المفاوضة	١٩٥	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	جاري	٩٩٠٦٠			
٤٥	بالمتر المسطح توريد ودهان وجه بادىء وثلاثة أوجه بيوية البلاستيك على سطح اسمنتي (من النوع المعيا) من عينة معتمدة (سكيب - سايس - او ما يمثله) لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والكرانش والفئة تشمل تجهيز الحوائط بوجهين معجون اسمنتي على الأقل ثم وجه	٢م	الفئة بعد المفاوضة	١٨٠	٢٥١	٢٥١	٢٥١	جاري	٤٥١٨٠			
٤٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين مع عمل التليط اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات	٢م	الفئة بعد المفاوضة	٨٠	٤٧٠	٤٧٠	٤٧٠	جاري	٣٧٦٠٠			
٤٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد او حشو على ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة و الايلاكاج زان سمك ٣ مم من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٢x٥ بوصة والرأس السفلي قطاع ٦x٢ بوصة والفئة تشمل التوريد وتركيب والحديد و	٢م	الفئة بعد المفاوضة	٤٥٠٠	٤	٤	٤	جاري	١٨٠٠٠			
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب وشبابيك من قطاعات الومنيوم P.S الثقيل مطلي بدهانات الكروستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب جميع الخردوات من اجود الانواع وطبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لأعمال الألومنيوم	٢م	الفئة بعد المفاوضة	٤٠٠٠	٥	٥	٥	جاري	٢٠٠٠٠			
٥٧	بالمتر المسطح توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليج (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتشطيب وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	طن	الفئة بعد المفاوضة	٥٥٥٠٠	١٢	١٢	١٢	جاري	٦٦٦٠٠٠			
٥٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفئة تشمل التوريد والتشطيب والتثبيت والدهان وجهين بربرم ووجهين بيوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكواكين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لتهو العمل طبقا للرسومات	كجم	الفئة بعد المفاوضة	٨٢	٣٢٠	٧١١	١٠٣١	جاري	٨٤٥٤٢			
	ما بعده						١٨٣١٧٦٧					

مهندس الهيئة

م / احمد الشاعر



عملية / اعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٤)


عقد رقم (١٨١٨) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
ما قبله							جاري	١٨٣١٧٦٧			
بالعدد عمل اشاير حديد تسليح بالاعدة لربط الاعدة بالمباني علي ان تكون قطر ١٠ مم بطول لا يقل عن ٥٠ سم علي ان يثبت بالعمود بمادة ايبوكسية علي ان تعتمد المادة من الهيئة قبل التوريد و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٨٠	٢٥٦	٠	٢٥٦	جاري	٢٠٤٨٠			
بالعدد توريد وتركيب مزراب من PVC جرجورى لصرف مياه الامطار بمصفاة وعمود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجواد الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٩٠٠	٣	٠	٣	جاري	٢٧٠٠			
بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسبك ٤ مم (مصر الحجاز - سمارت - GM - او ما يمتلئ) و الفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول	م.ط	الفئة بعد المفاوضة	٣٢٥	١٠	٠	١٠	جاري	٣٢٥٠			
الإعمال الكهربائية :-											
بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي :	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٥٠٠٠٠	١	٠	١	جاري	٥٠٠٠٠			
بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية Ip ٦٥ كامل بالمكونات واللمبة بقدرة ١٠٠ وات LED والبند محمل علي نراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون ببوية ومن مواسير بقطر ٢ بوصة ومقطع السلك قطاع ٢x٣مم	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٨٢٠٠	١٢	٠	١٢	جاري	٩٨٤٠٠			
بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٢٠٠٠	٢	٠	٢	جاري	٤٠٠٠			
ما بعده								٢٠١٠٥٩٧			

 مهندس الهيئة
 م / احمد الشاعر



 مهندس الشركة
 م / بهاء الدين الحسن



عملية / اعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٨) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
١-							جاري	٢٠١٠٥٩٧			
توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠×٢ سم بدرجة حماية P٦٥ كامل بالللمبة و النويل و من محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس شرف.	عدد	الفئة بعد المفاوضة	١٧٠٠	٤	٠	٤	جاري	٦٨٠٠			
توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٣ امبير من اجود الانواع وكل ما يلزم منيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	الفئة بعد المفاوضة	١٢٥٠	٤	٠	٤	جاري	٥٠٠٠			
توريد وتركيب مفتاح اتارة احادي ماجيك قطعه واحدة او ما شابهه و محمل على البند كل يلزم لنهوه العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرتبة ١٦ مم ٢ و كل يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٦٥٠	٥	٠	٤	جاري	٢٦٠٠			
توريد وتركيب مفتاح اتارة ثنائي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه عمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرتبة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوه عمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٧٠٠	٤	٠	٤	جاري	٢٨٠٠			
توريد وتركيب بريزة كهرباء A ١٦ و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل و مقطع سلك التوصيل ٣×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس المشرف	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٧٥٠	٢٤	٠	٢٤	جاري	١٨٠٠٠			
التعد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد و محمل على بند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المباشر	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٣٣٩٠٠	٢	٠	٢	جاري	٦٧٨٠٠			
التعد توريد وتركيب وحدة اضاءة خارجية اعلي الاسوار علي شكل بلوري (١٢ وات) بالللمبة كل ما يلزم لنهوه العمل	عدد	الفئة بعد المفاوضة	١٥٠٠	١١	٠	١١	جاري	١٦٥٠٠			
تعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالأسقف (بلفونية) كاملة بالللمبة الموفرة للطاقة ٣٠ وات من اجود الانواع محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٧٥٠	١	١	١	جاري	٧٥٠٠			
تعليمات المهندس المشرف	عدد عشرة							٢١٢٩٣٤٧			

مهندس الهيئة
م / احمد الشاعر

مهندس الشركة
م / بهاء الدين الحسن



شركة الفتح للمقاولات

وزارة النقل
لجنة العامة للطرق والكباري والنقل البري
لمنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ



عملية / اعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٨) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بيان الأعمال	الوحدة	القيمة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
ما قبله							جاري	٢١٢٩٣٤٧			
بنود متنوعة خاصة ببرج الاتصالات :-							جاري				
بالمقطوعة فك ونقل برج اتصالات معني بطول لا يقل عن ٢ م عن سطح الارض البند يشمل صيانة القطاعات والتركيب والتثبيت مع عمل البليتات الحديدية والشيلونة الخاصة بالجوابط وازرع التثبيت مع استبدال التلف من القطاعات الحديدية ومسامير التثبيت ودهان البرج بالكامل بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كبلات بالغطاء من الصاج المجلفن مقاس (٠,١٠*٠,٦٠) م والبند يشمل التثبيت والتركيب وكل مايلزم لنهوه العمل	م.ط	الفئة بعد المفاوضة	٢٤٠٠	٩٠	٠	٩٠	جاري	٢١٦٠٠٠			
بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع الكهرباء بفرقة المعدات لبرج الاتصالات (type tested) من الصاج المعالج والمدهون بيبنت الليكتروستاتيك كاملة بالمرايات الداخلية بحيث عند فتحها لايرى سوا ايدى قواطع ويجب ان تكون القواطع ذات سعة توريد وتركيب منظومة السواقي لبرج اتصالات بطول ٤٢ م ط على ثلاث ارجل والبند يشمل عمل منظومة الارضي لغرفة التحكم وجميع الوصلات اللازمة لنهوه الاعمال	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٨٥١٠٠	١	٠	١	جاري	٨٥١٠٠			
بالمقطوعة توريد وتجهيز غرفة المعدات بمنظومة اطفاء الحرائق الذاتي (FM٢٠٠) والبند يشمل الاتي : الحساسات -البطاريات-الاسطوانات-شبهكات الانذار والاطفاء وجميع الاسلاك المستخدمة تكون مقومة للحريق والمواسير من الصلب المقاوم للحريق	مقطوعة	الفئة بعد المفاوضة	٣٠٠٠٠٠	١	٠	١	جاري	٣٠٠٠٠٠			
بالمقطوعة توريد وتجهيز غرفة المعدات بمنظومة اطفاء الحرائق الذاتي (FM٢٠٠) والبند يشمل الاتي : الحساسات -البطاريات-الاسطوانات-شبهكات الانذار والاطفاء وجميع الاسلاك المستخدمة تكون مقومة للحريق والمواسير من الصلب المقاوم للحريق	مقطوعة	الفئة بعد المفاوضة	٣٧٥٠٠٠	١	٠	١	جاري	٣٧٥٠٠٠			
ما بعده								٤٠٥٥٤٤٧			

مهندس الهيئة
م / احمد الشاعر

مهندس الشركة
م / بهاء الدين الحسن



عمالية / اعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٤)

عقد رقم (١٨١٨) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبل						٤٠٥٤٤٧					
	البنود المستحدثة :-											
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع الكهرباء خارجية (type tested) من الصاج المعالج والمدهون ببدرت الليكتروستاتيك وذلك لتغذية الالة الخارجية للاسوار مزودة بخلية ضوئية والبند يشمل اللوحة بالقواطع الاوتوماتكية وقطبان التوزيع النحاسي ومجموعة البيان واجهزة القياس والخلية الكهرو ضوئية وخلافة من اكسسوارات لزوم التركيب والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال والوحة كالآتى :- عدد ١ قاطع رئيسي	عدد	الفئة بعد المفاوضة	٦٥٥٠٠	١	٠	١	جاري	٦٥٥٠٠			
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع الكهرباء بغرفة المعدات لبرج الاتصالات (type tested) من الصاج المعالج والمدهون ببدرت الليكتروستاتيك كاملة بالمراميات الداخلية بحيث عند فتحها لا يرى سوا ايدى قواطع ويجب ان تكون القواطع ذات سعة قطع اكبر من اقصى سعة قع ممكن ان تحدث عليها وبمساحة اضافية تكفى لاضافة اى قواطع مستقبلية لا تقل عن ٢٠% من حجمها الحالى وذلك لتغذية معدات الاتصالات والبند يشمل الوحة بالقواطع الاوتوماتكية وقطبان التوزيع النحاسي ومجموعة البيان واجهزة القياس والخلية الكهرو ضوئية وخلافة من اكسسوارات لزوم التركيب والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال والوحة كالآتى :- عدد ١ قاطع رئيسي	عدد	الفئة بعد المفاوضة	١٢٠٥٠٠	١	٠	١	جاري	١٢٠٥٠٠			
	ما بعده						٤٢٤١٤٤٧					

 مهندس الهيئة
 م / احمد الشاعر



 مهندس الشركة
 م / بهاء الدين الحسن