

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : عملية أعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا / المطار سوهاج
الصحراوي الغربي بطول ٢٢ كم (القطاع الأول) في المسافة من الكم صفر حتي الكم ١٠ بطول ١٠ كم

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٠ مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/١٢/٢٢

رقم بند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجل	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه				جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨,١	م ^٢	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		٨١٠٠٠٠		٨١٠٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة و تجهيزات الموقع و الكرفلت متواجدة
٢	المتر المكعب أعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورتيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية وتعليمات المهندس المشرف	٨٥,٥٦	م ^٣	٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠		١١١٢٢٨٠٠		١١١٢٢٨٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
٣	بالمتر المكعب أعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير.	٦	م ^٣	٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠		٧٨٠٠٠٠		٧٨٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٣١,١٥	م ^٤	٠	٠	٠		٠		٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر	٣٥,٦	م ^٣	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠		١٠٦٨٠٠٠		١٠٦٨٠٠٠	
الإجمالي											
						١٣٧٨٠٠٠		١٣٧٨٠٠٠		١٣٧٨٠٠٠	

قرش جنيه

سبق صرفها إلي المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها

تحريرا في

ينفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

م/ روماني ارميا

الجهة المالكة

مهندس المشروع /

حسن عبيد محمد

جشنى المشروع /


م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في

تحريرا في: / / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

م/ محمد الوتيدى



الاستقطاعات	
٦٨٩.٤٠٠	تأمين
٣٣١١٣٩.٢	دمغات
٢٤٤٥	معمل قنا
٣٤٢.٣	%١٤
١.٠٢٢٩٦٦.٥	جملة الاستقطاعات



١٣٧٨.٨٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٣٧٨.٨٠٠	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٤٢)

١.٠٢٢٩٦٦.٥	الاستقطاعات
١٢٧٥٧٨٣٣.٥	الصافي