

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٤).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة اولى)
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٢٤٩٠٠٠٠ جنيها

(فقط مليونان وأربعمائة وتسعون ألف جنيه مصري لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٨٧١٤٧٤٤ جنيها

(فقط ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريري: / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٤ جاري.
- ١ بيان تجارب معملية.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	حيزه	قرش
		1	1
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		21	
		22	
		23	
		24	
		25	
		26	
		27	
		28	
		29	
		30	
		31	
		32	
		33	
		34	
		35	
		36	
		37	
		38	
		39	
		40	
		41	
		42	
		43	
		44	
		45	
		46	
		47	
		48	
		49	
		50	
		51	
		52	
		53	
		54	
		55	
		56	
		57	
		58	
		59	
		60	
		61	
		62	
		63	
		64	
		65	
		66	
		67	
		68	
		69	
		70	
		71	
		72	
		73	
		74	
		75	
		76	
		77	
		78	
		79	
		80	
		81	
		82	
		83	
		84	
		85	
		86	
		87	
		88	
		89	
		90	
		91	
		92	
		93	
		94	
		95	
		96	
		97	
		98	
		99	
		100	

المقتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرافقات	بيانات		نوع الخصم			
	بند	فصل	قسم	فرع	جنيته	قرش
	ستخلص جاري رقم (٤)				٢٤٩٠.٠٠٠	—
	تأمين طريقه قسري لبيع اذهب / انفعج					
	مداخلة بسون (المحتمة لأثر)					
	إجمالي الأصل				٢٤٩٠.٠٠٠	—
	بيانات الاستقطاعات			جنيته	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ

رجوع

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الأياداد _____
 _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ د ع ح « برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢. روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

أذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۱ بمبلغ

سنة الخامسة لفتح المطالب الأممية ١٩٥٩ - ٢٠١٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضات موظفي الشطب

(٣) سحب _____ رقم _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

الشركات

١٤١٠ هـ في سنة ١٩٩٠ م

(٥) أدرج في كشف الشيئات
الغيبات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

٧. سنة

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إعترافهم



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤
مستخلص رقم (١) جاري
عملية : اصال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويج من اخطار السيول (مرحلة اولي)
العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المتر المكعب اصال تحميل ونقل المربة صالحيه للرسم من المحاجر المعتمده والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الدوات المتوفرة بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف	٤٩	م ^٣	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) براغي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهتمسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) العمل متواجد ومهندس العمل وكفي العمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) قني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) براغي خضم قيمة اتاوه المحاجر . (٩) بوليصه التأمين سارية حتي ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
٢	المتر المكعب اصال توريد وصب خرسته عابيه لخصايه الاكتاف والبيول الجانبيه يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المنسوب التصميمي حتي ان تخليق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢٢٠٠	م ^٣	٧٤٨٨,٥٢	١٢٠,٠٠٠	٨٦٨٨,٥٢	جاري	١٩١١٤٧٤٤,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	١٨٧١٤٧٤٤,٠٠	(١٠) يتم حجز مبلغ (٥٠٠٠٠٠) فقط (فقط ومصلحة اقف جنبه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باصل توريد وصب بلاطات من الخرسانه الكعبيه تحين ظهور نتائج المعمل ونهتو الملاحظات ومعالجة التورخ والاريس بوقف القدرات وسوء التشطيب . (١١) يتم خصم مبلغ (٨٢٧٥) فقط (فقط ناشية الاق وشتان) بقصة وسعت جنبها مصرياً لا غير) قيمة اجراء الاختبارت بمصل المنطقة
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى للفرشة طبقا للرسومات	١٢١٠	م ^٢	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى للفرشة طبقا للرسومات	٨٥٧	م ^٢	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنبها مصرياً لا غير											
١٨٧١٤٧٤٤,٠٠											

مدير المشروعات
د/ محمد راجح

التوقيع /

مدير المشروع
د/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

وزارة التخطيط
شركة النيل العامة للإنشاء والمراقبة
قسم المهندسين

الرخصة تلك المعقول
د/ محمد عبدالله خليفة
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

/ م

احمد الطعان

روجع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٤ /