

مستخلص رقم ٠١ جاري عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٧ كم

إداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٤٣٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢٤ مع شركة الاخوه العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات المده من بدء العمل الى ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق أجرأوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال السنة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	
3	اعمال الردم :-										
2-3	<p>بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصنائه والشروط وكراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المشرفه عن المحاجر .</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم</p> <p>- يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم.</p> <p>- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الابّ التسويه بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم.</p> <p>- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم.</p>										
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠%) للجزء السفلي										
	علاوة مسافة نقل ٤٦ كم شامل ٢ كم مدق داخلي (٢*٢٥+ ١,٦٥*٤٤)										
	علاوة مسافة نقل ٥٩ كم شامل ٢ كم مدق داخلي (٢*٢٥+ ١,٦٥*٥٧)										
	استخدام بلدوز في التحجير للارض المتماسكة										
	أجمالى										
	فقط إحدى عشر مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وستة عشر جنيه وستون قرش لا غير										
	١١٩,٠٠	٣م	٠,٠٠	٥٤,٥٠١,٠٠	٥٤,٥٠١,٠٠	٥٤,٥٠١,٠٠	جاري	٦,٤٨٥,٦١٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٨٥,٦١٩,٠٠	
	٧٣,١٠	٣م	٠,٠٠	٣١,٩٧١,٠٠	٣١,٩٧١,٠٠	٣١,٩٧١,٠٠	جاري	٢,٣٣٧,٠٨٠,١٠	٠,٠٠	٢,٣٣٧,٠٨٠,١٠	
	٩٤,٥٥	٣م	٠,٠٠	٢٢,٥٣٠,٠٠	٢٢,٥٣٠,٠٠	٢٢,٥٣٠,٠٠	جاري	٢,١٣٠,٢١١,٥٠	٠,٠٠	٢,١٣٠,٢١١,٥٠	
	٦,٠٠	٣م	٠,٠٠	٥٤,٥٠١,٠٠	٥٤,٥٠١,٠٠	٥٤,٥٠١,٠٠	جاري	٣٢٧,٠٠٦,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧,٠٠٦,٠٠	
								١١,٢٧٩,٩١٦,٦٠	٠,٠٠	١١,٢٧٩,٩١٦,٦٠	
								١١,٢٧٩,٩١٦,٦٠	٠,٠٠	١١,٢٧٩,٩١٦,٦٠	



مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة

م / جهاد محمد سعد

Signature

مدير المشروع (الهيئة)

م / أسماء علي

Signature

الاستشاري العام

مدير المشروع

م / راضي العجمي



استشاري الهيئة

مدير المشروع

م / خالد بدر

Signature

استشاري المساحة للهيئة

مدير المشروع

م / مختار احمد عبدالعال



مدير مشروع شركة الاخوة العرب

م / إيهاب عادل احمد



تم مراجعته
م/ محمد عبد الله
١٧ / ١٤٢٢
سجل: ٩١٩١٢٥٨٨٤