

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتي كم 100 من أسوان بطول 20 كم , "بالامر المباشر"



تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص: تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول
215 كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتي كم 100 من أسوان بطول 20 كم , بالامر المباشر.

عقد رقم : (442 / 2021 / 2022) بتاريخ 2021/12/21.

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

نتشرف بأن نرفق طيه مذكرة فروق أسعار مستخلص رقم (08) جاري وإستمارة 50 ع . ح
الخاصة بالمشروع.

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2024

المرفقات : عدد () مرفقات

رئيس الادارة المركزية
المنطقة العاشرة - أسوان

عبد يحيى كرومر



وزارة النقل																			
الهيئة العامة للطرق والكبارى																			
ملذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة																			
تنفيذ : مشروع تطوير وإزدواج طريق المصعيد الصحراوى الغربى أسوان / توشكى بطول 215 كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتى كم 100 من أسوان بطول 20 كم. بالامر المباشر.																			
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى																			
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس 2023	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر 2023	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر 2023	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر 2023	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير 2024	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير 2024	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مارس 2024	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أبريل 2024	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو 2024	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو 2024	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو 2024	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس 2024	رقم المستخلص	مستخلص جاري رقم 08				
البيتمون	436.30	622.00	622.00	622.00	683.60	762.00	762.00	762.00	762.00	762.00	762.00	1079.10	1079.10	1079.10	2023-08-15				
السولار	319.60	396.20	396.20	396.20	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	480.40	480.40	541.50	2024-08-01				
														عدد الأيام	353				
العقد رقم : (442 / 2021 / 2022) بتاريخ 21/12/2021 تاريخ امر الاسناد 15/09/2021																			
رقم البند	بيان البنء	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(ع)	نسب التغير = (ع - ع) / ع	قيمة التعويض أو الخصم					
				الكمية المنفذة	قيمة الأعمال									= قيمة الأعمال * نسبة الأيام * المعاملات / نسب التغير					
8	بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لايزيد عن 25 سم. مسافة نقل 5 كم.	م3	33.60	30,000.00	1,008,000.00	السولار	2023-08-31	17	4.02%	20%	319.60	396.20	0.2396745932416	2,326.95					
					1,008,000.00	السولار	2023-09-30	30	8.50%	20%	319.60	396.20	0.2396745932416	4,106.38					
					1,008,000.00	السولار	2023-10-31	31	8.78%	20%	319.60	396.20	0.2396745932416	4,243.26					
					1,008,000.00	السولار	2023-11-30	30	8.50%	20%	319.60	417.00	0.3047559449312	5,221.43					
					1,008,000.00	السولار	2023-12-31	31	8.78%	20%	319.60	417.00	0.3047559449312	5,395.48					
					1,008,000.00	السولار	2024-01-31	31	8.78%	20%	319.60	417.00	0.3047559449312	5,395.48					
					1,008,000.00	السولار	2024-02-29	29	8.22%	20%	319.60	417.00	0.3047559449312	5,047.38					
					1,008,000.00	السولار	2024-03-31	31	8.78%	20%	319.60	480.40	0.5031289111389	8,907.52					
					1,008,000.00	السولار	2024-04-30	30	8.50%	20%	319.60	480.40	0.5031289111389	8,620.18					
					1,008,000.00	السولار	2024-05-31	31	8.78%	20%	319.60	480.40	0.5031289111389	8,907.52					
					1,008,000.00	السولار	2024-06-30	30	8.50%	20%	319.60	480.40	0.5031289111389	8,620.18					
					1,008,000.00	السولار	2024-07-31	31	8.78%	20%	319.60	541.50	0.6943053817272	12,292.16					
					1,008,000.00	السولار	2024-08-01	1	0.28%	20%	319.60	541.50	0.6943053817272	396.52					
					3,428,700.00	السولار	2023-08-31	17	4.02%	25%	319.60	396.20	0.2396745932416	9,893.86					
					3,428,700.00	السولار	2023-09-30	30	8.50%	25%	319.60	396.20	0.2396745932416	17,459.75					
					3,428,700.00	السولار	2023-10-31	31	8.78%	25%	319.60	396.20	0.2396745932416	18,041.74					
13	بالمتر المكعب توريد وقرش طبقة اساس من الاحجار الحلية المتدرجة ناتج تكسير كسارات. مسافة نقل 160 كم	م3	330.00	10,390.00	3,428,700.00	السولار	2023-11-30	30	8.50%	25%	319.60	417.00	0.3047559449312	22,200.78					
					3,428,700.00	السولار	2023-12-31	31	8.78%	25%	319.60	417.00	0.3047559449312	22,940.81					
					3,428,700.00	السولار	2024-01-31	31	8.78%	25%	319.60	417.00	0.3047559449312	22,940.81					
					3,428,700.00	السولار	2024-02-29	29	8.22%	25%	319.60	417.00	0.3047559449312	21,460.75					
					3,428,700.00	السولار	2024-03-31	31	8.78%	25%	319.60	480.40	0.5031289111389	37,873.53					
					3,428,700.00	السولار	2024-04-30	30	8.50%	25%	319.60	480.40	0.5031289111389	36,651.80					
					3,428,700.00	السولار	2024-05-31	31	8.78%	25%	319.60	480.40	0.5031289111389	37,873.53					
					3,428,700.00	السولار	2024-06-30	30	8.50%	25%	319.60	480.40	0.5031289111389	36,651.80					
					3,428,700.00	السولار	2024-07-31	31	8.78%	25%	319.60	541.50	0.6943053817272	52,264.53					
					3,428,700.00	السولار	2024-08-01	1	0.28%	25%	319.60	541.50	0.6943053817272	1,685.95					
					إجمالي التعويضات														
					فقط وقدره أربعمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وعشرون جنياً وستة قروش لا غير														
					417,420.06														

رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العاشرة - أسوان

عبد يحيى كرومر

مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

01/08/2024

2.

16/01/2022

شركة النمل العامة للطرق والكبارى

21/12/2021

مقارنہ

(2022/2021/442)

رقم العقد رقم

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتي كم 100 من أسوان بطول 20 كم ، "بالامر المباشر"

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص: تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول

215 كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتي كم 100 من أسوان بطول 20 كم ، بالامر المباشر.

عقد رقم : (442 / 2021 / 2022) بتاريخ 2021/12/21.

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

نتشرف بأن نرفق طيه مذكرة فروق أسعار مستخلص رقم (09) جاري وإستمارة 50 ع . ح

الخاصة بالمشروع.

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2024

المرفقات : عدد () مرفقات

رئيس الادارة المركزية
المنطقة العاشرة - أسوان

١٩/٢٢
٢٠٢٤
عيد يحيى كرومر




مهندس /

وزارة النقل														
الهيئة العامة للطرق والكبارى														
مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة														
تنفيذ : مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى أسوان / توشكى بطول 215 كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتى كم 100 من أسوان بطول 20 كم ، بالامر المباشر. تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري														
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأعمال عند التعاقد (ع)	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال أغسطس 2024	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال سبتمبر 2024	رقم المستخلص										
البيتومين	436.30	1079.10	1079.10	01/08/2024										
السولار	319.60	541.50	541.50	01/09/2024										
				32										
العقد رقم : (442 / 2021 / 2022) بتاريخ 21/12/2021														
تاريخ امر الاسناد 15/09/2021														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من — إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال (ع)	نسب التغير = (ع - ك) / ع	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة الأيام × المعاملات × نسب التغير	
13	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كمسارات. مسافة نقل 160 كم	م3	330.00	10,683.00	3,525,390.00	السولار	31/08/2024	01/08/2024	31	96.88%	25%	319.60	0.69430538173	592,801.68
					3,525,390.00	السولار	01/09/2024	01/09/2024	1	3.13%	25%	319.60	0.69430538173	19,122.63
611,924.31														
فقط وقدره ستمائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون جنهاً وواحد وعشرون قرشاً لا غير														
إجمالي التعويضات														

رئيس الادارة المركزية - المنطقة العاشرة - أسوان

مهندس /
عبد يحيى كرومر



مدير عام المشروعات

مهندس المشروع


مهندس المشروع



وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
مجلس الوزراء
الجمهورية العربية السورية

تنفيذ مشروع تطوير وإدراج طريق الصنعيا الصحراوي العربي اسوان / توشكي بطول 215 كم (القطاع الرابع)
في المسافة من كم 30 حتى كم 100 من اسوان بطول 20 كم بلامر المهندس
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (09) جاري

المعقد رقم		(2022/2021/442)		تاريخ		21/12/2021		شركة النيل العامة للطرق والكباري		16/01/2022		2024/09/01	
رقم	وصف	ملاحظات	كمية	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
1	1 - برامج محوسب المخطط و قرابة الشوارع .												
2	2 - الخلفات موحدة (2 لاف) .												
3	3 - عقود الجدران التي لشركة موحدة .												
4	4 - مخطط محاور الارشاف موحدة .												
5	5 - المخطط موحدة .												
6	6 - التفتيش الامور والنشوية والتمهيد كتمش موحدة .												
7	7 - المخطط موحدة .												
8	8 - مخطط مخطط موحدة .												
9	9 - المخطط مخطط موحدة .												
10	10 - المخطط مخطط موحدة .												
11	11 - المخطط مخطط موحدة .												
12	12 - المخطط مخطط موحدة .												
13	13 - المخطط مخطط موحدة .												
14	14 - المخطط مخطط موحدة .												
الإجمالي													
خصم 0.5% من إجمالي قيمة التعاقد													
الإجمالي العام بعد الخصم													
فقط وقدره ثمانية وخمسون مليوناً ومائة وسبعة وستين ألفاً وستين وواحد وتسعون جنيهاً وأثنى عشر قرشاً لا غير أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق لما ورد في المخطط المرفق وقدره تحريراً في 21/11/2024 بإذن المهندس ملاحظة : الفات غير الواردة تحت الشروط أضيفت من تحريراً في 21/11/2024													
جهة التنفيذ (الشركة المنفذة) شركة النيل العامة للطرق والكباري الممثل (الشركة المنفذة) م/ اسم يوسف عبدالمولى التوقيع :  تحريراً في 21/11/2024				مهندس المشروع م/ محمد علي الدين التوقيع :  تحريراً في 21/11/2024				مدير عام المشروعات م / وليد صالح التوقيع : 					

مصطلحة : الخشية العامة للطقق والكما

قسم : شركة المالية
المبلغ المستحق إلى : شركة النقل العامة للطريق والكباري

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٠٩٨٤٤	
	الجملة		

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ ٢٠٠١



كتب المراجعة

رئيس القسم

2.5

موجب
الطلبات طيه ، أو :
المؤرخة لمرفقة (مرفوق) بتاريخ (٩/٨) ٢٠١٤ على
تصوير لارداد في طريق السيد احمد الكفري الحوان / توشكي وصوله ١٥/٨/٢٠١٤
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة (القطاع الرابع)
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
سكك ٨ - كم - ١٠ - ١٠٠

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أن: حركة النيل العامة للصوق والكباري

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	٠١٤٦٧,٢٢ - تأمين		بند	فصل	قسم
			إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	
	عادي إضافي دمغة توقيع				
	قرش جنيه قرش جنيه قرش				
	رسم الدمغة				
	١٨٨٦٧,٣١ ٧٤٧٥,٧٧				

وَجَعَلُوا

رئيس المصلحة

$$\frac{10}{c} \times \frac{25}{100}$$

علامة

فـ _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 (أو) _____
 التاريخ _____
 الإضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

مراجعة في _____ سنة ٢٠٢

شیک
اعتماد سحب
اذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
 (١) - المطبعة (٢) - القيد (٣) - رقم ٢٢٤ « ٦ - ح » (٤) - أعضاء الكاتب النوط : -

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

شيد رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد في سجل

الشهادات
الحوالات

تحت رقم :

إحداثيات السجل

البيانات الوصفية

(٥) أدرج في كشف الشبهات
رقم : _____ إسماء الكاتب المنوط :

شيد

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
إذن صرف

(۶) استلمت