

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ٧٢,٤٠٠ الي الكم ٧٣,٥٠٠ بطول ١,١٠٠ كم .

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة عن المدة من بدء العمل الي ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (٢٣٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ٥ / ٩ / ٢٠٢٤ .

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٦٥٠٠,٠٠	٢٧٦١١,٠٠	٣٤١١١,٠٠	ختامي	١٤٧٣٥٩٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٣٥٩٥٢,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٣ و تنتهي في / / ٢٠٢٤ . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مارس ٢٠٢٤	٤٤٨,٠٠	م ^٢		٨٣٦٣,٠٠	٨٣٦٣,٠٠	ختامي	٣٧٤٦٦٢٤,٠٠		٣٧٤٦٦٢٤,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣	٩٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	ختامي	١٠١٢٧٠٠,٠٠		١٠١٢٧٠٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مارس ٢٠٢٤	٢٧٨٠,٠٠	م ^٣		١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	ختامي	٤٤٤٨٠٠,٠٠		٤٤٤٨٠٠,٠٠	
الإجمالي										١٩٩٤٠٠٧٦,٠٠	
فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وأربعون ألف وستة وسبعون جنيها لا غير											
الشركة المنفذة م / التوقيع /	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري العام (شركة سيسترا) م / التوقيع /	مدير المشروع م / التوقيع /	مهندس الإشراف م / التوقيع /	مهندس الإشراف م / التوقيع /	مدير عام المشروعات م / التوقيع /	يعتمد ،،، م / التوقيع /	رئيس الإدارة المركزية م / التوقيع /	أحمد الطمحي م / التوقيع /	الهيئة العامة للطرق والكباري م / التوقيع /
روجع فوجد علي صحة تحرير في / ٢٠٢٣											