

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (5) جارى عن
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابوهريرة بمركز
الفرافرة محافظة الوادى الجديد بطول 16 كم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (5) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة
المستخلص وبيانه كالاتى :-

جملة الأعمال 52,402,486.13

سابق صرفة 47,313,061.13

5,089,425.00

الاستقطاعات

قرش	جنية	
25	254,471	5% لحسن سير العمل
00	122,545	عادى و اضافى
40	—	توقيع وموارد
41	22,902	نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة
41	22,902	نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

تقارير معامل المنطقة رقم (138) 3,249 00

بتاريخ: 10/12/2024

جملة الاستقطاعات 426,070.47

صافى المبلغ

426,070.47

4,663,354.53

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

مرفقات

- (٤) اصل المستخلص + استمارة 50 ع ح

- (١) كشف تواجد المهندسين

- (١) كشف تواجد المعدات

- (١) حصر كميات الأعمال المنفذة وبيان متابعة (R.C) - أسفلت سطحية

- (١) طلبات تسليم الأعمال المنفذة (معمل العملية) (R.C) - أسفلت سطحية

- (١) التقارير الشهرية

- (١) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية



مهندس/

(علاء عبدالعال حسين)

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

(1)

تقيد في السجل برقم

(ب) الکاتب المنوط

الفتح ذو التاريخ

۲۹۷

علامة

22

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة المرتبط بها على الاعتماد

(أ. ب.) الأمانة مضاف بحساب

الاول بان السبع

(٢٠) قید فی سجل رقم

الاسم ذو الصالح

رو جمع ۱۰۰۰

U

مدیر (۹) دئیس الحسابات

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

(١) رقم المستند (وهو رقم)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات

(٢) صحاب

الفصل ذو التاريخ

(٤) قبیلہ فی سبیل

(۵) ادرج في كشف الش

○

(٦) استقامت

مستخلص رقم : جارى (5)

عن مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابوهريرة بمركز الفرازة محافظة الوادي الجديد بطول 16 كم
ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ شركة : الشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو

عقد رقم : 2023/2022/760 بتاريخ : 2022/11/17

عن الفترة من : بداية العمل إلى تاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١١

رقم البند	البيد	الكمية بالمقايمة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	ملاحظات	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
1	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات - مسافة النقل حتى 3.5 كم	111,463	م3	70,000	0	70,000	70,000	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	1- يراعى تطبيق بنود العقد 2- يوجد عدد 1 سيارة ملاكي لجهات الإشراف
2	علاوة 10% للمناطق الحدودية							235,200.00	0.00	235,200.00	3- تأمين سلامة المرور متواجدة
3	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) - مسافة النقل حتى 3.5 كم - يوجد تحجير بالبلدوزر	31,000	م3	30,000	0	30,000	30,000	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	4- المهندسون متواجدون طبقاً للكشف المرفق 5- لوحات المشروع متواجدة
4	علاوة 10% للمناطق الحدودية							118,800.00	0.00	118,800.00	6- المعمل متواجد 7- المعدات متواجدة
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل 45 كم	57,000	م3	56,000	0	56,000	56,000	12,880,000.00	0.00	12,880,000.00	8- التقارير الشهرية والنصف شهرية والأسبوعية والبرنامج الزمني متواجد
6	علاوة 10% للمناطق الحدودية							1,288,000.00	0.00	1,288,000.00	
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م2	119,795	م2	119,000	0	119,000	119,000	3,272,500.00	0.00	3,272,500.00	
8	علاوة 10% للمناطق الحدودية							327,250.00	0.00	327,250.00	
9	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60	119,795	م2	119,000	0	119,000	119,000	17,374,000.00	0.00	17,374,000.00	
10	علاوة 10% للمناطق الحدودية							1,737,400.00	0.00	1,737,400.00	
11	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم/م2	119,795	م2	39,835	31,000	70,835	70,835	655,223.75	0.00	655,223.75	
12	علاوة 10% للمناطق الحدودية							65,522.38	0.00	65,522.38	
13	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60	119,795	م2	39,835	31,000	70,835	70,835	9,916,900.00	0.00	9,916,900.00	
14	علاوة 10% للمناطق الحدودية							991,690.00	0.00	991,690.00	
الإجمالي											52,402,486.13



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع / سيد فتحي عبد النعيم
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام الصيانة
١٣

مدير المشروع
١٢

مهندس الهيئة
١٢

مهندس الشركة
١٢

سبق صرفها للمقاول
علي الحساب

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المبينة بظهره و قدرها
تحريرا في
يدفع الي المقاول
يعتمد
تحريرا في