

" مذكرة بخصوص ابروق الاسعار لمشروع "

تطوير ورقم كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) الطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨
(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

أهمية الترخيص أو الخصم = كمية البند المستخلص = سعر البند (معدل) = الرقم القياسي عند العملية - الرقم القياسي عند لدر الاسند
الرقم القياسي عند لدر الاسند

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستخقة طبقا لامر الاسند
تاريخ امر الاسند ٢٠٢١-١٠-١٣ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٢-٢٣

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩
٥٤٩,٥	١٠٧٩,١	٤٦٤,٧	١١٢٨,٩
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٥١٨,٣	١١٢٨,٩

(يوليو ٢٠٢٤)
(أغسطس ٢٠٢٤)
(سبتمبر ٢٠٢٤)

الأرقام القياسية عند التعاقد (يناير ٢٠٢٢)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٢٣,٧	٤٨٧,١	١٦٤,٥	٣٤٠,٩

فروق اسعار مستخلص (٩) جارى من تاريخ ٢٠٢٤/ ٠٧ / ١٦ وحتى تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٩ / ١٥														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بالعقد الاصلي	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت الساتل سريع التطاير (R . C . 3000) بمعدل ٠,٥٠ كجم/م ^٢	م ^٢	٨٦٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢٠٢٤/٠٧/٣١	%٢٥,٨١	٢٢١٩,٣٥	٨,٣٥	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	%٦,٧٣	١٢٤٦,٨٩
			٨٦٠٠	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	%٥٠,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٨,٣٥		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	%٦,٧٣	٢٤١٥,٨٥
			٨٦٠٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/١٥	%٢٤,١٩	٢٠٨٠,٦٥	٨,٣٥		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	%٦,٧٣	١١٦٨,٩٦
			٨٦٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢٠٢٤/٠٧/٣١	%٢٥,٨١	٢٢١٩,٣٥	٨,٣٥	%٦٥,٠٠	٤٨٧,١٠	١٠٧٩,١	%٧٩,٠٠	١٤٦٣٩,٦٣	
			٨٦٠٠	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	%٥٠,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٨,٣٥	%٦٥,٠٠	٤٨٧,١٠	١٠٧٩,١	%٧٩,٠٠	٢٨٣٦٤,٢٩	
			٨٦٠٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/١٥	%٢٤,١٩	٢٠٨٠,٦٥	٨,٣٥	%٦٥,٠٠	٤٨٧,١٠	١٠٧٩,١	%٧٩,٠٠	١٣٧٢٤,٦٥	
٦١٥٦٠,٢٧												الإجمالي :		

مدير المشروع الهيئة للطرق ،،،

مهندس الهيئة ،،،

مهندس المكتب الفني للشركة المنفذة ،،،،
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى النسي

م / محمد سامي

م / محمد سليمان



مراجعة الكمية فقط

تم البند		بيان الاعمال	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	نسبة الايام	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
			من	الي									حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار		
مال التكسير والازالة																										
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع التيرماجونيت تسمح بالحركة من (±2.5 سم)	٢٠٢٤-يوليو-١٦	٢٠٢٤-يوليو-٣١	يوليو-٢٠٢٤	١٦	٦٢	٠,٢٥٨	٢٤٣,٠٠	٦٢,٧١	٤,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٨٣٨,٧١	%٥	%٠	%٣٠	%٣	٤٤٣,٨٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,٧٤٢,٨٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٥٣,١١٤	١٣٣,٢٣٠,٩٥	
		٢٠٢٤-أغسطس-١٠	٢٠٢٤-أغسطس-٣١	أغسطس-٢٠٢٤	٣١	٦٢	٠,٥٠٠		١٢١,٠٠			٤٨٦,٠٠٠,٠٠	%٥	%٠	%٣٠	%٣	٤٤٣,٨٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,٧٩٥,١٠	٤٤٦,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٥٣,٧٠٣	٢٦٠,٩٩٨,٦٣
		٢٠٢٤-سبتمبر-٠١	٢٠٢٤-سبتمبر-١٥	سبتمبر-٢٠٢٤	١٥	٦٢	٠,٢٤٢		٥٨,٧٩			٢٣٥,١٦١,٢٩	%٥	%٠	%٣٠	%٣	٤٤٣,٨٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,٧٩٥,١٠	٥٠٠,٠٤٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٥٣,٧٠٣	١٢٦,٢٨٩,٦٦
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكرينة ذات اساس اكريليك مانعة للنفاذية لعزل جسم الكوبري	٢٠٢٤-يوليو-١٦	٢٠٢٤-يوليو-٣١	يوليو-٢٠٢٤	١٦	٦٢	٠,٢٥٨	٢٠٣٣٨,٠٠	٥٢٤٨,٥٢	٨٥,٠٠	٤٤٦,١٢٣,٨٧	%٠	%٣٠	%٠	%٥	٣٤٠,٩٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٤٥,٢٠٠	٢٠١,٦٤٨,٤٠	
		٢٠٢٤-أغسطس-١٠	٢٠٢٤-أغسطس-٣١	أغسطس-٢٠٢٤	٣١	٦٢	٠,٥٠٠		١٠١٦٩,٠٠			٨٦٤,٣٦٥,٠٠	%٠	%٣٠	%٠	%٥	٣٤٠,٩٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٥٤,٧٠٢	٤٧٢,٨٢١,٥٩
		٢٠٢٤-سبتمبر-٠١	٢٠٢٤-سبتمبر-١٥	سبتمبر-٢٠٢٤	١٥	٦٢	٠,٢٤٢		٤٩٢٠,٤٨			٤١٨,٢٤١,١٣	%٠	%٣٠	%٠	%٥	٣٤٠,٩٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	١,١٢٨,٩٠	٥٠٠,٠٤٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٦٤,٦٢٣	٢٧٠,٢٧٨,٢٣
ناتجة الإزالة - يومية																										
٣٥	بالعدد توريد وتركيب لوحات التوزيع والتحكم شاملة اجهزة الحماية و التشغيل و اجهزة القياس والقواطع والكونكتات و لمبات البيان	٢٠٢٤-يوليو-١٦	٢٠٢٤-يوليو-٣١	يوليو-٢٠٢٤	١٦	٦٢	٠,٢٥٨	١,٠٠	٠,٢٦	٧٨,٠٠٠,٠٠	٢٠,١٢٩,٠٣	%٣٥	%٠	%٠	%١٥	٢٧٥,٦٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	٩٦٢,٥٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٩٧,٣٢٦	١٩,٥٩٠,٧٨	
		٢٠٢٤-أغسطس-١٠	٢٠٢٤-أغسطس-٣١	أغسطس-٢٠٢٤	٣١	٦٢	٠,٥٠٠		٠,٥٠			٣٩,٠٠٠,٠٠	%٣٥	%٠	%٠	%١٥	٢٧٥,٦٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	٩٩١,٠٠	٤٤٦,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%١٠٠,٩٤٥	٣٩,٣٦٨,٦٩
		٢٠٢٤-سبتمبر-٠١	٢٠٢٤-سبتمبر-١٥	سبتمبر-٢٠٢٤	١٥	٦٢	٠,٢٤٢		٠,٢٤			١٨,٨٧٠,٩٧	%٣٥	%٠	%٠	%١٥	٢٧٥,٦٠	١٦٤,٥٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠	٩٩١,٠٠	٥٠٠,٠٤٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%١٠٠,٩٤٥	١٩,٠٤٩,٣٧
الإجمالي الكلي																										
١,٥٤٣,٢٧٦,٣٠																										

م/ محمد سامي عياد
مدير المشروع
م/ محمد سليمان
مهندس الهيئة
يحتد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
أحمد الطحان

تعمد كميات فقط
المكتب الإستشاري
المهندسون الإستشاريون الدوليون
International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

الشركة المنفذة
السعداء جروب للتشييد والبناء
٢٠٢٤-٠٩-٠١
٢٠٢٤-٠٩-٠١