

مستخلص رقم (١)
عملية استعمال اصصال رصف شارع ابو بكر الصديق من التامينات حتى معاهد جسم جاب الله مركز اطسا محافظة الفيوم ضمن بالامر المباشر

شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العمومية (مريم سيد محمد نعمان و شركائها)

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/١٢



المحافظة السادسة بنو سويف
العقد رقم (٤٩٢) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٤
تاريخ استلام المرقم، ٢٠٢٤/١٢/٢٠
تاريخ لمو الاعمال طبقا لأكبر مدة ٢٠٢٤/٤/٠١

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	هنا	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل تمت في خلال هذه المدة	جدة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	قائمة الاعمال التي تمت الى الان	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
١	اصصال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التقطير M.C.O	١٤٧٩٠	٥٨	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	٣٠٤٥٠٠	٠	٠	٣٠٤٥٠٠	١- براعي تطبيق نصوص العقد
٢	اصصال انشاء طبقة سطحية من الخرقة الاسفلتية على السفلت سم 6 سم	١٤٧٩٠	٣٠٩	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	١٦٢٢٢٥٠	٠	٠	١٦٢٢٢٥٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	بلعدي رفع و تشييد اخطيه مصرف و غرف التفتيش	٥٠	٦٠٠	بالعدد	٠	٥٠	٥٠	٣٠٠٠٠٠	٠	٠	٣٠٠٠٠٠	٣- جهاز الاشراف متواجد
								٠	٠	٠	٠	٤- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
								٠	٠	٠	٠	٥- المعدات متواجدة
								٠	٠	٠	٠	٦- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
								٠	٠	٠	٠	٧- البرنامج الزمنى متواجد
								٠	٠	٠	٠	٨- و التقارير المبنية و اللاسيو عو و الشهادية متواجدة
								٠	٠	٠	٠	٩- وسائل تأمين و سلامة المرور و الاعمال الارشادية و التخضيرية متواجدة
								٠	٠	٠	٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال							١٩٥٦٧٥٠	٠	٠	١٩٥٦٧٥٠	
	الكارتات موازين طبقا للوحة و شروط التعاقد								٠	٠	٠	
٢	اصصال انشاء طبقة سطحية من الخرقة الاسفلتية على السفلت سم 6 سم	١٤٧٩٠	٣	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	١٥٧٥٠	٠	٠	١٥٧٥٠	١٢- توريد عدد (١٥) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامة بالقاهرة
	اجمالي قيمة الكارتات							١٥٧٥٠	٠	٠	١٥٧٥٠	
	اجمالي قيمة الاعمال باجمالي قيمة الكارتات							١٩٧٢٥٠٠	٠	٠	١٩٧٢٥٠٠	
								١٩٧٢٥٠٠	٠	٠	١٩٧٢٥٠٠	

تصاريح

المعاقد

شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العمومية (مريم سيد محمد نعمان و شركائها)

استشاري المشروع :

مهندس المشروع :

ملاحظة : الفات

غير الواردة بمقتضى الشروط اعتمدت من

بلغ للتحاليل مبلغ ١٠٩٧٢٥٠٠٠٠

سقي صرفها الى القبول
المعتمد /
على الحساب نهائيا

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف
مهندس /
احمد عراقي حوسين

رودج فوجد على مة

رئيس اللجنة
لجنة مراقبة تنفيذ العقد
رقم الترخيص ٢٠١٤
مشموع سحليات الميسر

مدير عام التنفيذ و المصلحة
مهندس /
حسبم الدين حوسين

عملية استكمال اعمال رصف شارع ابو بكر الصديق من التامينات حتى معهد حسم جاب الله مركز اطسا محافظة الفيوم ضمن بالامر المباشر

اسم العمل :

شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العموميه (مريم سيد محمد نعمان و شركائها)

اسم المقاول :

العقد رقم (٤٩٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

قيمه امر الاسناد ٥,٥٠٩,٨٠٠.٠٠

جمله الاستقطاعات

قرش

جنيه

%٥ تامين اعمال

رسم الدمغه

تكاليف معمل

% ١٤ ضريبه مضافه

الارباح ت.ص

بيان المنصرف من المقاول	قيمه الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	١,٩٧٢,٥٠٠.٠٠	
	٠.٠٠	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	١,٩٧٢,٥٠٠.٠٠	
جملة الاستقطاعات	١٦٢,٨٩٣.٢٣	
صافى المبلغ المستحق	١,٨٠٩,٦٠٦.٧٧	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٩٣,٩٢٨.٥٧	
التامينات الاجتماعيه	٦٧,٦٢٨.٥٧	

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد