

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نشرف بان نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (٨) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب - منوف - طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر) .
تنفيذ شركة / اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/١١
عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ح
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



مستخلص جارى رقم (٨) من ٢٠٢٤ / ٩ / ١٦ إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قلوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٧ / ١٧

(أ) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات التقديرية

رقم البند	البيان	الفئة التقديرية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقى إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى												
١ - أعمال البر												
١٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد	٣٧٢٨	م³	١٦٧	١٦٦	١٦٦-	٠	جارى	٠	٠	٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد بمشروع متواجده والمعمل متواجد بمشروع التأمين متواجده والتقارير الأسبوعية والشهرية متواجده والبرنامج الزمنى متواجد والتقارير المبندى متواجد والتعليمات الأمن الصناعى متواجده وتأمين سلامة المرور متوفرة
	أ - علاوة لزيادة الإجهاد إلى ٥٠٠ كجم / سم² مع إضافة سليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	١٠٠	م³	١٦٧	١٦٦	١٦٦-	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢ - أعمال المجرى المائى												
١١	بالطن توريد وتركيب أعمال هاندريل حديد كريتال شامل الكوبسته	٣٥٠٠٠	طن	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	السيارات متواجده (عدد ٣) تراجع بمعرفة الإدارة
ثانياً : بنود غير مثيلة												
١	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من نوع Spherical Bearing	٤٤٥٠٠٠	عدد	١٦	١٢	٠	١٢	جارى	٠	٠	٥٣٤٠٠٠٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
٢	بالطن توريد وتشغيل ونقل وتركيب صلب مشغول ٥٢ للبوaky المعدنية فوق القواعد بالمجرى المائى	٥٨٠٠٠	طن	٣١٨٥	٢١٧٠	٢١٧٠-	٠	جارى	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٣	بالمقطوعة توريد وتركيب الأجزاء الهيدروليكية أو الميكانيكية والكهربيه لرفع وفتح الباكيه المعدنية الملاحية	٣٠٠٠٠٠٠	مقطوعة	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واقى ملاحى لحماية المخدات الخرسانية بلفتحة الملاحية بالمجرى المائى	٩٠٠٠	م / ط	٤٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٥	بالعدد توريد وشحن ونقل وتركيب فلنكات خشبية بيتش باين	٥٤٠٠	عدد	١٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٦	بالعدد توريد وشحن ونقل فلنكات خشبية للموقع (احتياطى للصيانة) بيتش باين ...	٤٤٥٠	عدد	١٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٧	بالمقطوعة تحميل ونقل مهمات الصيانة وقطع غيار الروسبيت (ترس الدوران) الخاصة بالكوبرى القائم وتشوينها	٣٠٠٠٠٠	مقطوعة	١	١	٠	١	جارى	٠	٠	٣٠٠٠٠٠	
٨	بالمقطوعة انشاء مبني ادارى مكون من دور ارضى و دور اول	٢٠٠٠٠٠٠	مقطوعة	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
إجمالى قيمة بنود الأعمال ذات الفئات التقديرية												
تصرف إجمالى قيمة بنود الأعمال ذات الفئات التقديرية بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة (أ)												
٥,٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠												
٥,٣٥٨,٠٠٠,٠٠٠												

عن الشركة المنفذة

المكتب الفنى
مهندس / سيد العربى
مهندس / خالد نجيب
التوقيع /
شركة حسن علام
للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع
مهندس / محمد حسين
مهندس / حسام حلمى زيدان
مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /
مدير عام المشروعات
مهندس / حسام حلمى زيدان
مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /
مكتب الرئيسى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

مستخلص جارى رقم (٨) من ٢٠٢٤ / ٩ / ١٦ إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ: ٢٠٢٢/٧/١٧

(ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية

رقم البند	البيان	الفئة النائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقى لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى											
١ - أعمال البر											
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	٣٨٠	م / ط	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠	جارى
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل ناتج التكسير إلى المقابل العمومية.....	٧٧	م٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل ناتج التكسير إلى المقابل العمومية	١٦٦	م٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية.....	٤٨	م٣	٣٥٠٤	٣٥٠٣	٠	٣٥٠٣	١٦٨١٤٤	٠	١٦٨١٤٤	جارى
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام	٨٩	م٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب	٨٩	م٣	١٤٢٠	١٤٢٠	٠	١٤٢٠	١٢٦٣٨٠	٠	١٢٦٣٨٠	جارى
٧	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	١٤٠	م٣	٦٥١	٦٥٠	٠	٦٥٠	٩١٠٠٠	٠	٩١٠٠٠	جارى
٩	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	١٤٨٠٠٠	عدد	٢	٢	٠	٢	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠	جارى
١٠	بالمتر الطولى حفر وتنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٦٤٩٠	م / ط	٩٨٤	٩٨٣	٠	٩٨٣	٦٣٧٩٦٧٠	٠	٦٣٧٩٦٧٠	جارى
١١	بالعدد تنفيذ إختبار تحميل علي خازوق عامل قطر ١٥٠ سم	٣١٦٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	٣١٦٠٠٠	٠	٣١٦٠٠٠	جارى
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الإنتقالية	١٦٧٥	م٣	٤٢	٤٢	٠	٤٢	٧٠٣٥٠	٠	٧٠٣٥٠	جارى
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للمخدرات وأساسات الحوائط الساندة والبلاطات الإنتقالية	٢٣٢٠	م٣	٧٨	٧٨	٠	٧٨	١٨٠٩٦٠	٠	١٨٠٩٦٠	جارى
١٤	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة .	١٥٠	م٣	٧٨	٧٨	٠	٧٨	١١٧٠٠	٠	١١٧٠٠	جارى
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات حتى إرتفاع ٦ م	٢٩٩٠	م٣	٢٥٩	٢٥٨	٠	٢٥٨	٧٧١٤٢٠	٠	٧٧١٤٢٠	جارى
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٨٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة .	٤٠	م٣	٢٥٩	٢٥٨	٠	٢٥٨	١٠٣٢٠	٠	١٠٣٢٠	جارى
الإجمالي											
								٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠٠	٠	٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الشركة المنفذة

يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع /

مدير المشروع

مهندس / حسام حلمى زيدان

التوقيع /

مهندس / محمد بن الحسن

مهندس / محمد بن الحسن

التوقيع /

مدير المشروع

مهندس / خالد نجيب

التوقيع /

المكتب الفنى

مهندس / سيد العربى

التوقيع /

شركة حسن علام
للطرق والكبارى

مستخلص جارى رقم (٨) من ٢٠٢٤ / ٩ / ١٦ إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ: ٢٠٢٢/٧/١٧

(تابع) - (ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية

رقم البند	البيان	الفئة النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقى إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	م	ا	ب	هـ					٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠٠	٠	٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠٠	
	(تابع) 1 - أعمال البر											
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٦ م.....	٢٩٤٥	م³	٣١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ سم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م³ والإضافات اللازمة.	٧٥	م³	٣١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستاتها حتى إرتفاع ٦ م.....	٣٢٠٠	م³	٣٩٧٨	٠	٠	٠	جارى	٣٩٧٨	٠	١٢٧٢٩٦٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٠٠ سم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م³ والإضافات اللازمة.	٧٥	م³	٣٩٧٨	٠	٠	٠	جارى	٣٩٧٨	٠	٢٩٨٣٥٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية و الطولية فوق أعمدة الكوبري حتى إرتفاع ٦ م.....	٣٢٠٠	م³	١٨٦	٠	٠	٠	جارى	١٨٥	٠	٥٩٢٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٠٠ سم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م³ والإضافات اللازمة.	٧٥	م³	١٨٦	٠	٠	٠	جارى	١٨٥	٠	١٣٨٧٥	
١٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد.....	٤٠٠٥	م³	١٦٧	٠	٠	٠	جارى	١٦٦	٠	٦٦٤٨٣٠	
	أ - علاوة لزيادة الإجهاد إلى ٥٥٠ سم / سم ٢ ومحتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم / م³ مع اضافة سليكا فيوم.....	٩٠	م³	١٦٧	٠	٠	٠	جارى	١٦٦	٠	١٤٩٤٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للبلطات العلوية أعلى الكمرات سابقة وأعلى الكمرات المعدنية.....	٢٤٠٠	م³	١٦٢	٠	٠	٠	جارى	١٦١	٠	٣٨٦٤٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٠٠ سم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م³ والإضافات اللازمة.	٧٥	م³	١٦٢	٠	٠	٠	جارى	١٦١	٠	١٢٠٧٥	
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م.....	٢٧٥٠٠	طن	٢٨٧٤	٠	٠	٠	جارى	٢٨٧٤	٠	٧٩٠٣٥٠٠٠	
٢١	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد.....	٥٣	م²	٦٠٨	٠	٠	٠	جارى	٤٤٦	٠	٢٣٦٣٨	
٢٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة.....	١٠٣	م²	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	١٢٢٢	٠	٧٠٠٤٠٠	
٢٤	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب فواصل التمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح.....	١٧٠٠٠	م / ط	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint تسمح بالحركة من (± ٢,٥) سم ...	٤٤٠٠	م / ط	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٤ بوصة لزوم أعمال تنفيذ صرف المطر.....	٢٣٠	م / ط	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
	الإج								١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠٠	٠	١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الشركة المنفذة

رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

استشارى المشروع

مهندس / خالد كجيب

المكتب الفنى

مهندس / محمد عبد الجواد
التوقيع /
مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

مهندس / حسام حلمى زيدان
التوقيع /

مهندس / محمد حسين
التوقيع /
مهندس / محمد حسين

مهندس / سيد العربى
التوقيع /
مهندس / سيد العربى

مستخلص جاری رقم (۸) من ۲۰۲۴/۹/۱۶ إلى ۲۰۲۴/۱۲/۳۱

(تابع) - (ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية

رقم البند	البيان	الفئة النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	مــــــــــــا قـــــــــــــا بـــــــــــــــــ اــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــ					١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	.	.0.	١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	
	٢ - أعمال المجرى المائى									
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى المجري المائي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٣٠٠	م / ط	٢٠٦	٢٠٥	.	٢٠٥	جارى	٢٦٦٥٠٠	.
٢	بالمتر المكعب اعمال تطهير و تركيب بمجرى النيل	١٠٠	م ^٣	١٢٧٣٠	١٠٤٩٣,٧٠	.	١٠٤٩٣,٧٠	جارى	١٠٤٩٣٧٠	.
٣	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم دمك دقشوم	٣٠٠	م ^٣	٥٣٢٤	٥٣٢٣	.	٥٣٢٣	جارى	١٥٩٦٩٠٠	.
٤	بالطن توريد ودق قياسونات ثابتة (غلاف معدنى).....	٣٣٩٠٠	طن	٤٢٠	٤١٩	.	٤١٩	جارى	١٤٢٠٤١٠٠	.
٥	بالمتر الطولي حفر وتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٥٠ سم فى مجرى النيل	٧٨٠٠	م / ط	١٥٨٩	١٥٨٨	.	١٥٨٨	جارى	١٢٣٨٦٤٠٠	.
٦	بالمتر الطولي حفر وتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٠٠ سم فى مجرى النيل	٤٤٩٠	م / ط	.	.	.	.	جارى	.	.
٧	بالمتر المسطح اعمال نجارة أسفل القواعد مجرى نهر النيل	٢٨٠٠	م ^٢	١١٦٨	١١٦٧	.	١١٦٧	جارى	٣٢٦٧٦٠٠	.
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل أ- علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم /سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/ م ^٣ والإضافات اللازمة . ب- علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الاسمنتى إلى ٤٧٥ كجم/ م ^٣ والإضافات اللازمة	٢٧٢٠	م ^٣	١٨٣٧	١٨٣٦	.	١٨٣٦	جارى	٤٩٩٣٩٢٠	.
	بالتن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢	٧٥	م ^٣	٨٢٩	٨٢٨	.	٨٢٨	جارى	٦٢١٠٠	.
	أ-علاوة لحديد التسليح لجميع العناصر الإنشائية للكوبري بالمجرى المائى إستخدام المعدات البحرية اللازمة	١١٠	م ^٣	١٠٠٩	١٠٠٨	.	١٠٠٨	جارى	١١٠٨٨٠	.
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢	٢٧٥٠٠	طن	١٤٣٩	١٤٣٨	.	١٤٣٨	جارى	٣٩٥٤٥٠٠٠	.
	أ-علاوة لحديد التسليح لجميع العناصر الإنشائية للكوبرى بالمجرى المائى لإستخدام المعدات البحرية اللازمة	٥٠٠	طن	١٤٣٩	١٤٣٨	.	١٤٣٨	جارى	٧١٩٠٠٠	.
١١	بالطن توريد وتركيب أعمال هاندريل حديد كريتنل	٣٩٠٠٠	طن	١	.	.	.	جارى	.	.
١٢	بالمتر المسطح أعمال مصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة للعناصر الخرسانية بالمجرى المائى	١٤٥	م ^٢	١٢٥٠	٢٠٩	١٩٣	٤٠٢	جارى	٥٨٢٩٠	.
١٣	بالمقطوعة عمل الإختبارات الديناميكية اللازمة (قرارات عجلة التسارع ورصد الاهتزازات والترددات)....	١٤٥٠٠٠	مقطوعية	١	١	.	١	جارى	١٤٥٠٠٠	.
	الإجمالي						١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	.	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مدير المشروع

مهندس / سيد العربی

مهندس / خالد نجيب

التوقيع

سركة حسن التوفيق

للطرق والكبارى

استشاری المشروع

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مهندس / حسام حلمی زیدان

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع /

التوقيع /

المكتب الرئيسى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبد الجواد

التوقيع /

[illegible]

يعتد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /

مستخلص جارى رقم (٨) من ٢٠٢٤/٩/١٦ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١

٥/٥

(تابع) - (ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية											
رقم بند	البيان	الفئة النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	الباقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	م	ا	ب	ج	د	هـ	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	٠	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	
ثانياً: بنود غير مثبلة											
٢	بالطن توريد وتشغيل ونقل وتركيب صلب مشغول ٥٢ للبواكى المعدنية فوق القواعد بالمجرى المائى	٧٦٠٠٠	طن	٣١٨٥	٠	٢١٧٠	٢١٧٠	جارى	١٦٤٩٢٠٠٠٠	٠	١٦٤٩٢٠٠٠٠
رابعاً: البنود المستجدة											
١	بالمقطوعة علاوة فروق نقل ورفع وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالبر باستخدام ونش هيكلى على كاتينة Crawler حمولة ٦٠٠ طن مع إستخدام عدد (٢) أوناش مساعدة حمولة ١٦٠ طن	١١٥٠٠٠٠	مقطوعة	١	٠	١	١	جارى	١١٥٠٠٠٠	٠	١١٥٠٠٠٠
٢	علاوة للطن للبواكى المعدنية (بند رقم ٢ بالمجرى المائى) للطبيعة الخاصة طبقا لمتطلبات التصميم المعتمد للبواكى المعدنية بالنمط الهيكلى (جمالونات) باستخدام مسامير ربط ذات مواصفات خاصة وارد الخارج بمقاسات خاصة M36 - وإجهاد ١٠,٩ G والفرق الناتج عن زيادة عدد المسامير	٥٠٠٠	طن	٣١٨٥	٠	٢١٧٠	٢١٧٠	جارى	١٠٨٥٠٠٠٠	٠	١٠٨٥٠٠٠٠
٣	بالمتر المسطح اعمال دمسة للهيكل العلوى (البواكى المعدنية) بالمجرى المائى وتشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفلية (دمسة)	٣٦٠٠	م	٢٢٥٠	٠	٧٥٠	٧٥٠	جارى	٢٧٠٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠٠
٤	بالطن توريد ودق مواسير صلب غير مدهونة لتنفيذ الدمسة أسفل الباكيات المعدنية (جمالونات) لإمكان تجميع وتركيب أجزاء الباكيات المعدنية . والفئة للكميات من أسفل منسوب سطح قاع المجرى المائى حتى نهاية طول الماسورة فى القاع والغير قابلة لللفك والخلع	٤١٧٦٠	طن	١٢٣	٠	٢١	٢١	جارى	٨٧٦٩٦٠	٠	٨٧٦٩٦٠
							٣٦١,٨٥٥,٨٧٢,٠٠	٠	٣٦١,٨٥٥,٨٧٢,٠٠	٠	٣٦١,٨٥٥,٨٧٢,٠٠
إجمالى قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية بعد خصم ٠,٥٠ % (ب)											
إجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص (أ+ب)											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (جارى ٧)											
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٨)											

رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى عبد الجواد
التوقيع / محمد شهاب الجزار

مدير المشروع
مهندس / حسام حلمى زيدان
التوقيع / محمد حسين

استشارى المشروع
مهندس / محمد حسين
التوقيع / محمد حسين

عن الشركة المنفذة
المكتب الفنى
مهندس / سيد العربى
مهندس / خالد المنجيب
التوقيع / محمد حسين