


إمبسة المصامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD AND
CARRIAGE



المحافظة المساهمة - بنى سويف

بخصوص :- موسى / ثنا / اهناسيا (القطاع الثالث) مركز ناصر محافظة
بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- تنفيذ شركة قذاف للطرق والانشاءات
عقد رقم :- العقد رقم (٨٤٣) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحيه طيبه ... وبعد

نتشرف بان ترفق طيه المستخلص الجاري رقم (٢) عن العمليه عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري: ٢٠٢٥/٠٢/١٩
مرفقات: ()
اصلين المستخلص + عد ٢ صورة
اصل استمارة ٥٠٤٥٠ ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عرابي حسين

س. س. س.



(استثمار رقم ٥٠ « ح . ع »)

جمهورية مصر العربية
استثمار الاعتماد المصرف

(١)

مصلحة : المحكمة العامة للصرف والكاس
قسم : ١١ - ص ١١
المبلغ المستحق إلى : مكتبة قناوة - للعلف والأغذية

الطلبات طيه ، أو أوك - وفا للعلف
بوجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتقاده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

أذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو يرسى مكتبة قناوة للعلف والأغذية وإرسل إليه بالعنوان الآتي :

بسم باسم

رقم : _____
التعم ذو التاريخ

كتب المراجعة

تقديم في السجل برقم : _____
الاعتماد الإداري ونوع الاسم

عدد الاوقات	بيانات	نوع الاسم	رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	إجمالي الأصل	جنيه	قرش			
	بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش			
	إضافي	جنيه	قرش			
	دمغة توقيع	جنيه	قرش			

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رودج في سنة ٢٠٢

يعتمد سحب شيك

مدير أو رئيس الحسابات _____
وكيل الحسابات _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____
شيك


إمضاء الكاتب المنوط : _____
شيك

إمضاء الكاتب المنوط : _____
شيك

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____
شيك

(٢)

التعم ذو التاريخ



الهيئة العامة لشؤون المحاكم الاقتصادية رقم ٢٢٤ « ح . ع » (_____
رقم المستند) وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع » (_____
إمضاءات موظفي الشطب

(١)

سحب

شيك

شيك

شيك

" إدارة المشروع وعملات "

العقد رقم (٨٤٣) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٣/١٠ الى ٢٠٢٤/٠١/١٠

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الغدة جنيه	اجمالي المبلغ جنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه كمية	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان كمية	قيمة الاعمال التي سيق صرفها كمينه	قيمة الاعمال التي تمت الى الان كمينه	استقطاع او عجز كمينه	الباقى بعد الاستقطاع كمينه	الملاحظات						
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٣٦,٢٠	٤٠٨,٦٠٠,٠٠٠	١,٣٨٠,٠٠٠	١,١٢٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٨٧,٩٥٦,٠٠٠	٣٤٠,٥٠٠,٠٠٠	١,٧٠٢,٥٠٠	٣٣٨,٧٩٧,٥٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد						
٢	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام الماكينة بسمك ٥ سم لمسافة حتى ١٠ كم في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف	٦٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٤١,٤٠٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠	٣٩,٣٣٠,٠٠٠	٣٩,٣٣٠,٠٠٠	١٩٦,٦٥	٣٩,١٣٣,٣٥	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين						
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة تكسير كسارات مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠٠ كم	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	١,٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٦٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣,٨٦٥,٠٠٠	١,٠٩٠,٨٩٠,٠٠٠	١,١٨٢,٦٩٠,٠٠٠	٥,٩١٣,٤٥	١,١٧٦,٧٧٦,٥٥	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين						
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	١١,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٠	٣٦٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٥٢,٥٠	٢٤٩,٢٤٧,٥٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة						
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٢,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد						
٦	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
٧	٧- البرنامج الرسمى و برنامج التدفقات النقدية و تقارير ضغط الجودة و التقارير المتديه و اللائحة و الشهادة متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
٨	٨- وثيقة التامين متواجدة																	
الكارتات موازين طبقاً للائحة و شروط التعاقد																		
١	اعمال توريد الاترية	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٨٠,٠٠٠	١,١٢٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٧,٩٤٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠٠	١٦٢,٥٠	٣٢,٣٣٧,٥٠	٩- ايضالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة						
٢	اعمال توريد الأساس	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٦٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣,٨٦٥,٠٠٠	٨٩,١٢٥,٠٠٠	٩٦,٦٢٥,٠٠٠	٤٨٣,١٣	٩٦,١٤١,٨٨							
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ ج) بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
خصم ٠,٠٠٠,٠٠٠ من اجمالي الاعمال طبقاً لمقاييس العقد												١,٩٣٢,٤٣٤,٢٨	٩,٧١٠,٧٣	١,٩٤٢,١٤٥,٠٠	١,٤١٨,١١٤,٨٠	فقط مليوناً و تسعمائة و اثنان و ثلاثون الفاً و اربعمائة و اربعة و ثلاثون جنيه مصري و ٢٧ قرش لا غير		

تحريراً فى :- ٢٠٢٥/٠٢/١٩

رجوع فوجد على صحة ..

سبق صرفها الى المقاول ١٤١٨١١٤.٨٠

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

المقاول : احمد محمد رشاد احمد

مهندس المشروع :
 مدير المشروع :

أقر بصحة ذلك ..



يدفع للمقاول مبلغ ١,٩٣٢,٤٣٤,٢٨ على الحساب نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: الغش

مدير عام تطوير العقارات

مدير المشروع

مدير المشروع

من ٢٠٢٤/٠٣/١٠ الي ٢٠٢٤/٠١/١٠

العقد رقم (٨٤٣) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

" إدارة المشروعات " -

رقم البند	سور الاعمال	كميات العقد	الفترة	اجمالي المبلغ	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مجموع مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي سبق صرفها	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات											
															جنيه	جنيه	جنيه	جنيه							
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٣٦,٢٠	٤٠٨,٦٠٠,٠٠٠	م	١,٣٨٠,٠٠٠	١,١٢٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	جاري	١٨٧,٩٥٦,٠٠٠	٣٤٠,٥٠٠,٠٠٠	١,٧٠٢,٥٠٠	٣٣٨,٧٩٧,٥٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد											
٢	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزحافة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام الماكينة بسمك ٥ سم لمسافة حتى ١٠ كم في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف	٦٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٤١,٤٠٠,٠٠٠	م	٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠	جاري	٣٩,٣٣٠,٠٠٠	٣٩,٣٣٠,٠٠٠	١٩٦,٦٥٠	٣٩,١٣٣,٣٥٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين											
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة تكسير كسارات مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠٠ كم	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	١,٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠	م	٣,٥٦٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣,٨٦٥,٠٠٠	جاري	١,٠٩٠,٨٩٠,٠٠٠	١,١٨٢,٦٩٠,٠٠٠	٥,٩١٣,٤٥٠	١,١٧٦,٧٧٦,٥٥٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين											
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	١١,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٤٠	٣٦٧,٤٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٥٢,٥٠٠	٢٤٩,٢٤٧,٥٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة											
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٢,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد											
٦	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذير به متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠												
٧	٧- البرنامج الرسمى و برنامج الندفقات النقدية و تقارير ضغط الجودة و التقارير المنبئية و الالاسير عيه و الشهريه متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠												
٨	٨- وثيقة التامين متواجدة																								
الكارتات موازين طبقاً للائحة و شروط التعاقد																									
١	اعمال توريد الاتربة	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	م	١,٣٨٠,٠٠٠	١,١٢٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	جاري	١٧,٩٤٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠٠	١٦٢,٥٠٠	٣٢,٣٣٧,٥٠٠	٩- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة											
٢	اعمال توريد الأساس	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	م	٣,٥٦٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣,٨٦٥,٠٠٠	جاري	٨٩,١٢٥,٠٠٠	٩٦,٦٢٥,٠٠٠	٤٨٣,١٣	٩٦,١٤١,٨٨												
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠												
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠												
فقط مليوناً و تسعمائة و اثنان و ثلاثون الفا و اربعمائة و اربعة و ثلاثون جنيه مصري و ٢٧ قرش لاغير																									
												١,٤١٨,١١٤,٨٠	١,٩٤٢,١٤٥,٠٠٠	٩,٧١٠,٧٣	١,٩٣٢,٤٣٤,٢٨	خصم ٠,٠٠٠ من اجمالي الاعمال طبقاً لمقايضة العقد									

تحريراً في :- ٢٠٢٥/٠٢/١٩

رودج فوجد على صحة ..

سبق صرفها الي المقاول ١٤١٨١١٤,٨٠

اقر بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

المقاول : احمد محمد رشاد احمد

مهندس المشروع :
مدير المشروع :

اقر بصحة ذلك ..



على الحساب نهائياً ١,٩٣٢,٤٣٤,٢٨ يدفع للمقاول مبلغ

غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

ملاحظة: الغشاق

مدرس نظام مقبول احصائية

مدير المشروع

مدير المشروع