

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة امر الاسناد ٣,٢٧٩,٩٠٠.٠٠
قيمة مقايضة
العقد ٣,٢٧٩,٩٠٠.٠٠

شركة توشكا للإنشاءات

من ٢٠٢٥/٠٢/١٩ الي ٢٠٢٥/٠٢/١٢

العقد رقم (١٩٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

"إدارة المشروعات"

رقم البند	نوع الأعمال	كميات العقد	الفترة	اجمالي المبالغ	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي سبق درفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
			جنيه	جنيه		كمية	كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال توريد وتحميل اترية صالحة للردم وطابقة للمواسفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٤,٠٠٠.٠٠	١٨٧.٣٠	٧٤٩,٢٠٠.٠٠	م	٣	٣,٧٩٠.٠٠	٣,٧٩٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٩,٨٦٧.٠٠	٠.٠٠	٧٠٩,٨٦٧.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل حتى ١٠ كم	١,٠٠٠.٠٠	١٠٥.٠٠	١٠٥,٠٠٠.٠٠	م	٣	٩٥٠.٠٠	٩٥٠.٠٠	٠.٠٠	٩٩,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٩٩,٧٥٠.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع مسافة النقل ٣٠ كم	٢,١٠٠.٠٠	٩٣.٠٠	١٩٥,٣٠٠.٠٠	م	٣	١,٩٩٠.٠٠	١,٩٩٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٥,٠٧٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٥,٠٧٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٦٠ كم	٤,١٠٠.٠٠	٥٤٤.٠٠	٢,٢٣٠,٤٠٠.٠٠	م	٣	٣,٨٨٠.٠٠	٣,٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	٢,١١٠,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢,١١٠,٧٢٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٦	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٧	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٩	٨- يعلي مبلغ فقط عشرون الف جنيه لا غير لحين توريد الادوات الكتابية بالادارة العامة بالقاهرة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٩	٩- وثيقة التأمين متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط ثلاثة ملايين و مائة وخمسة الفاً و أربعمئة وسبعة جنيهات مصرية لا غير													
		٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠	٠.٠٠	٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	

تحريراً في :- ٢٠/٠٢/٢٠٢٥

روجع فوجد على صحة ،،

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠ علي الحساب نهائيا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير الشؤون المالية

شركة توشكا

ملاحظة : الفئات

مدير عام المشروعات

مصطفى شعبان



المقاول :

مهندس المشروع :

أحمد إبراهيم

مدير المشروع :

مهندس /

منال سعد عبد الحفيظ



اسم العقد :
 اسم المقاول :
 رقم ومقدار الضمين :
 بند الميزانية :
 قيمة امر الاسناد :

شركة توشكا للإنشاءات

العقد رقم (٦٩٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١) جاري

٣,٢٧٩,٩٠٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	جنيه
بيان المنصرف من المقاول	١٥٥,٢٧٠.٣٥	٥% تأمين اعمال
بيان الاعمال التى تمت الان	٧١,٣٧٧.٥٣	رسم الدمغه
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٢٩,٥٧٥.٣٠	أرباح تص للقطاع الخاص
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%
سابق صرفه	٥,٥٩٠.٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
مستحق صرفه	٠.٠٠	١٤% ضريبيه قيمة مضافه
	٧٨٢.٦٠	١٤% ضريبيه قيمة مضافه
	٤,٩١٦.٣٥	مهن هندسية
	٠.٠٠	اتساع
	٠.٠٠	تنمية
	٢٠,٠٠٠.٠٠	يعلي مبلغ فقط عشرون الف جنية لا غير لحين توريد الادوات الكتابية بالادارة العامة بالقاهرة
	٠.٠٠	يعلي مبلغ
	٠.٠٠	سيارة العينات
	٠.٠٠	

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	قرش	
٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠		بيان الاعمال التى تمت الان
٠.٠٠		خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
٠.٠٠		خصم محضر التقييم استلام ابتدائي
٠.٠٠		سابق صرفه
٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠		مستحق صرفه
٢٨٧,٥١٧.١٤		جملة الاستقطاعات
٢,٨١٧,٨٨٩.٨٦		صافى المبلغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات		
١٤٧,٨٧٦.٥٢		حساب مصلحة الضرائب
٧٩,٨٥٣.٣٢		التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري
٠.٠٠		حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلا المحاجر والملاحات)
٠.٠٠		شيك الشركة

تاريخ الانتهاء : ٢٠٢٥/٠٦/١١ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٥/٠٦/١٩
 يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

رؤس حسابيا،

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة امر الاسناد ٣,٢٧٩,٩٠٠.٠٠
تيعة مقايسة
العقد ٣,٢٧٩,٩٠٠.٠٠

شركة توشكا للإنشاءات

"إدارة المشروعات"

العقد رقم (٦٩٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠٢/١٢ الي ٢٠٢٥/٠٢/١٩

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة جنيه	اجمالي المبلغ جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه كمية	مقدار الأعمال التي تمت في شغل هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي سبق صرفها جنيه	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال توريد وتحميل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٤,٠٠٠.٠٠	١٨٧,٣٠	٧٤٩,٢٠٠.٠٠	م ٣	٠.٠٠	٣,٧٩٠.٠٠	٣,٧٩٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٧٠٩,٨٦٧.٠٠	٠.٠٠	٧٠٩,٨٦٧.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل حتى ١٠ كم	١,٠٠٠.٠٠	١٠٥.٠٠	١٠٥,٠٠٠.٠٠	م ٣	٠.٠٠	٩٥٠.٠٠	٩٥٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٩٩,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٩٩,٧٥٠.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع مسافة النقل ٣٠ كم	٢,١٠٠.٠٠	٩٣.٠٠	١٩٥,٣٠٠.٠٠	م ٣	٠.٠٠	١,٩٩٠.٠٠	١,٩٩٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٨٥,٠٧٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٥,٠٧٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترتبة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٦٠ كم	٤,١٠٠.٠٠	٥٤٤.٠٠	٢,٢٣٠,٤٠٠.٠٠	م ٣	٠.٠٠	٣,٨٨٠.٠٠	٣,٨٨٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٢,١١٠,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢,١١٠,٧٢٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٦	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٧	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٩	٨- يعلي مبلغ فقط عشرون الف جنيه لا غير لحين توريد الادوات الكتابية بالادارة العامة بالقاهرة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٩	٩- وثيقة التأمين متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط ثلاثة ملايين و مائة وخمسة الف و اربعمئة وسبعة جنيهات مصرية لا غير														
											٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠	٠.٠٠	٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠	

تحريراً في :- ٢٠/٠٢/٢٠٢٥

رودج فوجد على صحة ،،

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

يدفع للمقاول مبلغ ٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠ علي الحساب نهائياً

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من

مدير الشؤون المالية

مدير عام المشروعات

مستشاري

مستشاري



المقاول :


مهندس المشروع :

مدير المشروع :

مهندس /

منال سعد عبد الحفيظ

أقر بصحة ذلك ،،



مدير الشؤون المالية
مستشاري

مدير عام المشروعات
مستشاري

اسم العميل :
 اسم المقاول :
 رقم ومقدار التصدين :
 بند الميزانية :
 قيمة امر الاسناد :

شركة توشكا للإنشاءات

العقد رقم (٦٩٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١) جاري

٣,٢٧٩,٩٠٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	جنيه
بيان المنصرف من المقاول	بيان الاعمال التي تمت الان	٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠
خضم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خضم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠	
جملة الاستقطاعات	٢٨٧,٥١٧.١٤	
صافي المبالغ المستحق	٢,٨١٧,٨٨٩.٨٦	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٤٧,٨٧٦.٥٢	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٧٩,٨٥٣.٣٢	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	
تأمين اعمال	١٥٥,٢٧٠.٣٥	
رسم الدمغة	٧١,٣٧٧.٥٣	
أرباح تص للقطاع الخاص	٢٩,٥٧٥.٣٠	
عمالة غير منتظمة ض.ق.م. ٤٥%	٠.٠٠	
تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٥,٥٩٠.٠٠	
٤% ضريبة قيمة مضافه	٧٨٢.٦٠	
مهن هندسية	٠.٠٠	
اتساع	٠.٠٠	
تنمية	٠.٠٠	
يعلي مبلغ فقط عشرون الف جنيه لا غير لحين توريد الادوات الكتابية بالادارة العامة بالقاهرة	٢٠,٠٠٠.٠٠	
يعلي مبلغ	٠.٠٠	
سيارة العينات	٠.٠٠	
	٠.٠٠	

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٥/٠٦/١١ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٥/٠٦/١٩
 يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخضم جميع الدمغات والتقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،



شركة توشكا للإنشاءات

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة امر الاسناد ٣,٢٧٩,٩٠٠.٠٠
نتيجة مقايضة
العقد ٣,٢٧٩,٩٠٠.٠٠

"إدارة المشروعات"

العقد رقم (٦٩٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠٢/١٢ الى ٢٠٢٥/٠٢/١٩

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	اجمالي المبالغ	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه الددة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي سبق درقها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
			جنيه	جنيه	كمية	كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال توريد وتحميل اترية صالحة للردم وه مطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٤,٠٠٠.٠٠	١٨٧.٣٠	٧٤٩,٢٠٠.٠٠	٣م	٣,٧٩٠.٠٠	٣,٧٩٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٩,٨٦٧.٠٠	٠.٠٠	٧٠٩,٨٦٧.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل حتى ١٠ كم	١,٠٠٠.٠٠	١٠٥.٠٠	١٠٥,٠٠٠.٠٠	٣م	٩٥٠.٠٠	٩٥٠.٠٠	٠.٠٠	٩٩,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٩٩,٧٥٠.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع مسافة النقل ٣٠ كم	٢,١٠٠.٠٠	٩٣.٠٠	١٩٥,٣٠٠.٠٠	٣م	١,٩٩٠.٠٠	١,٩٩٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٥,٠٧٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٥,٠٧٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترتبة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٦٠ كم	٤,١٠٠.٠٠	٥٤٤.٠٠	٢,٢٣٠,٤٠٠.٠٠	٣م	٣,٨٨٠.٠٠	٣,٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	٢,١١٠,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢,١١٠,٧٢٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٦	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٧	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبنيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٨	٨- يعلى مبلغ فقط عشرون الف جنيه لا غير لحين توريد الأدوات الكتابية بالادارة العامة بالقاهرة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٩	٩- وثيقة التأمين متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	فقط ثلاثة ملايين و مائة وخمسة الف و اربع مائة وسبعة جنيهات مصرية لا غير											
		٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠	٠.٠٠	٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	

تحريراً في : ٢٠/٠٢/٢٠٢٥

روجع فوجد على صحة ،،

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠ علي الحساب نهائيا

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير الشؤون المالية

شريف يحيى

ملاحظة: الفئات

مدير عام المشروعات

مصطفى شعبان الجبوري



المقاول :


مهندس المشروع :

اسماء يوسف

مدير المشروع :

مهندس /

منال سعد عبد الحفيظ



مجلس الشورى الأول للجامعة العربية في القاهرة

شركة توشكا للاستشارات

العقد رقم (٦٩٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١) جاري

२४१९९०००

بسم الله الرحمن الرحيم

قيعة امر الامتداد.

جملۃ الاستقطاعات

جنيه	١٥٥,٢٧٠.٣٥	%٥ تأمين اعمال
٧١,٣٧٧.٥٣		رسم الدمغة
٢٩,٥٧٥.٣٠		أرباح ب.ص للقطاع الخاص و
٠.٠٠		عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%
٥,٥٩٠.٠٠		تجارب المعمل منطقة بنى سويف
		تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٧٨٢.٦٠		١٤% ضريبة قيمة مضافه
٤٠١.٣٥		١٤% ضريبة قيمة مضافه
		مهن هندسية
٠.٠٠		اتساع
٠.٠٠		تتمية
٢٠,٠٠٠.٠٠		يعطى مبلغ فقط عشرون الف جنيه لا غير لحين توريد الادوات الكتابية بالادارة العامة بالقاهرة
٠.٠٠		يعطى مبلغ
٠.٠٠		سيارة العينات

بيان المتصرف من المداول		قيمة الاعمال	ش
قرش	جنيه		
بيان الاعمال التي تمت الان	٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠		
خصم فروق الاسعار الليتومين والتشريب MCO	٠.٠٠		
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠		
سابق صرفه	٠.٠٠		
مستحق صرفه	٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠		
جملة الاستقطاعات		٢٨٧,٥١٧.١٤	
صافي المبالغ المستحق		٢,٨١٧,٨٨٩.٨٦	
أوامر الدفع الشيكات			
حساب مصلحة الضرائب	١٤٧,٨٧٦.٥٢		
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٧٩,٨٥٣.٣٢		
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠		
شيك الشركة	٠.٠٠		

تاريخ الانتهاء : ٢٠٢٥/٠٦/١١ تاريخ نزلية بوليصة التأمين ٢٠٢٥/٠٦/١٩
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع التغطيات والفوائد المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والإدارية

رو جمع حسابيا،



شركة توشكا للإنشاءات

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة امر الاسناد ٣,٢٧٩,٩٠٠,٠٠٠
قيمة مقايمة
العقد ٣,٢٧٩,٩٠٠,٠٠٠

اعمال رفع كفاءة طريق رقم (٢٢٦) هريشنت / نزلة الديب / سمسطا القطاع الثاني بطول ١.٥ كم محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة
البناسية حياة كريمة

" إدارة المشروع - مهندس "

العقد رقم (٦٩٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠٢/١٩ الي ٢٠٢٥/٠٢/١٢

رقم البنك	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	اجمالي المبالغ	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت فى خلال هذه الددة	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي سبق صرفها	قيمة الاعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع او عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
		جنيه	جنيه	جنيه		كمية	كمية	كمية		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال توريد وتحميل اترية صالحة للردم وهطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٨٧,٣٠	٧٤٩,٢٠٠,٠٠٠	م ٣	٠,٠٠٠	٣,٧٩٠,٠٠٠	٣,٧٩٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٠٩,٨٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٩,٨٦٧,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل حتى ١٠ كم	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	م ٣	٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٩٩,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩,٧٥٠,٠٠٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع مسافة النقل ٣٠ كم	٢,١٠٠,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	١٩٥,٣٠٠,٠٠٠	م ٣	٠,٠٠٠	١,٩٩٠,٠٠٠	١,٩٩٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٧٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٦٠ كم	٤,١٠٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٢,٢٣٠,٤٠٠,٠٠٠	م ٣	٠,٠٠٠	٣,٨٨٠,٠٠٠	٣,٨٨٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢,١١٠,٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١١٠,٧٢٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٨		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨- يعطى مبلغ فقط عشرون الف جنيه لا غير لحين توريد الانوات الكتابية بالادارة العامة بالقاهرة
٩		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩- وثيقة التأمين متواجدة
فقط ثلاثة ملايين و مائة وخمسة الفاً و أربعمائة وسبعة جنيهاً مصرية لا غير														
		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣,١٠٥,٤٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٠٥,٤٠٧,٠٠٠	

تحريراً فى :- ٢٠/٠٢/٢٠٢٥

روجع فوجد على صحة ،،

سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

علي الحساب نهائيا

يدفع للمقاول مبلغ ٣,١٠٥,٤٠٧,٠٠٠

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير الشئون المالية

شريف حجي

ملاحظة: الفئات

مدير عام المشروعات

مصطفى شعبان ابيدو



المقاول:


مهندس المشروع:

أحمد أبو سيف

مدير المشروع:

مهندس /

منال سعد عبد الحفيظ



جملـة الاستقطاعات

جنيه	١٥٥,٢٧٠.٣٥	٥% تأمين اعمال
٧١,٣٧٧.٥٣	رسم الدمغة	
٢٩,٥٧٥.٣٠	أرباح ب.ص للقطاع الخاص	
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%	
٥,٥٩٠.٠٠	تجارب المعسل منطقة بنى سويف	تكاليف تجارب معمل الإدارة العامة
٠.٠٠	١٤% ضريبة قيمة مضافة	١٤% ضريبة قيمة مضافة
٧٨٢.٦٠	مهن هندسية	
٠.٠٠	انتساع	
٠.٠٠	تنمية	
٢٠,٠٠٠.٠٠	يعطي مبلغ فقط عشرون الف جنيه لا غير لحين توريد الادوات المكتبية بالإدارة العامة بالقاهرة	
٠.٠٠	يعطي مبلغ	
٠.٠٠	سيارة العينات	
٠.٠٠		

تاريخ الانتهاء : ٢٠٢٥/٠٦/١١ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٥/٠٦/١٩
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والقلبات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والإدارية

روجع حساني،

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠	بيان المتصرف من المقاول
٠.٠٠	٠.٠٠	بيان الاعمال التي تمت الان
٠.٠٠	٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيوتومين والتشريب MCO
٠.٠٠	٠.٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي
٠.٠٠	٠.٠٠	سابق صرفه
٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠	٣,١٠٥,٤٠٧.٠٠	مستحق صرفه
جملـة الاستقطاعات		٢٨٧,٥١٧.١٤
صافي المبلغ المستحق		٢,٨١٧,٨٨٩.٨٦
أوامر الدفع الشيكات		
١٤٧,٨٧٦.٥٢	حساب مصلحة الضرائب	
٧٩,٨٥٣.٣٢	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	
٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخطة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	
٠.٠٠	شيك الشركة	

العقد رقم (٢٩٢) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١) جاري

٣,٢٧٩,٩٠٠.٠٠

بند الميزانية

قيمة امر الاسناد

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD BRIDGES
(GARB)



المحافظة السادسة - بني سويف

بخصوص :- سمسطة القطاع الثاني بطول ١,٥ كم محافظة بني سويف ضمن
المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة توشكا للإنشاءات

عقد رقم :- العقد رقم (٦٩٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / فائز رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العملية عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أ.ف.ج. ٢٠٢٥/٠٢/٢٠

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٢ صورة

اصل استثمار ٥٠ ع.ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عراقي حبيب



