

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

تنشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠٠ ع. ح بمبلغ (١٢٦٧٩٢١٨٣.٥) فقط
لا غير) قيمة حساب فـروق أسعار (البيوتمين / حديد / سولار / اسمنت) البنود
التي تم التفاوض عليها المستخدمة فى الأعمال عن المستخلصات (٦/٥/٤/٢) تنفيذ
اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب -
منوف - طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر) .

تنفيذ شركة / اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/١٦

يعتمد ،،،،،


رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.



مستخلص فروق الأسعار لباقي بنود الأعمال بالمستخلصات الجارية (٢ ، ٤) عن الفترة من ٢٠٢٢ / ٨ / ٨ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ١٨ (البنود التي تم التفاوض عليها بمحضر ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣)

٢ / ١ أولاً : باقى بنود الأعمال طبقاً لمستخلص جارى (٢) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٢ / ٨ / ٨ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد أيام الشهر	عدد أيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية بالمستخلص	الوحدة	فئة البند النهائية	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبنود				الأرقام القياسية فى شهر التعاقد				الأرقام القياسية فى شهور المستخلص				نسبة العلوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
									حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
١٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٤	٨٤	١٦٦	٤٧,٤٢٩	م³	٤٠٠٥	٠	٠,١٧٧	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٢٠,٤	٢٢١,٨	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٥	٦٦٤,٧٠
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٤	١٦٦	٥٩,٢٨٦	م³	٤٠٠٥	٠	٠,١٧٧	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٢٣٢,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٢٣	٢٩١٧,٧٢
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٤	١٦٦	٥٩,٢٨٦	م³	٤٠٠٥	٠	٠,١٧٧	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٩	٣٣٠٤,١٧
١١٨	علوة لزيادة الإجهاد إلى ٥٥٠ كجم / سم ٢ مع اضافة سليكا فوم أو مايمائتها للوصول للإجهاد المطلوب .	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٤	٨٤	١٦٦	٤٧,٤٢٩	م³	٩٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٢٠,٤	٢٢١,٨	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٨	٥٩,٠٧
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٤	١٦٦	٥٩,٢٨٦	م³	٩٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٢٣٢,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٤٨٦	٢٥٩,٣٠
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٤	١٦٦	٥٩,٢٨٦	م³	٩٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٢٣٤,٦	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٥٥٠	٢٩٣,٦٥

ثانياً : باقى بنود الأعمال طبقاً لمستخلص جارى (٤) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ١٨

بنود غير مثالية

٢	بالطن توريد وتشغيل ونقل وتركيب صلب مشغول ٥٢ للبواري المعدنية فوق القواعد بالمجرى المائي	ديسمبر - ٢٠٢٢	١٧	٤٦١	١٠٨٩	٤٠,١٥٨	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,١٠١٤	٣٠٩٤٦٩,٧٦
		يناير - ٢٠٢٣	٣١	٤٦١	١٠٨٩	٧٣,٢٣٠	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٢٨٩٤	١٦١٠٣٩٧,١٤
		فبراير - ٢٠٢٣	٢٩	٤٦١	١٠٨٩	٦٨,٥٠٥	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٢٨٩٤	١٥٠٦٥٠٠,٥٥
		مارس - ٢٠٢٣	٣١	٤٦١	١٠٨٩	٧٣,٢٣٠	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٠,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٠,٣٤١٩	١٩٠٢٧٥٩,٤٠
		أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٤٦١	١٠٨٩	٧٠,٨٦٨	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٧١,٨	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٠,٥٠٤٥	٢٧١٧٠٣٠,٢٥
		مايو - ٢٠٢٣	٣١	٤٦١	١٠٨٩	٧٣,٢٣٠	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٥,٤	٢٧٧,٥	٦٢٢,٠	٣٧١,٣	٠,٥٦٢٦	٣١٣١١٩٣,٩٠

الإجمالي ١١,٤٨٤,٨٤٩,٦١

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /
مدير عام المشروعات
مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / حسام حلمي زيدان
التوقيع /

المكتب الفني
مهندس / سيد العربي
التوقيع /
مدير المشروع
مهندس / خالد نجيب
التوقيع /
استشاري المشروع
مهندس / محمد حسين
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
مهندس / سيد العربي
التوقيع /

11

بـ نـ و د غـ يـ ر مـ ثـ يـ لـ ة

بالطن توريد وتشغيل ونقل وتركيب صلب
مشغول ٥٢ للبواكى المعدنية فوق القواعد
بالمجرى المائى

الإجابة

صافي قيمة روق الأسعار بعد خصم ٠,٥ %

التوقيع /

التوقيع /

مهندس / محمد حسین

مهندس / حسام حلمی زیدان

لتوقيع /

مهندس / جهاد محمد سعد

لتوقيع /

محاسب / مصطفى عبد الجواد

توقيع /

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /

مستخلص فروق الأسعار طبقاً للكميات المعتمدة بالمستخلصات الجارية (٥ ، ٦) عن الفترة من ٢٠٢٤ / ٣ / ١٩ حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠

بيانات الأعمال بالمستخلص																				نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهور المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد أيام الشهر	عدد أيام المستخلص	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند النهائية	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار													
٢ - أعمال المجرى المائى																					أولاً : فروق أسعار مستخلص جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٤ / ٣ / ١٩ حتى ٢٠٢٤ / ٥ / ١٥												
٢	بالمتر المكعب اعمال تطهير و تركيب بمجرى النيل	مارس - ٢٠٢٤	١٣	٥٨	٦١٠٣,٧٠	١٣٦٨,٠٧١	م	١٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٧	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٤٩٠٥,٨٦											
		إبريل - ٢٠٢٤	٣٠	٥٨	٦١٠٣,٧٠	٣١٥٧,٠٨٦	م	١٠٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	١١٣٢١,٢٣											
		مايو - ٢٠٢٤	١٥	٥٨	٦١٠٣,٧٠	١٥٧٨,٥٤٣	م	١٠٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٥٦٦٠,٦١											
ثانياً : فروق أسعار مستخلص جارى (٦) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٤ / ٥ / ١٦ حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠																																	
٢ - بنود غير مثيلة																																	
٢	بالطن توريد وتشغيل ونقل وتركيب صلب مشغول ٥٢ للبواكى المعدنية فوق القواعد بالمجرى المائى	مايو - ٢٠٢٤	١٦	٤٦	٩١٨	٣١٩,٣٠٤	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٥٤٩,٧	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,٠٣٤٣	٢٥٠٩٨٨٦٠,٨٦											
		يونيو - ٢٠٢٤	٣٠	٤٦	٩١٨	٥٩٨,٦٩٦	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٥٤٩,٧	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,٠٣٤٣	٤٧٠٦٠٣٦٤,١١											
الإجمالي																																	
صافي قيمة فروق الأسعار بعد خصم ٠,٥ %																																	
٧٢,١٨١,١١٢,٦٧																																	
٧١,٨٢٠,٢٠٧,١٠																																	

عن الشركة المنفذة

المكتب الفنى
مهندس / سيد العربى
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / خالد نجيب
التوقيع /

استشارى المشروع
مهندس / محمد حسن
التوقيع /
٢٠١٥ فبراير
المكتب الرئيسى

مدير المشروع
مهندس / حسام حلمى زيدان
التوقيع /
مدير عام المشروعات
مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / طارق يوسف الحزار
التوقيع /