

حساب نسبة التعويض لأعمال عملية/ رفع كفاءة طريق مطروح - السلوم من الكم ١٨ إلى الكم ٢٣ بطول ٥ كم (الاتجاه الجنوبي)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مستخلص نسب تعويضات (٢) عن مستخلص جارى (٢)

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٦٠) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١

تاريخ إستلام الموقع ٢٠٢١/٠٩/١٥

رقم المستخلص	الأعمال حتى تاريخ	البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	أشهر التنفيذ	الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	
٢	المستخلص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١	الأعمال من ٢٠٢٢/٠١/٠١									
		١	أعمال توريد وتشغيل الأتربة	٣م	٩٦	٨٥٠٠	يونيو-٢٢ يوليو-٢٢ أغسطس-٢٢	٢٠٠٠ ٢٥٠٠ ٤٠٠٠	%١.٣٥ %٣.٨٩ %٥.٠٩	٢٥٩٢.٠٠٠ ٩٣٣٦.٠٠٠ ١٩٥٤٥.٦٠٠	
		٢	أعمال حفر فى التربة المتماسكة عدا الصخرية	٣م	٢٠	١٠٢٠	يونيو-٢٢ يوليو-٢٢ أغسطس-٢٢	٢٠٠ ٢٥٠ ٥٧٠	%١.٣٥ %٣.٨٩ %٥.٠٩	٥٤.٠٠٠ ١٩٤.٥٠٠ ٥٨٠.٢٦٠	
		٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المنهارة	٣م	٦٠	٤١٢٠	يونيو-٢٢ يوليو-٢٢ أغسطس-٢٢	١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢١٢٠	%١.٣٩ %٤.١٨ %٥.٦٤	٨٣٤.٠٠٠ ٢٥٠٨.٠٠٠ ٧١٧٤.٠٨٠	
		٤	أعمال طبقة الأساس (الدقشوم) من الأحجار الصلبة	٣م	٢٢٥	٥٨٠٠	يونيو-٢٢ يوليو-٢٢ أغسطس-٢٢	١٠٠٠ ١٥٠٠ ٣٣٠٠	%٤.١٤ %٦.٣٥ %٧.٥٥	٩٣١٥.٠٠٠ ٢١٤٣١.٢٥٠ ٥٦٠٥٨.٧٥٠	
		٥	أعمال التشريب (M.C.٣٠)	٢م	٢٥	٢٣٦٠٠	يونيو-٢٢ يوليو-٢٢ أغسطس-٢٢	٥٠٠٠ ٧٢٠٠ ١١٤٠٠	%٩.٩٨ %١٠.٧٧ %١١.١٨	١٢٤٧٥.٠٠٠ ١٩٣٨٦.٠٠٠ ٣١٨٦٣.٠٠٠	
		٦	أعمال الطبقة الرابطة سمك ٦ سم	٢م	١٣١	٢٣٦٠٠	يونيو-٢٢ يوليو-٢٢ أغسطس-٢٢	٥٠٠٠ ٧٢٠٠ ١١٤٠٠	%٨.٦٥ %٩.٧٩ %١٠.٥٧	٥٦٦٥٧.٥٠٠ ٩٢٣٣٩.٢٨٠ ١٥٧٨٥٢.٣٨٠	
		٧	أعمال الطبقة اللاصقه (R.C.٣٠٠٠)	٢م	٨.٣٥	١٧٠٠٠	يونيو-٢٢ يوليو-٢٢ أغسطس-٢٢	٤٥٠٠ ٥٠٠٠ ٧٥٠٠	%٩.٩٨ %١٠.٧٧ %١١.١٨	٣٧٤٩.٩٨٥ ٤٤٩٦.٤٧٥ ٧٠٠١.٤٧٥	
		٨	أعمال الطبقة السطحية سمك ٥ سم	٢م	١٢٥	١٧٠٠٠	يونيو-٢٢ يوليو-٢٢ أغسطس-٢٢	٤٥٠٠ ٥٠٠٠ ٧٥٠٠	%٨.٩٦ %١٠.٠١ %١٠.٦٧	٥٠٤٠٠.٠٠٠ ٦٢٥٦٢.٥٠٠ ١٠٠٠٣١.٢٥٠	
		الإجمالى									
		٧٢٨٤٣٨.٢٨٥									

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الأسكندرية- مرسى مطروح

عميد مهندس
هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسنى قياض

مهندس الهيئة
م/ إبراهيم عبد الله الحناوى

مهندس الشركة
م/ أشرف على بدوى
طريق الحرية
الأسكندرية