

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع بخصوص : أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(بني مزار - منفوط) القطاع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم 255+350 الي 258+350 اتجاه المنيا .

الشركة المنفذة : جراند الصفا للمقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (1)

اتجاه المنيا (2024/2023/1127)

برجاء التكرم بالاحاطة و التوجيه اللازم ،،،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام مشروعات بالهيئة

مهندس / مصطفى شعبان البدري

مهندس الاشراف بالهيئة

مهندس / مصطفى محمد عبدالحميد

يعتمد ،،،
رئيس المنطقة السادسة بني سويف





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال

الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /

أبو سمبل) (القطاع الثاني) في المسافة من كم

٢٥٥,٣٥٠ الي ٢٥٨,٣٥٠ بطول ٣ كم (اتجاه المنيا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة جراند الصفا للمقاولات المتكاملة عقد رقم ١١٢٧ لسنة

٢٠٢٤/٢٠٢٣

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع ليس عليه سيارة محملة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعيين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



مهندس

موقع



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٥٥+٣٥٠ الى الكم ٢٥٨+٣٥٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه المنيا (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة جراند الصفا للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٧
العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٢٧) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٢ / ٨

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش / جنيه	قرش / جنيه										
٢_١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .												
		لمسافة ٥٠٠ متر	١١,٠٠	م٢	٤٣٨٤٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨٩٤٥,٠٠	٣٨٩٤٥,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٤٢٨٣٩٥,٠٠		*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسيوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
١_٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.												
		لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م٣	٣٢٥٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٤٣	٢٦٣٤٣	جاري ١	٠,٠٠	١٥٨٠٥٨٠,٠٠		
		علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١,٦٠	م٣	٣٢٥٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٤٣	٢٦٣٤٣	جاري ١	٠,٠٠	٤٢١٤٨,٨٠		
		علاوة مسافة نقل ٣٨ كم.(٢٠٣٨) =٣٦	٥٤,٠٠	م٣	٣٢٥٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٤٣	٢٦٣٤٣	جاري ١	٠,٠٠	١٤٢٢٥٢٢,٠٠		
		قيمة المواد المحجوبة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٣٢٥٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٤٣	٢٦٣٤٣	جاري ١	٠,٠٠	١١٨٠١٦٦,٤٠		
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													
٤٦٥٣٨١٢,٢٠													




أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره
المعاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يُدفع الى المعاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة اللغات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى ش.ب.البدري



مدير المشروع
م/ حاتم سيد الدين مهران



عن استشاري المساحة (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن سالم

الشركة المنفذة
شركة جراند الصفا للمقاولات

م/ محمود سمير

القيمة المضافة (المحصول) - (مصاريف الإنتاج)

رقم الحساب رقم

بند

قصر

نوع

