

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)



عن عملية: إكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٥٥+٢٥٠ إلى الكم ٢٥٨+٣٥٠ بطول ٢٠ كم اتجاه منفلوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة جراند الصفا للمقاولات عن مدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٧
العقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٢٨) بتاريخ: ٢٠٢٤ / ٢ / ٨

رقم البند	نوع العمل	الفترة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه									
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر. تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٢ جنيه لكل كم زيادة	١١,٠٠	٢م	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٣٥,٠٠	٣٧٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤١١٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤١١٧٨٥,٠٠	شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة. *الإجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *الوحدات المشروع متواجدة. *التقارير (الميدنى - الإيسوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة.
١-٣	بالمتر إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الأقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	٧٥,٠٠	العدد	٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٩,٠٠	٦٧٩,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩٢٥,٠٠	
١-٤	بالمتر إزالة أشجار ونخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر والقطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠,٠٠	العدد	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦٠٠,٠٠	
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصبوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢٣,٠٠	٣م	٩٨٤٢,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٣,٠٠	٩١٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٧٤٩,٠٠	
١-٢-١	علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه/م/٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٦٠	٣م	٩٨٤٢,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٣,٠٠	٩١٦٣,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩٧,٨٠	٠,٠٠	٥٤٩٧,٨٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتثبيتها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب (2 متر) اسفل متسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من متسوب (2- متر) من متسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كافيورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصبوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ -السعر يشمل عمل تنويعات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم. والبند لا يشمل القيمة المحجورية.	٦٠,٠٠	٣م	٣٠٤٥٩	٠,٠٠	٢٨٩٣٦	٢٨٩٣٦	٠,٠٠	١٧٣٦١٦,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٦١٦,٠٠	
٢-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م/٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	٣م	٣٠٤٥٩	٠,٠٠	٢٨٩٣٦	٢٨٩٣٦	٠,٠٠	٤٦٢٩٧,٦٠	٠,٠٠	٤٦٢٩٧,٦٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٣٨ كم (٢-٣٨) = ٣٦	٥٤,٠٠	٣م	٣٠٤٥٩	٠,٠٠	٢٨٩٣٦	٢٨٩٣٦	٠,٠٠	١٥٦٢٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٢٥٤٤,٠٠	
٥-٣	قيمة المواد المحجورية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	٣م	٣٠٤٥٩	٠,٠٠	٢٨٩٣٦	٢٨٩٣٦	٠,٠٠	١٢٩٦٣٢٢,٨٠	٠,٠٠	١٢٩٦٣٢٢,٨٠	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة جراند الصفا للمقاولات
م/ محمود سمير

عن استشاري المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفني
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ حاتم سعد الدين مهران

مهندس الإشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
م/ مصطفى شعبان البدرى

سبق صرفها الى
على الحساب

مدير بنك المسحوق اتاحة بالمديرية
م/ محمد علي

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مهندس المنطقة السادسة ببني سويف
م/ طارق الجزار

אני מצהיר כי המידע המוצג בדו"ח זה נכון ומדויק לפי סעיף 106א(ב) לחוק מס הכנסה, תשכ"ג (מס הכנסה) ומתוך ידיעה כי עלולות להיות עונשין על שקרנותו.

תאריך הדו"ח: 11.12.2020

שם המסווג: ד"ר רותם שרון / **מסווג:** 310100000
שם הבעלים: ד"ר רותם שרון / **מסווג:** 310100000
שם המסווג: ד"ר רותם שרון / **מסווג:** 310100000

מספר הזהב: 0000000000000000000
מספר החשבון: 0000000000000000000
שם הבנק: מסד

תאריך: 11.12.2020
שם המסווג: ד"ר רותם שרון / **מסווג:** 310100000

מספר הדו"ח: 0000000000000000000

מספר החשבון		מספר הזהב	
מספר	שם	מספר	שם
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון

אני מצהיר כי המידע המוצג בדו"ח זה נכון ומדויק לפי סעיף 106א(ב) לחוק מס הכנסה, תשכ"ג (מס הכנסה) ומתוך ידיעה כי עלולות להיות עונשין על שקרנותו.

תאריך הדו"ח: 11.12.2020

שם המסווג: ד"ר רותם שרון / מסווג: 310100000

10.12.2020 / שם המסווג: ד"ר רותם שרון

אני מצהיר כי המידע המוצג בדו"ח זה נכון ומדויק לפי סעיף 106א(ב) לחוק מס הכנסה, תשכ"ג (מס הכנסה) ומתוך ידיעה כי עלולות להיות עונשין על שקרנותו.

תאריך הדו"ח: 11.12.2020

תאריך	שם	מספר	שם
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון
0000000000000000000	ד"ר רותם שרון	0000000000000000000	ד"ר רותם שרון


אני מצהיר כי המידע המוצג בדו"ח זה נכון ומדויק לפי סעיף 106א(ב) לחוק מס הכנסה, תשכ"ג (מס הכנסה) ומתוך ידיעה כי עלולות להיות עונשין על שקרנותו.

תאריך הדו"ח: 11.12.2020

שם המסווג: ד"ר רותם שרון / מסווג: 310100000

שם	מספר
ד"ר רותם שרון	310100000
ד"ר רותם שרון	310100000
ד"ר רותם שרון	310100000

שם	מספר	שם	מספר
ד"ר רותם שרון	310100000	ד"ר רותם שרון	310100000
ד"ר רותם שרון	310100000	ד"ר רותם שרון	310100000
ד"ר רותם שרון	310100000	ד"ר רותם שרון	310100000





تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع بخصوص : أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(بني مزار - منفلوط) القطاع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم 255+350 الي 258+350 اتجاه المنيا .

الشركة المنفذة : جراند الصفا للمقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (1)

اتجاه منفلوط (2024/2023/1128)

برجاء التكرم بالاحاطة و التوجيه اللازم ،،،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام مشروعات بالهيئة

مهندس / مصطفى شعبان البدري

يعتمد ،،،

رئيس المنطقة السادسة بني سويف

مهندس / طارق الحرار



مهندس الاشراف بالهيئة

مهندس / مصطفى محمد عبدالحميد

المشروع القومي



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الثاني) في المسافة من كم
٢٥٥,٣٥٠ الي ٢٥٨,٣٥٠ بطول ٣ كم (اتجاه منفلوط)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة جراند الصفا للمقاولات المتكاملة عقد رقم ١١٢٨ لسنة

٢٠٢٤/٢٠٢٣

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع ليس عليه سيارة محملة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية المتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٣/٢٠

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



مهندس /

مهندس /

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الهيئة العامة للأوراق المالية
 قسم: المشروعات
 المبلغ المستحق إلى: شركة صرافة الصرف للمقاولات المتكاملة
 بموجب: الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفضة
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على: الذبح الإلكتروني
 شيك على البنك المركزي في: صاحب الحق أو : شركة تجارة الصرف للمقاولات المتكاملة
 يسحب باسم: شيك على الخارج
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٦٥٢٨١٢٠	
الجملة		٤٦٥٢٨١٢٠	

رقم: _____
 الختم ذو التاريخ
 كُتب المراجعة
 رئيس القسم
 روجع في سنة ٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
						٤٦٥٢٨١٢٠
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ
 رئيس المصلحة
 روجع في سنة ٢٠٢

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
 إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 بتاريخ : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____
 روجع في سنة ٢٠٢ في _____
 يعتمد سحب _____
 إذن صرف _____
 مديرو أو رئيس الحسابات
 وكيل الحسابات

(د)
 الختم ذو التاريخ
 (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
 (٣) سحب _____
 (٤) قيد في سجل _____
 (٥) أدرج في كشف _____

