

مستخلص جارى رقم (2)
عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) (أ) المسافة من الكم 421+000 الى الكم 422+00 بطول 1.0 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة العبور للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير عن المدة من بداية العمل حتى 2023 / 03 / 5

العقد رقم : (2173 / 2022 / 2023) بتاريخ : 2023 / 06 / 08

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجرأه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
الأعمال المنفذة قبل 2023/5/4												
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية و محمل على البند الاتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4	3م		١٩٨٢٢,٥٩	١٩٨٢٢,٥٩	٠,٠٠	١٩٨٢٢,٥٩	جاري 2	١٤٨٦٦٩٤,٢٥		١٤٨٦٦٩٤,٢٥	براعي تطبيق نصوص التعاقد مكتب جهاز الاشراف متواجد
9-4	ذات اجهاد (300-200) كجم/سم3	٧٥		١٩٨٢٢,٥٩	١٩٨٢٢,٥٩	٠,٠٠	١٩٨٢٢,٥٩		١٤٨٦٦٩٤,٢٥		١٤٨٦٦٩٤,٢٥	المعمل متواجد
9-6	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم3	٨٨		٨٧٠٠٤,٢٧	٨٧٠٠٤,٢٧	٠,٠٠	٨٧٠٠٤,٢٧		٧٦٥٦٣٧٥,٧٦		٧٦٥٦٣٧٥,٧٦	لوحات المشروع متواجدة
الأعمال المنفذة بعد 2023/5/4												
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية و محمل على البند الاتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4	3م		٣٦٧٥٥,٧٨	٢٨١٧٣,١٤	٥٧٥٣,٧٢	٣٣٩٢٦,٨٦	جاري 2	٢٥٤٤٥١٤,٥٠		٢٥٤٤٥١٤,٥٠	التقارير (المبنى - الإسبوعى) متواجدة
9-4	علاوة 1.90 جنيه/3م لارتفاع السولار	١,٩٠		٣٦٧٥٥,٧٨	٢٨١٧٣,١٤	٥٧٥٣,٧٢	٣٣٩٢٦,٨٦		٦٤٤٦١,٠٣		٦٤٤٦١,٠٣	
9-6	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم3	٨٨		٨٢٣٧٩,١٥	٠	٧٣٩٠٩,٩٨	٧٣٩٠٩,٩٨		٦٥٠٤٠٧٨,٢٤		٦٥٠٤٠٧٨,٢٤	
	علاوة 2.2 جنيه/3م لارتفاع السولار	٢,٢٠		٨٢٣٧٩,١٥	٠	٧٣٩٠٩,٩٨	٧٣٩٠٩,٩٨		١٦٢٦٠١,٩٦		١٦٢٦٠١,٩٦	
10	بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية فى تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم2) والحساب طبقاً لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الرأط أو السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشارى المشروع. و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - السعر لايشمل قيمة المتفجرات . - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج النسف و تصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023 / 5 / 4	3م	٥٨	١٠٣٤١,٥٧	٠	٩٨٢٤,٤٩	٩٨٢٤,٤٩		٥٦٩٨٢٠,٤٢		٥٦٩٨٢٠,٤٢	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)												
١٨٩٨٨٥٤٦,١٦٠												
١٨٩٨٨٥٤٦,١٦٠												
٠,٠٠												
١٨٩٨٨٥٤٦,١٦٠												
١١٣٠٩٥٨٤,٤٨٠												
٧٦٧٨٩٦١,٦٨٠												



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ مصطفى علي مسعود

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدوتيه)
مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدوتيه)
مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدوتيه)
مدير المشروع

