

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري لعمله أعمال الخدمة الإستشارية لأعمال

الإشراف علي تنفيذ الإزدواج لخط سكة حديد (دمياط / المنصورة) بطول ٦٠ كم .

تنفيذ: مكتب فيوتشر كونسلت للإستشارات الهندسية

يرجي التفضل بالإحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٠٢٤/٣/١٤ م

رئيس الادارة المركزيه




بدر عبد التواب بدر

مهندس /







خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع لعمله أعمال الخدمة الإستشارية لأعمال الإشراف علي تنفيذ الإزدواج لخط سكة حديد
(دمياط / المنصورة) بطول ٦٠ كم .

تنفيذ: مكتب فيوتشر كونسلت للإستشارات الهندسية

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد أي محملات علي عقد العملية عاليه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير


مستحضرًا: ٢٤/٣/١٤٠٢م

رئيس الادارة المركزية




مهندس /

بدر عبد التواب بدر


١٢
٢
٢٠٢٤


٢٠٢٤
٢/١٤



۲.۲ —

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

مهندس /

(۱۱) اقرار: کاتباً محل الحکم، ان والنساء:

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والمساكن : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الابرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب النوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

المحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم: إمضاء الكاتب المنوط :

مستخلص رقم (2) جاري

من 2023/12/01 حتى تاريخ 2024/02/29

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عقد رقم : (2024/2023/500) بتاريخ 2023/10/12

العملية : اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال التصميم على تنفيذ الازواج لخط سكة حديد (دمياط / المنصورة) بطول 60 كم

فيوتشر كونسولت للاستشارات الهندسية

المنطقة الثانية - القتال وسيناء


رقم	بند	الوحدة	القيمة	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت في خلال المدة	جولة قيمة الاصل التي تمت حتى الان	جولة قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
اولاً: اعمال الدراسات والتصميمات واعداد الرسومات											
1	حضور اجتماعات و زيارات و تمسيقات و تقارير دورية	المقطوعة	300,000	المقطوعة	30%	5%	35%	105,000			
2	دراسة اتران الميول للاماكن المطلوب بها الدراسة بالمسار	المقطوعة	8,000	5	20%	30%	50%	20,000			
3	اعمال الجسفت وتقارير الجيوتقنية	المقطوعة	500	500	77%	0%	77%	192,500			
4	دراسة المسار مع اعداد دراسة فنية اقتصادية للبدائل	المقطوعة	300,000	المقطوعة	0	0%	0%	0			
5	دراسة هيدرولوجية		4,500	70	14%	26%	40%	126,000			
6	تصميم هندسي تفصيلي		9,000	70	14%	26%	40%	252,000			
الاجمالي (جنيه مصرى)											695,500

أقر بصحة ذلك

تحريراً : 2024/03/06

إستشارى تخطيط المشروع

فيوتشر كونسولت للاستشارات الهندسية



مهندس المشروع

م/ طاهر صلاح

التوقيع:



مدير عام المشروعات

م/ محمود حسين

التوقيع:

(القتال وسيناء)

م/ بدر عبدالنواب بدر

يعتمد،،،

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عقد رقم : (2024/2023/500) بتاريخ 2023/10/12

من 2023/12/01 حتى تاريخ 2024/02/29

بيان بما تم تنفيذه (أعمال الدراسات والتصميمات)

العملية : اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال الاشراف على تنفيذ الازدواج لخط سكة حديد
(دمياط / المنصورة) بطول 60 كم

فيوتشر كونسلت للاستشارات الهندسية

المنطقة الثانية - القتال وسيناء

رقم	بند	بند	الوحدة	كمية البند بالتمتع	كمية ما تم تنفيذه	كمية ما تم اعتماده	نسبة التنفيذ	ملاحظات
أعمال الدراسات والتصميمات واعداد الرسومات								
1	حضور اجتماعات و زيارات و تنسيقات و تقارير دورية	المقطوعة	1	35.0000%	35.0000%	35.0000%	35.0000%	
2	دراسة ائزان الميول للامكن المتطلب بها الدراسة بالمسار	المقطوعة	5	100%	50%	50%	50%	تم تسليم تصميم المسار كله للاستشاري العام للاعتماد
3	اعمال الجسات وتقارير الجيوتقنية	المقطوعة	500	385	385	385	77%	تم اعتمادها من الاستشاري العام بلجمالي 36 جمة
4	دراسة المسار مع اعداد دراسة فنية اقتصادية للبدائل	المقطوعة	1	100%	50%	50%	100%	تم الانتهاء من دراسة تخطيط المسار والبدائل
5	دراسة هيدرولوجية		70	85.71%	40%	40%	85.71%	تم تسليم التصميم كاملا شامل القطاعات والبروفيلات والمساقط الافقية والاعمال الصناعية والدراسة الهيدرولوجية للمسار كله وتم اعتماد 10 كيلو بملاحظات
6	تصميم هندسي تفصيلي		70	85.71%	40%	40%	85.71%	

أقر بصحة ذلك

تحريرا : 2024/03/06

المالك

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع

م/ ظاهر صلاح

التوقيع

استشاري تخطيط المشروع

فيوتشر كونسلت للاستشارات الهندسية

المدير التنفيذي

الإشراف من رئيسة شركة

علام

التوقيع

فوتشر كونسلت