

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٤ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكين البحرية/ الست هو / الأخيوه/ الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الخامس } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة .
تنفيذ مكتب الهندسى للمقاولات .

يرجاء التفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وهو اقالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها جلف العمليه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول مائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ١٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ج
عدد { ١٧ } حصر الأعمال
عدد { ٩ } معمل النطقة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

نزهة لياض



الهيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقناطر

عن عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكين البحرية/ الست هو / الأخيوة/ الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الخامس }
بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إدارة العقود رقم ١٤٦٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢١ مع مكتب الفتح الهندسى للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ١٤

رقم البند	البند	الفئة		مقدار المال المباق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	٢٠	٣م	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري	-	٣٠٠٠٠	-	-	-	٣٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٦	٣م	٦٠٠	٦٠٠	جاري	-	٥١٦٠٠	-	-	-	٥١٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
١٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	-	١٦٥	٣م	٣٠٠	١٤٠٠	جاري	-	٢٨٠٥٠٠	-	-	-	٢٨٠٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٠٦	٣م	٨٥٠	١٢٥٠	جاري	-	٨٥٢٦٠٠	-	-	-	٨٥٢٦٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	٥٠	٢٧	٢م	-	-	جاري	-	١٨٢٠٥٠	-	-	-	١٨٢٠٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	-	١٤٦	٢م	٦٦٠	٦٦٠	جاري	-	٩٦٦٥٢٠	-	-	-	٩٦٦٥٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٣	أعمال توريد خرسانة عادية للحوائط	-	٢١٠٠	٣م	١٢٠٠	١٤٦٥	جاري	-	٣٠٧٦٥٠٠	-	-	-	٣٠٧٦٥٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام الملامات الإرشادية
١٥	أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد (٣٦ / ٥٢)	-	٢٩٠٠٠	طن	١	٠,٦	جاري	-	٤٦٤٠٠	-	-	-	٤٦٤٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٦	أعمال رفع أو خفض منسوب الطابق	-	٤٧٥	عدد	٨	٨	جاري	-	٣٨٠٠	-	-	-	٣٨٠٠	بالمستخلص .
١٧	توريد وتركيب بالوعات مطر	-	٤٥٠٠	عدد	٢	٢	جاري	-	٩٠٠٠	-	-	-	٩٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
	الإجمالي						الإجمالي		٥٤٩٨٩٧٠	-	-	-	٥٤٩٨٩٧٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	الكارتات													١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	-	١٣	٣م	١٧٠٠	١٧٠٠	جاري	-	٢٢١٠٠	-	-	-	٢٢١٠٠	١١- تم توريد عدد (١) حاسب آلى لمركز المعلومات .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٢١٠٠	٢١٠٠	جاري	-	٥٢٥٠٠	-	-	-	٥٢٥٠٠	١٢- تم توريد مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧)
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	-	٣	٢م	٦٦٠	٦٦٠	جاري	-	١٩٨٦٠	-	-	-	١٩٨٦٠	رابطة للخروج فى بعض الميزات لحين التقييم .
	إجمالي الكارتات						إجمالي الكارتات		٩٤٤٦٠	-	-	-	٩٤٤٦٠	مهندس العملية
														الأنم
														التوقيع
														٥٥٩٣٤٣٠
	الإجمالي العام						الإجمالي العام		٥٥٩٣٤٣٠	-	-	-	٥٥٩٣٤٣٠	

رئيس الإدارة المركزية

مهندس :
سلوى سامى صالح



٣٠٨٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٩٩٥٢٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول العامة للطرق والكبارى
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٥٩٨٢٣٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعمدت من

التوقيع

التوقيع
التوقيع

مهندس الإشراف الأنم

مدير الأعمال الأنم
مهندس الشركة الأنم

محمد عبد المنعم

أسم العملية : طريق فاغوس / الحسينية / الملكيين البحرية/ الست هو / الأخويه/ الكباشية حتى طريق فاغوس / الصالحية { القطاع الخامس } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
 أسم المآل : مكتب الفتح الهندسي للمقاولات .
 رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف
 بنسب الميزانية :

قرش		جنيه		بيان المنصرف من المآل		جنيه		قرش	
-		٥٥٩٣٤٣٠		بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		جنيه		قرش	
محجوز		٥٠		١٢٩٩١١		٥٠		٥٠	
مصرح بصرفه		٤٥		٥٩٦٣٦		٤٥		٤٥	
سابق صرفه		٣٠		٢٥٩٨٢		٣٠		٣٠	
٢٩٩٥٢٠٠		٥٥		٢٧٢٩٢		٥٥		٥٥	
٢٥٩٨٣٣٠		-		١٠٠٠٠		-		-	
جمله الإستقطاعات		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
قرش		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
رسوم دفعة اصل		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
رسوم دفعة إضافي		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
أمانات		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
إيرادات		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
جمله الإستقطاعات		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
صافي للبلغ المستحق		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
تحريرا في :		سنة		رئيس المصلحة		علامة		جنيه	
أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات		إمضاء		إمضاء		إمضاء		جنيه	
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف		إمضاء		إمضاء		إمضاء		جنيه	
بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ		إمضاء		إمضاء		إمضاء		جنيه	
تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم		ختم نو التاريخ		الكاتب المنوط		رجوع :		جنيه	
تحريرا في سنة		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
علامات الكتاب المنوطين		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
يتمتع		شيك		شيك		شيك		جنيه	
محب		إذن صرف		إذن صرف		إذن صرف		جنيه	
بمبلغ		رئيس الحسابات		رئيس الحسابات		رئيس الحسابات		جنيه	
تحريرا في سنة		جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
(١) شطب		رقم		الكاتب المنوط		ختم نو التاريخ		جنيه	
(٢) سحب ..		شيك		الكاتب المنوط		الكاتب المنوط		جنيه	
(٣) تقيد في السجل		شيك		الكاتب المنوط		الكاتب المنوط		جنيه	
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم		تحت رقم		رقم التقييد وعلامة كتاب الشطب		رقم التقييد وعلامة كتاب الشطب		جنيه	
تسلمت التحويلة رقم		وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه () وأنني تسلمت		وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه () وأنني تسلمت		وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه () وأنني تسلمت		جنيه	