



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٨٦٠٨٠٨٨.٤٣ جنيه قيمة فرق تعويضات من مستخلص رقم (١) الى مستخلص (١٣) عملية استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من ١٩٠,٠٠٠ كم الى ١٩٥,٠٠٠ كم بطول ٥ كم (اتجاه اكتوبر) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة الذهبى للمقاولات محمد محمد الذهبى على

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريري: ٢٠٢٤/٣/٢٠
عدد المرفقات ()
صور من المستخلص
استماره ٥٠ ع

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيبخ



Handwritten signatures and initials in blue ink.

الهيئة العامة للطرق والكباري الإدارة المركزية

مستخلص جارى (١)

الهيئة العامة للطرق والكباري



(العين)

اجملى التعويضات المستحقة عن عمية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربى لمربع السفنة - العاصمة الإدارية - طينين - مطروح (قطاع المركزية لتنفيذ المسافة من الكم ١٩٠٠٠٠ الى الكم ١٩٥٠٠٠ بطول ٥ كم اتجه أكتوبر بالامر المباشر طبقا لتقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢ مع شركة الذهبى للمقاولات محمد محمد الذهبى على شاملة المدة من ١١ / ٣ / ٢٠٢٢ حتى ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢

العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨٣٠) بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	رقم المستخلص	كدية الاصل	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض جنيه
						من	الى				
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموانع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق لشبانا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يصل لاقبل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المسامى لكامل حدود المشروع طبقا لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	١	١٦٤٩٤٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	١٤	١٠٠,٠٠٠%	٠,٢٣%	١٨٩٦,٨١
٢	بالمتر المكعب حفر باستخدام البلدوز ذلك بناء على توجيهات المنطقة لسرعة تهيؤ الاعمال لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل م ^٣ في حالة الزيادة والنقصان	٢٠,١٠	١	٦٥٧٣٦	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	١٤	١٠٠,٠٠٠%	٠,٣٤%	٤٤٩٢,٤٠
٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتخليطها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) اسفل منسوب العريه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم من منسوب (2 متر) اعلى منسوب العريه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الصخر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة المدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة المدمك لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم. البند لا يشمل قيمة المواد المحجزة	١٢٠,٦٠	١	٧٤٠٦٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	١٤	١٠٠,٠٠٠%	٠,٣٤%	٣٠٣٦٩,٢٠
	السعر ١٢٠,٦ ج ويتكون من ٥٧ جنيه للتوريد والتشغيل لمسافة نقل حتى ٢ كم وعلاوة ١,٢ ج لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٥٥ كم - ٢ كم) محجر اسفلت كس ١٣,٦١١,٣٠٥٣ ج	١٠٨,٦٠	١	٣٠٧٢٦,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	١٤	١٠٠,٠٠٠%	٠,٣٤%	١١٣٤٥,٢٧
	السعر ١٠٨,٦ ج ويتكون من ٥٧ جنيه للتوريد والتشغيل لمسافة نقل حتى ٢ كم وعلاوة ١,٢ ج لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٥ كم - ٢ كم) محجر الخشبية ١٠,٢٠٤٣ = ١٠١,٦ ج	٥٧,٠٠		٤٥٣٦٣,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	١٤	١٠٠,٠٠٠%	٠,٣٤%	٨٧٩١,٣٥
الإجمالي											
											٥٦٨٩٥,٠٣

تحريرا في سنة

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المعظمى عبد الجواد
على الحساب
يدفع الى المقاول مبلغ

مدير عام المشاريع


جواد

روجه لوجه على صحة

مدير المشروع

دا هين محمد السيد

أقر بصحة ذلك



تحريرا في سنة

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طيبيخ



٥٦٨٩٥



طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لمواصفة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١١/١٨/٢٠٢٣
مع شركة الذهبى للمقاولات - محمد محمد الذهبى على شاملة المدة من ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ حتى ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢

العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨٣٠) بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفترة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض جنية
						من	الى				
٢	السعر ١٢٠,٦ ج ويتكون من ٥٧ جنية للتوريد والتشغيل لمسافة نقل حتى ٢ كم و علاوة ١,٢ ج لكل ١ كم (لمسافة النقل المعتمدة ٥٥ كم - ٢ كم) محجر اسفلتس ١٢,٦ = ١,٢ * ٥٣ ج ١٢٠,٦ = ١٢,٦ + ٥٧	٢٠٢٢/٠٦/١٩	١٠٥٢٥	جاري ٢	١٢٠,٦٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	٢	٢,٤٤%	٠,٣٤%	١٠٥,٢٦
						٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	٣٦,٥٩%	١,٠٩%	٥٠٦١,٧٨
						٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	٣٧,٨٠%	١,٣٨%	٦٦٢٢,١١
						٢٠٢٢/٠٦/١٩	٢٠٢٢/٠٦/٠١	١٩	٢٣,١٧%	٠,٣٥%	٣٦٧٠,٤٨
						٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	٢	٢,٤٤%	٠,٣٤%	٣٩٩,٦٦
						٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	٣٦,٥٩%	١,٠٩%	١٩٢١٩,٠٣
						٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	٣٧,٨٠%	١,٣٨%	٢٥١٤٣,٤٣
٢٠٢٢/٠٦/١٩	٢٠٢٢/٠٦/٠١	١٩	٢٣,١٧%	٠,٣٥%	١٥٠٧٥,٤٨						
الإجمالي											
٧٥٥٩٧,٢٣											

تحريراً في سنة ١٤٤٣ هـ
١٢٠,٦٠
١٠٨,٦٠
١٢٠,٦٠ = ١٢,٦ + ٥٧

سبق صرفها الى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً في سنة

أقر بصحة ذلك

راجع لوجود على صحة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المحاسب
م. مصطفى عبد الجواد

عن الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ

مدير عام المشاريع

مدير المشروع

الاستشاري العام (SYSTRA)

المقاول ... استشاري المساحة (SYZ) مدير المشروع (مستشاري)

رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد نصر طيبخ



تحريراً في سنة ١٤٤٣ هـ



مستخلص جارى (4)

طبقا للفتوى رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب الفتوى رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٤) بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢

مع شركة الذهبى للمقاولات محمد محمد الذهبى على شاملة المدة من 2022 / 8 / 13 حتى 2022 / 9 / 12

العدد رقم (830 / 2021 / 2022) بتاريخ 15 / 3 / 2022

رقم البند	نوع العمل	الفترة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		نسبة الأتمام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
						من	الى			
٣	المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (- 2 متر) اسفل منسوب الرصيف و بسلك لا يزيد عن 25 سم من منسوب (- 2 متر) اعلى منسوب الرصيف لاستكمال المنسوب التصديى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبورنيا لا تقل عن 20%) ورشها بالمياه الاسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القسوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل كم بالزيادة أو التخصيم - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحجزة	١٢٠.٦٠	٦٤٥٥.٢٤	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	١٩	61.29%	٢٤٢٨٦.٧٥	
		١٠٨.٦٠	٢٤١٢٨.٦٧	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١٢	38.71%	٢١٤٨٦.٦٥	
		١٢٠.٦٠	٦٤٥٥.٢٤	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	١٩	61.29%	٨١٧٤٧.٢٠	
		١٠٨.٦٠	٢٤١٢٨.٦٧	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١٢	38.71%	٧٢٢٢٢.٣١	
٤	بمكعب توريد و فرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المقذوفة تكسیر كسارات و المطبقة للمواصفات والسك حجم للحبيات 100 مم و الاتريد نسبة المار من ملخل 200 عن 12% وتدرج تدرج بالاستشرافات الخاصة بالمسروع و لا تقل نسبة تحمل كالبورنيا عن 25% والاتريد نسبة المار لوس الجانس عن 30% و الا يزيد التخصيم عن 15% و الا يقل معدل المونة (EV2) من تعبئة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام الآت التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قسوى (لاقل عن 95 %) من كثافة قسوى و لفظة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو التخصيم - السعر يشمل قيمة المواد المحجزة	٢٤٦.٠٠	٣٠٦٦.٧٥	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	١٩	61.29%	٤٢٤١٦.٦٨	
		٢٤٦.٠٠	٣٠٦٦.٧٥	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١٢	38.71%	٣٣٩٩٢.٤٩	
		الإجمالي		٢٧٦٢٥٢.٠٩						

سابق صرفتها الى المقاول

أقر بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

تحريراً في سنة

روجع لوجود على صحة

أقر بصحة ذلك

المحاسب مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المصطفى عبد الجواد

مدير عام المشاريع
عبد الجواد

مدير المشروع
م/ ايمن محمد السيد

الاستشاري العام (SYSTRA)
م/ ايمن محمد السيد

مدير المشروع (XYZ) مدير عام (الاستشاري)
م/ ايمن محمد السيد

المقاول
م/ ايمن محمد السيد

يدفع الى المقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد نصر طيب





طبقا لتقديرات رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ معدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨
مع شركة الذهبى للمقاولات - محمد محمد الذهبى على شاملة المدة من ٢٠٢٢/٩/١٣ حتى ٢٠٢٢/١١/٢

مستخلص جارى (٥)

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٣٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض جنيه
						من	الى				
بشتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و تمخلفات فى مناطق الثلثات الطبيعية لزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقلب العمومية تمهيدا لاصال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
١	٢م اعمال تطهير اشجار وحشائش بسلك ٣٠ سم	٥,٠٠	جارى ٥	٩٢١٨٨,٢٤	٢٠٢٢/١١/٠٢	٢٠٢٢/٠٩/١٣	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٨	٣٥,٢٩	٧,٩٨	١٢٩٨٢,٢٩
								٣١	٦٠,٧٨	٨,٠٥	٢٢٥٥٤,٥١
								٢	٣,٩٢	١,٠٦	١٦٣٧,٧٠
بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (2 متر) اسفل مسلوب الغرمة و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم من مسلوب (2 متر) اعلى مسلوب الغرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبورنيا لا تقل عن ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرشدة والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحجرة											
٣	السعر ١٢٠,٦ ج ويتكون من ٥٧ جنيه للتوريد والتشغيل لمسافة نقل حتى ٢ كم و علاوة ١,٢ ج لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٥٥ كم - ٢ كم) محجر اسفلكس ١,٢*٥٣=٦٣,٦ ج = ١٢٠,٦ - ٦٣,٦ = ٥٧	١٢٠,٦٠	جارى ٥	١١٩٧٨,٣٦	٢٠٢٢/١١/٠٢	٢٠٢٢/٠٩/١٣	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٨	٣٥,٢٩٤	٧,١٣	٣٦٣٥٢,٦٩
								٣١	٦٠,٧٨٤	٩,٤٧	٨٣١٥٤,٥٨
								٢	٣,٩٢٢	٩,٨٥	٥٥٨٠,٠٨
	السعر ١٠٨,٦ ج ويتكون من ٥٧ جنيه للتوريد والتشغيل لمسافة نقل حتى ٢ كم و علاوة ١,٢ ج لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٥ كم - ٢ كم) محجر الخطاطبة ١,٢*٤٣=٥١,٦ ج = ١٠٨,٦ - ٥١,٦ = ٥٧	١٠٨,٦٠	جارى ٥	٢٣١٨٩,٥٨	٢٠٢٢/١١/٠٢	٢٠٢٢/٠٩/١٣	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٨	٣٥,٢٩٤	٧,١٣	٦٣٣٧٤,٥٠
								٣١	٦٠,٧٨٤	٩,٤٧	١٤٤٩٦٥,٣٥
								٢	٣,٩٢٢	٩,٨٥	٩٧٢٧,٨٩
بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المترجحة تكسير كسارات و المطابقة للمواصفات والنسى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الازيد نسبة المر من منقل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع و لا تقل نسبة تحمل كالبورنيا عن ٢٥% و الازيد نسبة الفقاك بجهاز لوس الجلوبس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونه (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميعابسكال ويتم فردا على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول لاقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة القصوى و القلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر لايشمل قيمة المواد المحجرة											
٤	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المترجحة تكسير كسارات سعر المتر المكعب ١٠٠ ج لمسافة نقل ٢٠ كم و علاوة نقل لكل كم زيادة او نقص ١ جنيه لمسافة النقل المعتمدة (٢٠*١٣)=٢٦٠ ج السعر = ١٩٦+٢٦٠=٤٥٦	٢٩٦,٠٠	جارى ٥	١٤٨٨,٧٨	٢٠٢٢/١١/٠٢	٢٠٢٢/٠٩/١٣	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٨	٣٥,٢٩٤	٩,٥٨	١٤٩٠٠,١٣
								٣١	٦٠,٧٨٤	١١,٩٢	٣١٩٢٩,٣٥
								٢	٣,٩٢٢	١٢,٣١	٢١٢٧,٣٦
الإجمالي											٣٥٤٩٣٧,٤٣

سبق صرفها الى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المستخلص محمد الجواد

المعلمب

مدير عام المشاريع

مدير المشروع

الاستشارى العام (SYSTRA)

مستشارى (الاستشارى)

المقاول (XYZ)

على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ



تجدد

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طبيخ

تحريراً فى سنة /

طبعة للقرن رقم: (81) لسنة 2012 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2012 طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (124) بتاريخ 18/11/2022
 مع شركة الذهبى للمقاولات - محمد محمد الذهبى على شاملة العدة من 2022 / 11 / 03 حتى 2022 / 12 / 28

مستخلص جارى (6)

2022 / 3 / 15 بتاريخ (2022 / 2021 / 830)

نظير رقم

رقم البند	نوع العمل	كمية الإعمال	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض	رقم البند
					من	إلى					
1	2م أعمال تطوير اشجار وحشائش بسبك 30 سم	3791,57	جاري 6	2022/11/02	2022/11/30	2022/11/02	28	50.00%	9.60%	885,98	1
					2022/12/18	2022/12/01				1527,39	
2	3م حفر وتحميل ونقل لآلية الرائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق مع ارتكبة الميول	4443,19	جاري 6	2022/11/02	2022/11/30	2022/11/02	28	50.00%	9.85%	44035,02	2
					2022/12/18	2022/12/01				64957,25	
3	السعر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب (- 2 متر) اسفل مسوب الترمه و بسبك لا يزيد عن 25 سم من مسوب (-2 متر) اعلى مسوب الترمه لاستكمال المسوب التسميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) وبشها بالعماد الاصواترة الوصول الى نسبة الرطوبة المعالوية والتمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1,4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشويرات وتخليط واختيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم - البند لا يشمل قيمة المواد الحجرية	28953,22	جاري 6	2022/11/02	2022/11/30	2022/11/02	28	50.00%	9.85%	104150,45	3
					2022/12/18	2022/12/01				227391,47	
					2022/11/30	2022/11/02				216811,18	
					2022/12/18	2022/12/01				319824,00	
					2022/11/30	2022/11/02				17508,43	
					2022/12/18	2022/12/01				9969,54	
4	بمتر المكعب توريد و فرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الاحجار السائبة المترجرة كسور كسرات و المطابقة للمواصفات والسج حجم للصبغات 100 سم و التزييد نسبة العار من ملعل 200 عن 12% والتدرج القاره بالانشادات الخاصة بالمشروع و لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والتزييد نسبة ملعل جهاز لوس الجوتس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل العرونة (EV2) من تجربة نوع التعميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فربما على خبطين باستخدام آلات التسوية الحثية حتى لا يزيد سبك الطبقة بعد تمام التمهك عن 25 سم و يشها بتمية الاسولية للوصول الى نسبة الرطوبة المعالوية والتمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة القصوى) (لا تقل عن 95%) من الكثافة القصوى و الفقة لشمل (بماد التجارب المعنوية والحثية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد الحجرية	6182,26	جاري 6	2022/11/02	2022/11/30	2022/11/02	28	50.00%	12.31%	112633,36	4
					2022/12/18	2022/12/01				158656,57	
الإجمالي											1317600,62

سبق صرفها الى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المعينة بظهوره وقتره

تحريراً في سنة

المستخلص
 مدير عام المقاولات المركزية والإدارية
 (المستخلص على الميزانية)
 يتبع الى المقاول مبلغ
 على الحساب

مدير عام المقاولات
 مدير المشروع
 الاستشاري العام (SYSTRA)
 د/ ايمن محمد السيد



ملاحظة هامة
 رئيس الإدارة المركزية
 نصر محمد نصر طيب

تحريراً في سنة



طبعا للفاصل رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المحل بموجب الفانون رقم (١٧٢) لسنة ٢٠٢١ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨
مع شركة الذهبى للمقاولات محمد محمد الذهبى على شاملة العدة من 2022 / 12 / 29 حتى 2023 / 02 / 1

مستخلص جزى (7)

2022 / 3 / 15 بتاريخ (2022 / 2021 / 830)

العقد رقم

رقم البند	نوع العمل	لقنة	رقم المستخلص	ثمنية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
						من	الى			
٢	٣٦ حفر و تحميل ونقل الاتربة الرطبة لمسافة 500 متر من محور الطريق مع اربكة الميول	٢٠,١٠	٧	٧١٨٧,٨٣	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	8.57%	١٧٩٩,٣٤
						٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	88.57%	٢٢٧٣٩,١٩
						٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	2.86%	١٠٣١,٩٧
٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (- 2 متر) اسفل منسوب الترمه و بسلك لا يزيد عن 25 سم من منسوب (- 2 متر) اعلى منسوب الترمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفوروتا لا تقل عن 20%) ورشها بالمياه الاسوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالهرسات للوصول الى الصلابة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقة للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإثراء (زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل كم بالزيادة أو التقصان - لسعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحضرة	١٢٠,٦٠	٧	١١٠٠٣,٢١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	8.57%	٢١٧٨٣,٧٨
						٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	88.57%	٢٧٥٢٩٣,٢٢
						٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	2.86%	١٢٤٩٣,٥٧
						٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٣	8.57%	٧٠١,٧٤
						٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	88.57%	٨٨٦٨,٢١
						٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	2.8571%	٤٠٢,٤٦
٤	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة تلميس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المقترحة تكسير كسرات و المطابقة للمواصفات والقسى حجم لتحبيبات 100 مم و التزويد نسبة المر من مخلوط 200 عن 12% والفرد هوزر بالانتريلت الخاصة بالمسوخ و لا تقل نسبة تلميس الفلوروتا عن 25% والتزويد نسبة لغطف جهاز لوس الجروس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل مغزل المرونه (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الابد مسك الطبقة بعد تلمس السلك عن 25 - ورشها بالمياه الاسوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالهرسات للوصول لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو التقصان - سعر لايشمل قيمة المواد المحضرة	٢٩٦,٠٠	٧	٧٢٣٦,٠٦	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	8.57%	٣١٨٣٤,٣٥
						٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	88.57%	٣٩٠٤٢٠,٥٣
						٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	2.8571%	١٨٩٠٩,٦٨
						الإجمالي				

سبق صرفتها الى المقاول

اقر بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وفتره

تحريراً في سنة

رؤس فوجد على صحة

مدير عام الميزان المالية والإدارية
الاستشاري محمد حجاز

المحاسب

مدير عام المشاريع

مدير المشروع

الاستشاري العام (SYSTRA)

الاستشاري المتابعة (XYZ) مدير المشروع (الاستشاري)

المقاول

حتى الحساب

يبلغ الى المقاول مبلغ



رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طيبيخ

تحريراً في سنة



طبقا للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لمواصفة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٨

مستخلص جارى (٨)

مع شركة الذهبى للمقاولات - محمد محمد الذهبى على شاملة المدة من ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٠٢ حتى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٣

العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨٣٠) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ١٥

رقم البند	نوع العمل	الفترة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض جنية
						من	الى				
٢	حفر وتحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق مع ارتكبة الميول	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٣٤٠٠٠٠٠	٢٣٤٠٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠٢	٢٧	%٦٧,٥٠	%٢٥,٠٠	٧٩٣٧,٠٦
						٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٠١	١٣	%٣٢,٥٠	%٣١,٤٠	٤٧٩٩,٨٦
٣	السعر ١٢٠,٦ ج ويتكون من ٥٧ جنية للتوريد والتشغيل لمسافة نقل حتى ٢ كم وعلاوة ١,٢ ج لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٥٥ كم - ٢ كم) محجر اسفلكس ١,٢*٥٣*٦٣ ج	٢١٥٩,٢٠	١٢٠,٦٠	٢١٥٩,٢٠	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠٢	٢٧	%٦٧,٥٠	%٢٥,٠٠	٤٣٩٤٢,٤٢
						٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٠١	١٣	%٣٢,٥٠	%٣١,٤٠	٢٦٥٧٣,٧٧
						٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠٢	٢٧	%٦٧,٥٠	%٢٥,٠٠	١٥٣٨٧٩,١١
						٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٠١	١٣	%٣٢,٥٠	%٣١,٤٠	٩٣٠٥٦,٩٧
٤	السعر ١٠٨,٦ ج ويتكون من ٥٧ جنية للتوريد والتشغيل لمسافة نقل حتى ٢ كم وعلاوة ١,٢ ج لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٥ كم - ٢ كم) محجر الخطاطية ١,٢*٤٣*٥١,٦ ج	٨٣٩٦,٦٥	١٠٨,٦٠	٨٣٩٦,٦٥	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠٢	٢٧	%٦٧,٥٠	%٢٥,٠٠	٧٤٤٨١١,٩٣
						٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٠١	١٣	%٣٢,٥٠	%٤١,٣٥	٤٧٩٨٩١,٧١
الإجمالي											
١٥٥٤٨٩٢,٨٢											

تحريراً في سنة / / أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها الى المقاول

روجع لوجده على صحة

المقاول استشاري المساحة (XYZ) مدير المشروع (الاستشاري) الاستشاري العام (SYSTRA) مدير المشروع / مدير عام المشاريع المحاسب مدير عام الشؤون المالية والإدارية / المصطفى عبد الجواد

على الحساب يدفع الى المقاول مبلغ ملاحقة الفوات

رئيس الإدارة المركزية نصر محمد نصر طبيخ



تحريراً في سنة / /



طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢

مستخلص جارى (٩)

مع شركة الذهبى للمقاولات محمد محمد الذهبى على شاملة المدة من ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٤ حتى ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٢٨

التقدير رقم (٨٣٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١) بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفترة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
						من	الى				
٢	٣م حفر و تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق مع ارتكبة الميول	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٩ جاري	٦٩٠,٦٣٩	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٣٩,١٣	%٣١,٤٠	١٧٠,٥٦,٥٦
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٨	%٦٠,٨٧	%٣١,٧٤	٢٦٨١٩,٧٢
٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (- 2 متر) اسفل مسلوب الغرمة و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم من مسلوب (- 2 متر) اعلى مسلوب الغرمة لاستكمال المسلوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (سبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى الصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٩ جاري	٢٦١١,٢٠	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٣٩,١٣	%٣١,٤٠	٣٨٦٩٣
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٨	%٦٠,٨٧	%٣١,٧٤	٦٠٨٤١
						٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٣٩,١٣	%٣١,٤٠	٤٠٧٧٣
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٨	%٦٠,٨٧	%٣١,٧٤	٦٤١١١
٤	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المترجة تكسير كسرات و المطابقة للمواصفات و الصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الازيد نسبة المار من منفذ ٢٠٠ عن ١٢% و اللدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع و لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% و الازيد نسبة القاعد بجهاز اومن الجونس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المروره (EV2) من تجربة لوح التعميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحثيثة على الازيد بسك لطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى الصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة القصوى و الفلة تشمل اجراء التجارب المعصلية والمقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر ليشمل قيمة المواد المحجورة	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٩ جاري	٦٠٥٤,٦٣	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٣٩,١٣	%٤١,٣٥	٢٨٩٩٨١
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٨	%٦٠,٨٧	%٤٢,٧٨	٤٦٦٦٨١
6-1	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسى لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م,٠٨ سم دولوميت مترجج + ٠,٤ مزل حرش + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + فيبر على ان يكون السن نظيف و مسلول خالى من الشوائب والطفلة والاملاح و المواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسى على ان تطاب لكل مسطح لا يقل عن ٥ متر راسى	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٩ جارى	٣٣٠,١٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٣٩,١٣	%٥٨,٢٢	٢٦٦٩٠٠,٢١
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٨	%٦٠,٨٧	%٦١,٠٤	٤٣٥٢٨٨,٠٦
6-2	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٣م,٠٨ سم دولوميت مترجج + ٠,٤ مزل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + فيبر على ان يكون السن نظيف و مسلول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة والاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٩ جارى	١٠٧,١	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٨	%٣٩,١٣	%٥٨,٢٢	٥٣٦٧٨,٣٣
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٢٨	٢٨	%٦٠,٨٧	%٦١,٠٤	٨٧٥٤٤,١٠
الإجمالى											
١٨٤٨٣٦٥,٦٠											

سبق صرفها الى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً في سنة

رؤج فوجد على صحة

مدير علم الشئون المالية والإدارية
 (المستخلص عبد الجواد)

الحساب

مدير عام المشاريع

مدير المشروع

الاستشاري العام (SYSTRA)

مدير المشروع (الاستشاري)

المطول

على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ

٥٨٨

٥٨٨

٥٨٨



رئيس الإدارة المركزية
 نصر محمد نصر طبيخ



تحريراً في سنة /



مستخلص جارى (١٠)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨
مع شركة الذهبى للمقاولات - محمد محمد الذهبى على شاملة المدة من ٢٠٢٣ /٠٤/٢٩ حتى ٢٠٢٣ /٠٧/١٨

العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢ / ١٥) بتاريخ (٢٠٢٢ / ٢٠ / ٢١ / ٨٣٠)

رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
						من	الى				
٢	٣م حفر و تحميل ونقل الاتربة الزلدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق مع ارتكبة الميول	٢٠,١٠	جارى ١٠	١٠١٢,٧٠	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٤/٢٩	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢	%٢,٤٧	%٣١,٧٤	١٥٩,٥٣
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٨,٢٧	%٣٢,٥٢	٢٥٣٣,٤٠
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٧,٠٤	%٣٢,٥٢	٢٤٥١,٦٨
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٨	١٨	%٢٢,٢٢	%٣٢,٥٢	١٤٧١,٠١
٣	السعر ١٠٨,٦ ج ويتكون من ٥٧ جنيه للتوريد والتشغيل لمسافة نقل حتى ٢ كم و علاوة ١,٢ ج لكل ا كم (مسافة النقل المعتمدة ١٥ كم - ٢ كم) محجر الخطاطبة ١,٢٠٤٣ = ٥١,٦ جنيه و عليه يكون السعر ٥٧ جنيه ١٠٨,٦٠ = ٥١,٦٥	١٠٨,٦٠	جارى ١٠	٣١٦٨,٧٥	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٤/٢٩	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢	%٢,٤٧	%٣١,٧٤	٢٦٩٦,٩٣
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٨,٢٧	%٣٢,٥٢	٤٢٨٢٩,٧٠
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٧,٠٤	%٣٢,٥٢	٤١٤٤٨,١٠
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٨	١٨	%٢٢,٢٢	%٣٢,٥٢	٢٤٨٦٨,٨٦
٤	علاوة مسافة النقل للمسافة المعتمدة (٢١٦ كم) ١.٠ ج/كل ١ كم زيادة او نقص عن ٢٠ كم سعر البند = ١٠٠٠ جنيهها الاجمالي = ١٠٠٠ + ١٩٦ = ٢٩٦ جنيهها	٢٩٦,٠٠	جارى ١٠	٢١٧٠,٠٢	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٤/٢٩	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢	%٢,٤٧	%٤٢,٧٨	٦٧٨٤,٨٦
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣٨,٢٧	%٤٤,١٦	١٠٨٥٥٧,٨٤
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٧,٠٤	%٤٤,١٦	١٠٥٠٥٥,٩٧
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٨	١٨	%٢٢,٢٢	%٤٤,١٦	٦٣٠٣٣,٥٨

1/2

EntTrans CONSULTING
مشروع القطر الكهربائي السريع

<p>بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة اساس (subballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة تكسير كسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع و لا تقل نسبة تحمل كالمقورنيا عن ٨٠% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميغاباسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر لايشمل قيمة المواد المحجرية -السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع - السعر يشمل الكارثة طبقا للقائمة الموحدة</p>										
٣٨٣٣٤,٨٦	%٤٢,٧٨	%٢,٤٧	٢	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/١٨	11098.40	جارى ١٠	٣٩٧,٠٠	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة اساس (subballast) من احجاراصلبة متدرجة تكسير كسارات سعر المتر المكعب ١٠٠ جنيها
٦١٣٣٥٧,٧٦	%٤٤,١٦	%٣٨,٢٧	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١					
٥٩٣٥٧٢,٠٣	%٤٤,١٦	%٣٧,٠٤	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١					
٣٥٦١٤٣,٢٢	%٤٤,١٦	%٢٢,٢٢	١٨	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٧/٠١					
<p>بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسى لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٣م٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + فيبر على ان يكون السن نظيف و مغسول خالى من الشوائب والطفلة و الاملاح و المواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيها بعد اول ١٠ متر راسى على ان تضاف لكل مسطح لا يقل عن ٥ متر راسى</p>										
١٩٦٤٢,٦٢	%٦١,٠٤	%٢,٤٧	٢	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٣٦٧١,٢٣	جارى ١٠	٣٥٥,٠٠	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم
٣٢٧٧٠,٤,١٩	%٦٥,٧٠	%٣٨,٢٧	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١					
٣١٧١٣٣,٠٨	%٦٥,٧٠	%٣٧,٠٤	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١					
١٩٠٢٧٩,٨٥	%٦٥,٧٠	%٢٢,٢٢	١٨	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٧/٠١					
<p>بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكثاف و الميول الجانبية تتكون من ٣م٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٠,٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + فيبر على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح و المواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف</p>										
١٨٣٤,٩٤	%٦١,٠٤	%٢,٤٧	٢	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٥٥,٣٤	جارى ١٠	٢٢٠,٠٠	المتر المكعب توريد و صب خرسانه عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكثاف و الميول الجانبية
٣٠٦١٢,٨٦	%٦٥,٧٠	%٣٨,٢٧	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١					
٢٩٦٢٥,٣٥	%٦٥,٧٠	%٣٧,٠٤	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١					
١٧٧٧٥,٢١	%٦٥,٧٠	%٢٢,٢٢	١٨	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٧/٠١					
الإجمالي										
٢٩٣٧٩٠,٧,٤٢										

سبق صرفها الى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

سنة

تحريراً في

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب

على الحساب

المحاسب

ينفع الى المقاول مبلغ

مدير عام المشاريع

مدير المشروع

م/ ايمن محمد السيد

روجع لوجد على صحة

الاستشاري العام (SYSTRA)

م/ ايمن محمد السيد

الفرصة تلك

مدير المشروع (الاستشاري)

م/ ايمن محمد السيد

الاستشاري المساحة (XYZ)

م/ ايمن محمد السيد

المقاول

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طبيخ



تحريراً في / سنة

الهيئة العامة للطرق والكباري الإدارة المركزية

مستخلص جارى (١١)

العقد رقم (٢٠٢٢ / ١٠١١ / ٨٣٠) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري



اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأحبال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الفلتر الكهربائي السريع (عين السخنة - العاصمة الإدارية - العنبرين - مطروح) قطاع المركزية لتنفيذ المسافة من الكم ١٩٠٠٠٠ الى الكم ١٩٥٠٠٠ بطول ٥ كم تجاه لكتوبر بالامر المباشر

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ١٨

مع شركة الذهبى للمقاولات - محمد محمد الذهبى على شاملة المدة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٩ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٦

رقم البند	نوع العمل	الفترة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض جنيه
						من	الى				
5	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة اساس (subballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة تكسير كسارت والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ محاسبكالا والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات النسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول القصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم الزيادة او النقصان - السعر لايشمل قيمة المواد المحجيرة -السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع - السعر يشمل الكارثة طبقا للقائمة الموحدة	٣٢٧,٠٠	جارى ١١	٧٣٦٣,٠٤	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٩	٢٠٢٣/٠٧/٣١	١٣	%٤٤,٨٣	%٤٤,١٦	٤٧٦٦٢٧,٧٦
		علاوة مسافة النقل لمسافة ٢٤٢ كم ١,٠ جنيها لكل ١ كم زيادة عن ٢٠ كم (٢٠٠ - ٢٤٢) = ١٢٢ ج					٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٦	%٥٥,١٧	%٤٤,١٦
6-1	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الاكثاف والمويل الجانبية تتكون من ٣م٠٠٨ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م٠٠٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + فيبر على ان يكون السن نظيف ومفسول خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب الرتبة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيها بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح لا يقل عن ٥ متر راسي	٣٥٥,٠٠	جارى ١١	٢٣٦٠,٦٨	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٩	١٣	%٤٤,٨٣	%٦٥,٧٠	٣٥١٣٧١,٢٦	
		بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم					٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٦	%٥٥,١٧	%٦٥,٧٠	٤٣٢٤٥٦,٩٤
6-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكثاف والمويل الجانبية تتكون من ٣م٠٠٨ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م٠٠٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + فيبر على ان يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب الرتبة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠,٠٠	جارى ١١	١٠٩,٦٥	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٩	١٣	%٤٤,٨٣	%٦٥,٧٠	٧١٠٤٦,٣٩	
		بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكثاف والمويل الجانبية					٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٦	%٥٥,١٧	%٦٥,٧٠	٨٧٤٤١,٧٢
الإجمالى											
٢٠٠٥٥٦٢,٨٥											

سبقي صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

تحريراً في سنة

رؤج فوج على صحة

مدير عام الشؤون الفنية والإدارية
المصطفى عبد الجواد

المصنوب

مدير عام المشاريع

مدير المشروع

الاستشاري العام (SYSTRA)

مدير المشروع (الاستشاري)

المقاول

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طبيخ



تحريراً في سنة /

مستخلص رقم (13) ختامي طبقاً لتقارير رقم : (81) لسنة 2017 المعدل بموجب التقرير رقم (173) لسنة 2022 طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (125) بتاريخ 18 / 11 / 2023

العدد رقم (630 / 2021 / 2022) بتاريخ 16 / 3 / 2022 مع شركة الذهبى للمقاولات محمد محمد الذهبى على - شاملة المدة من 2023 / 09 / 13 حتى 2023 / 09 / 13

رقم البند	نوع العمل	الفترة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		نسبة الأيام	نسبة التوبيخات	قيمة التوبيخ جانبه
						من	الى			
1	2م اعمال تطهير اشجار وحشائش بسماك 30 سم	2022-09-13	13	1242.46	2022-09-13	2022-09-13	2022-09-13	100%	37.01%	21823.07
6-1	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسى لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من 3م0.8 من دولوميت متدرج + 0.4م رمل حرش + 350 كجم اسمنت بورتلاندى عادى + فيبر على ان يكون السن نظيف ومغسول خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد القوية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2022-09-13	13	10722.48	2022-09-13	2022-09-13	2022-09-13	100.0%	65.70%	2508111.23
6-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسى لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من 3م0.8 من دولوميت متدرج + 0.4م رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندى عادى + فيبر على ان يكون السن نظيف ومغسول خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد القوية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	2022-09-13	13	111.21	2022-09-13	2022-09-13	2022-09-13	100.0%	65.70%	208874.75
7	بالمتر الطولي توريد ولحام وتركيب مواسير HDDE-N-17 قطر 12 بوصة (315 مم)	2022-09-13	13	18.00	2022-09-13	2022-09-13	2022-09-13	100.0%	51.44%	88888.32
اجمالي التوبيخات لمستخلص 13										
اجمالي اعمال التوبيخات خلال الفترة من 2022/3/16 حتى 2023/9/15										
2830727.37										
18,608,088.44										

سبق صرفها الى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً في سنة

المحاسب
 مدير عام الشؤون المالية والإدارية
 / مصطفى كمال محمد
 على الحساب
 يدفع الى المقاول مبلغ

مدير عام المشروع
 / امين محمد السيد
 روجع فوجد على صفة

مدير المشروع
 الاستشاري العام (SYSTRA)
 / محمد محمد السيد

المقاول
 مدير المشروع (XYZ)
 / محمد محمد السيد



تحريراً في سنة /