



المنطقة السادسة بني سويف

محور الفشن علي النيل

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

بالاشارة الي مشروع محور الفشن علي النيل في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١ تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٨٤٥٠٢٢٨٠.٠٩ جنيه (فقط اربعة وثمانون مليوناً وخمسمائة واثنين الف ومائتين وثمانون جنيهاً وتسعة قروش لا غير) قيمة فروق اسعار عناصر التكلفة لبنود الاعمال عن المستخلص جاري رقم (١٦) الخاص بالمشروع عاليه .

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

تحريرا في ٢٣/٠٣/٢٠٢٥

مرفقات

١- عدد ٢ نسخة اصل فروق اسعار ١٦


٢- اصل استمارة ٥٠

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة - بني سويف



مهندس /

م / احمد عراقي حسين



٢٠٢٥/٠٣/٢٢

تحية طيبة و بعد ،،،

برجاء التكرم من سيادتكم اتخاذ اللازم والتوجيه بالمراجعته والاعتماد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

مرفق عدد ٣ نسخة اصل من فروق الاسعار

$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

م. / هاني تادرس

شركة المصنوع أنترناشيونال للمطاولات والتجارة
ش.م.م.
رقم: ٢٨٧٢٠ - ٢٠١٦/٧٠٧
مكتب: ٥٠١٦٦٥/٥١٠/٥٠٠

(استمارة رقم ٥٠ « ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

المهبط العامة للطرق والكبارى

قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

الطلبات طيه ، أو : الشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : الدفع الإلكتروني


شيك على الخارج { صاحب الحق أم : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة }

يسحب باسم : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

(١)

رقم : _____
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ _____

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٨٤٥,٠٢٨,١٩
الجملة		٨٤٥,٠٢٨,١٩

(ب) الكاتب المتوط _____
الختم ذو التاريخ

بيانات		
نوع الخصم	قسم	فرع
	جنيه	قروش
	٨٤٥,٠٢٨,١٩	٨٤٥,٠٢٨,١٩
	٨٤٥,٠٢٨,١٩	٨٤٥,٠٢٨,١٩

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم
	المبلغ المدين قيمه خروق الاسعار عناصر التكلفة المتفرعة عن مشروع رقم (١٢٦) جارى عليه اعلاء تنص على انشاء محور الضيق على النيل في المأوفة من الطريق الصحراوي حتى الطريق البري في القنطرة بطول ٨,٦٥ كم بما لا يتعدى ٨,٦٥ كم من اطراد الطريق حتى جسر النيل	إجمالي الأصل
	عقود اتمت لقطع قطع	جنيه
	بيانات الاستقطاعات	قروش
	عادي إضافي	دفعه توقيع
	قروش جنيه	قروش
	قروش جنيه	رسم الدفعة
	قروش جنيه	قروش جنيه
	قروش جنيه	قروش جنيه

رؤس



علامة _____
سنة ٢٠٢ _____

في _____

(١) إقرار كاتب المهجرات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____ بتاريخ : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ _____

يعتمد سحب : _____

إذن صرف : _____

في _____ سنة ٢٠٢ _____ بمبلغ _____

مدير أو رئيس الحسابات

الختم ذو التاريخ

(د) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح - ع ») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

سحب (٣) شريك

قيد في سجل (٤) الشيكات

أدرج في كشف (٥) الشيكات

استلمت (٦) الشيكات

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____

في _____ سنة ٢٠٢ _____



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقى (طريق الجيش) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق الصحراوي الشرقى الى كوبرى النيل


فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٠-١٠-٢٠٢٤ الى ١٢-١٢-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
اولا : اعمال الكبارى :-																
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع دقها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	سولار	بالعدد	٢٦٨٠٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	١	٢٣١٨٨	٢٣١٨٨	٦٢١٤٤.٩٣	٣.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٨٠١.١٠
		سولار	بالعدد	٢٦٨٠٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	١	٤٣٤٧٨	٤٣٤٧٨	١١٦٥٢١.٧٤	٣.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٣٣٧٧.٠٦
		سولار	بالعدد	٢٦٨٠٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	١	٣٣٣٣٣	٣٣٣٣٣	٨٩٣٣٣.٣٣	٣.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٥٨٩.٠٨
٩	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري	سولار	م٣	١٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٢٨٩٤	٢٣١٨٨	٦٧١.٠٧٢	٦٧١.٠٧٢	٢٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٢٩٦٦.١٢
		سولار	م٣	١٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٢٨٩٤	٤٣٤٧٨	١٢٥٨.٢٦١	١٢٥٨٢٦.٠٩	٢٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٤٣١١.٤٨
		سولار	م٣	١٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٢٨٩٤	٣٣٣٣٣	٩٦٤.٦٦٧	٩٦٤.٦٦٧	٢٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٨٦٣٨.٨٠
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر والبلاطات الانتقالية اجهاد خرسانة مسلحة لايقبل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لايقبل عن ٤٠٠ كجم / م٣	سولار	بالعدد	٢١٥٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٩٠	٢٣١٨٨	٢٠.٨٧٠	٤٤٨٦٩.٥٧	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٤٣٣٤.٧٤
		سولار	بالعدد	٢١٥٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٩٠	٤٣٤٧٨	٣٩.١٣٠	٨٤١٣٠.٤٣	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٨١٢٧.٦٣
		سولار	بالعدد	٢١٥٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٩٠	٣٣٣٣٣	٣٠.٠٠٠	٦٤٥٠٠.٠٠	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٦٢٣١.١٨
		اسمنت	م٣	٢١٥٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٩٠	٢٣١٨٨	٢٠.٨٧٠	٤٤٨٦٩.٥٧	٢٣.٢٠%	١٥٢.٧٠٠	٥١٠.٦٠٠	٢.٣٤٣٨	٢٤٣٩٨.٤٧
		اسمنت	م٣	٢١٥٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٩٠	٤٣٤٧٨	٣٩.١٣٠	٨٤١٣٠.٤٣	٢٣.٢٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٤٨٤٦٩.٧١
		اسمنت	م٣	٢١٥٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٩٠	٣٣٣٣٣	٣٠.٠٠٠	٦٤٥٠٠.٠٠	٢٣.٢٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٣٧١٦٠.١١
١١-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م٣	اسمنت	م٣	٢٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٩٠	٢٣١٨٨	٢٠.٨٧٠	٤١٧.٣٩	٦٥.٠٠%	١٥٢.٧٠٠	٥١٠.٦٠٠	٢.٣٤٣٨	٦٣٥.٨٩
		اسمنت	م٣	٢٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٩٠	٤٣٤٧٨	٣٩.١٣٠	٧٨٢.٦١	٦٥.٠٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	١٢٦٣.٢٤
		اسمنت	م٣	٢٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٩٠	٣٣٣٣٣	٣٠.٠٠٠	٦٠٠.٠٠	٦٥.٠٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٩٦٨.٤٩
١٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري حتى ارتفاع اعلى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات	سولار	م٣	٣٠٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	١٩٥	٢٣١٨٨	٤٥.٢١٧	١٣٥٦٥٢.١٧	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٣١٠٥.٠٢
		سولار	م٣	٣٠٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	١٩٥	٤٣٤٧٨	٨٤.٧٨٣	٢٥٤٣٤٧.٨٣	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٤٥٧١.٩٠
		سولار	م٣	٣٠٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	١٩٥	٣٣٣٣٣	٦٥.٠٠٠	١٩٥٠٠٠.٠٠	١٠.٠٠%	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٨٨٣٨.٤٦
		اسمنت	م٣	٣٠٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	١٩٥	٢٣١٨٨	٤٥.٢١٧	١٣٥٦٥٢.١٧	٢١.٤٠%	١٥٢.٧٠٠	٥١٠.٦٠٠	٢.٣٤٣٨	٦٨٠٣٩.٨٣
		اسمنت	م٣	٣٠٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	١٩٥	٤٣٤٧٨	٨٤.٧٨٣	٢٥٤٣٤٧.٨٣	٢١.٤٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	١٣٥١٦٧.١٣
		اسمنت	م٣	٣٠٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	١٩٥	٣٣٣٣٣	٦٥.٠٠٠	١٩٥٠٠٠.٠٠	٢١.٤٠%	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	١٠٣٦٢٨.١٣
اجمالي ٥٥٨,٦٢٣.٥٧																



مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٦-١٠-٢٠٢٤ الى ٢٣-١٢-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٢ع)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٢-١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي علي مجري النيل- علي مجري النيل ارتفاع من ٦-٩ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات أو البلاطات	سولار	٣م	٤٧٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٦٤	٠.٢٣١٨٨٤	١٤.٨٤١	٦٩٧٥٠.٧٢	%٣.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٠٢١.٥٣
		سولار	٣م	٤٧٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٦٤	٠.٤٣٤٧٨٣	٢٧.٨٢٦	١٣٠٧٨٢.٦١	%٣.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٣٧٩٠.٣٧
		سولار	٣م	٤٧٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٦٤	٠.٣٣٣٣٣٣	٢١.٣٣٣	١٠٠٢٦٦.٦٧	%٣.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٩٠٥.٩٥
		اسمنت	٣م	٤٧٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٦٤	٠.٢٣١٨٨٤	١٤.٨٤١	٦٩٧٥٠.٧٢	%١٣.٥٠	١٥٢.٧٠٠	٥١٠.٦٠٠	٢.٣٤٣٨	٢٢٠٧٠.١٤
		اسمنت	٣م	٤٧٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٦٤	٠.٤٣٤٧٨٣	٢٧.٨٢٦	١٣٠٧٨٢.٦١	%١٣.٥٠	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٤٣٨٤٤.٢٩
		اسمنت	٣م	٤٧٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٦٤	٠.٣٣٣٣٣٣	٢١.٣٣٣	١٠٠٢٦٦.٦٧	%١٣.٥٠	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٣٣٦١٣.٩٦
١-٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأنفاق والبراخ والحواظ السائدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠كجم/م٣	سولار	٣م	٢٧٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٧٥٩	٠.٢٣١٨٨٤	١٧٦.٠٠٠	٤٧٥٢٠٠.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٤٥٩٠٧.٨٨
		سولار	٣م	٢٧٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٧٥٩	٠.٤٣٤٧٨٣	٣٣٠.٠٠٠	٨٩١٠٠٠.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٨٦٠٧٧.٢٧
		سولار	٣م	٢٧٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٧٥٩	٠.٣٣٣٣٣٣	٢٥٣.٠٠٠	٦٨٣١٠٠.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٦٥٩٩٢.٥٧
		اسمنت	٣م	٢٧٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٧٥٩	٠.٢٣١٨٨٤	١٧٦.٠٠٠	٤٧٥٢٠٠.٠٠	%٢٠.٧٠	١٥٢.٧٠٠	٥١٠.٦٠٠	٢.٣٤٣٨	٢٣٠٥٥٢.٢٩
		اسمنت	٣م	٢٧٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٧٥٩	٠.٤٣٤٧٨٣	٣٣٠.٠٠٠	٨٩١٠٠٠.٠٠	%٢٠.٧٠	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٤٥٨٠١٢.٥١
		اسمنت	٣م	٢٧٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٧٥٩	٠.٣٣٣٣٣٣	٢٥٣.٠٠٠	٦٨٣١٠٠.٠٠	%٢٠.٧٠	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٣٥١١٤٢.٩٢
٢١ - أ	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	سولار	طن	٢٣٠٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٨٩١	٠.٢٣١٨٨٤	٢٠٦.٦٠٨٧	٤٧٥٢٠٠.٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٢٩٥٣٩.٣٨
		سولار	طن	٢٣٠٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٨٩١	٠.٤٣٤٧٨٣	٣٨٧.٣٩١٣	٨٩١٠٠٠.٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٤٣٠.٣٨٦.٣٣
		سولار	طن	٢٣٠٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٨٩١	٠.٣٣٣٣٣٣	٢٩٧.٠٠٠٠	٦٨٣١٠٠.٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٣٢٩٩٦٢.٨٦
		حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٨٩١	٠.٢٣١٨٨٤	١.٠٠٠٠	٢٣٠٠٠.٠٠	%٦٨.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٠٥٩.٥٠٠	٢.٣٧٧٤	٣٧١٨٣.٠٢
		حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٨٩١	٠.٤٣٤٧٨٣	٣٨٧.٣٩١٣	٨٩١٠٠٠.٠٠	%٦٨.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٠٥٩.٥٠٠	٢.٣٧٧٤	١٤٤٠.٤٣٧٦.٩٢
		حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٨٩١	٠.٣٣٣٣٣٣	٢٩٧.٠٠٠٠	٦٨٣١٠٠.٠٠	%٦٨.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٠٥٩.٥٠٠	٢.٣٧٧٤	١١٠.٤٣٣٥٥.٦٤
اجمالي																
٢٨,٣٧٩,٣٥٩.٤٠																

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز اشرف كوبري الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ب. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
م.ف. ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٦-١٠-٢٠٢٤ الى ٢٣-١٢-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-ع)/ع	قيمة التوضيحات = (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٢٣	سولار	طن	٤١٠٠٠	١٦	٦٩	٤٣٥	٠.٢٣١٨٨٤	١٠٠.٨٦٩٦	٤١٣٥٦٥٢.١٧	٣١٥.٤٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٩٩٧٦٧.٤٧	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٣٦-٥٢)
	سولار	طن	٤١٠٠٠	٣٠	٦٩	٤٣٥	٠.٤٣٤٧٨٣	١٨٩.١٣٠٤	٧٧٥٤٣٤٧.٨٣	٣١٥.٤٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٣٧٤٥٦٤.٠١	
	سولار	طن	٤١٠٠٠	٢٣	٦٩	٤٣٥	٠.٣٣٣٣٣٣	١٤٥.٠٠٠٠	٥٩٤٥٠٠٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٨٧١٦٥.٧٤	
	كتل وقطاعات من الحديد الصلب	طن	٤١٠٠٠	١٦	٦٩	٤٣٥	٠.٢٣١٨٨٤	١٠٠.٨٦٩٦	٤١٣٥٦٥٢.١٧	٢٥١.٧٠٠	%٦٥.٠٠	٢٥١.٧٠٠	٩٩١.٠٠٠	٢.٩٣٧٢	٧٨٩٥٧٧٦.٦١	
	كتل وقطاعات من الحديد الصلب	طن	٤١٠٠٠	٣٠	٦٩	٤٣٥	٠.٤٣٤٧٨٣	١٨٩.١٣٠٤	٧٧٥٤٣٤٧.٨٣	٢٥١.٧٠٠	%٦٥.٠٠	٢٥١.٧٠٠	٩٩١.٠٠٠	٢.٩٣٧٢	١٤٨٠.٤٥٨١.١٥	
	كتل وقطاعات من الحديد الصلب	طن	٤١٠٠٠	٢٣	٦٩	٤٣٥	٠.٣٣٣٣٣٣	١٤٥.٠٠٠٠	٥٩٤٥٠٠٠.٠٠	٢٥١.٧٠٠	%٦٥.٠٠	٢٥١.٧٠٠	٩٩١.٠٠٠	٢.٩٣٧٢	١١٣٥٠.١٧٨.٨٨	
٣١	سولار	٢م	٥٠	١٦	٦٩	٤٢٣٤	٠.٢٣١٨٨	٩٨١.٧٩٧	٤٩٠.٨٩.٨٦	٣١٥.٤٠٠	%٢.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٩٤٨.٤٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة علي البارد للبرايش والاتفاق .
	سولار	٢م	٥٠	٣٠	٦٩	٤٢٣٤	٠.٤٣٤٧٨	١٨٤٠.٨٧٠	٩٢٠.٤٣.٤٨	٣١٥.٤٠٠	%٢.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٧٧٨.٤٢	
	سولار	٢م	٥٠	٢٣	٦٩	٤٢٣٤	٠.٣٣٣٣٣	١٤١١.٣٣٣	٧٠٥٦٦.٦٧	٣١٥.٤٠٠	%٢.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٣٦٣.٤٥	
	منتجات تكرير بترول	٢م	٥٠	١٦	٦٩	٤٢٣٤	٠.٢٣١٨٨	٩٨١.٧٩٧	٤٩٠.٨٩.٨٦	٣٢٤.٢٠٠	%٢٥.٠٠	٣٢٤.٢٠٠	٦٧٥.٧٠٠	١.٠٨٤٢	١٣٣٠.٥٠٨٩	
	منتجات تكرير بترول	٢م	٥٠	٣٠	٦٩	٤٢٣٤	٠.٤٣٤٧٨	١٨٤٠.٨٧٠	٩٢٠.٤٣.٤٨	٣٢٤.٢٠٠	%٢٥.٠٠	٣٢٤.٢٠٠	٦٧٥.٧٠٠	١.٠٨٤٢	٢٤٩٤٨.٥٥	
	منتجات تكرير بترول	٢م	٥٠	٢٣	٦٩	٤٢٣٤	٠.٣٣٣٣٣	١٤١١.٣٣٣	٧٠٥٦٦.٦٧	٣٢٤.٢٠٠	%٢٥.٠٠	٣٢٤.٢٠٠	٦٧٥.٦٠٠	١.٠٨٣٩	١٩١٢١.٧٨	
٣٤	سولار	٣م	١٥٠٠	١٦	٦٩	١٢٠٢	٠.٢٣١٨٨	٢٧٨.٧٢٥	٤١٨٠.٨٦.٩٦	٣١٥.٤٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٤٠.٣٩٠.٣٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لاساسات الحوائط الساندة و بلاطات الانتقال و الاتفاق و الاتفاق و البرايخ - اجهاد الخرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ٣
	سولار	٣م	١٥٠٠	٣٠	٦٩	١٢٠٢	٠.٤٣٤٧٨	٥٢٢.٦٠٩	٧٨٣٩١٣.٠٤	٣١٥.٤٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٧٥٧٣١.٨٧	
	سولار	٣م	١٥٠٠	٢٣	٦٩	١٢٠٢	٠.٣٣٣٣٣	٤٠٠.٦٦٧	٦٠١٠٠٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٥٨٠.٦١.١٠	
	اسمنت	٣م	١٥٠٠	١٦	٦٩	١٢٠٢	٠.٢٣١٨٨	٢٧٨.٧٢٥	٤١٨٠.٨٦.٩٦	١٥٢.٧٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٥١٠.٦٠٠	٢.٣٤٣٨	٢٧٤٣٧٦.٧٥	
	اسمنت	٣م	١٥٠٠	٣٠	٦٩	١٢٠٢	٠.٤٣٤٧٨	٥٢٢.٦٠٩	٧٨٣٩١٣.٠٤	١٥٢.٧٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٥٤٥٠.٧٣.٦٨	
	اسمنت	٣م	١٥٠٠	٢٣	٦٩	١٢٠٢	٠.٣٣٣٣٣	٤٠٠.٦٦٧	٦٠١٠٠٠.٠٠	١٥٢.٧٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٤١٧٨٨٩.٨٢	
اجمالي																
٦٤,٧٦٤,٣٨٣.٤٢																

مهندس الهيئة
٢٠٢١/٧/٢٦

مهندس الاستشاري
الكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
حماز اشرف كهنه
Page 3 of 9

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.ب. ٢٩٨٧٢٠ ب.ض: ٢٠٠/١٢١/٧.٧
ملف ضريبي: ٥٠٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٦-١٠-٢٠٢٤ الى ٢٣-١٢-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٢ع) ع/ع	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
	سولار	٣م		١٥٥٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٢١٣	٠.٢٣١٨٨	٤٩,٣٩١	٧٦٥٥٦.٥٢	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٧٣٩٥.٩٣
٣٥	سولار	٣م		١٥٥٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٢١٣	٠.٤٣٤٧٨	٩٢.٦٠٩	١٤٣٥٤٣.٤٨	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٣٨٦٧.٣٧
	سولار	٣م		١٥٥٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٢١٣	٠.٣٣٣٣٣	٧١.٠٠٠	١١٠٠٥٠.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٠٦٣١.٦٥
	اسمنت	٣م		١٥٥٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٢١٣	٠.٢٣١٨٨	٤٩,٣٩١	٧٦٥٥٦.٥٢	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٥١٠.٦٠٠	٢.٣٤٣٨	٤٨٤٤٧.١٩
	اسمنت	٣م		١٥٥٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٢١٣	٠.٤٣٤٧٨	٩٢.٦٠٩	١٤٣٥٤٣.٤٨	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٩٦٢٤٤.٦٣
	اسمنت	٣م		١٥٥٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٢١٣	٠.٣٣٣٣٣	٧١.٠٠٠	١١٠٠٥٠.٠٠	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٥٣١.٩٠٠	٢.٤٨٣٣	٧٣٧٨٧.٥٥
	٤٤	سولار	٣م		٢٥٠	اكتوبر	١٦	٦٩	١١٦٩	٠.٢٣١٨٨	٢٧١.٠٧٢	٦٧٧٦٨.١٢	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١
سولار		٣م		٢٥٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	١١٦٩	٠.٤٣٤٧٨	٥٠٨.٢٦١	١٢٧٠٦٥.٢٢	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٢٤٥٥٠.٩٠
سولار		٣م		٢٥٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	١١٦٩	٠.٣٣٣٣٣	٣٨٩.٦٦٧	٩٧٤١٦.٦٧	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٨٨٢٢.٣٦
٩٥	سولار	٢م		١٥٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٣٤٣٥	٠.٢٣١٨٨	٧٩٦.٥٢٢	١١٩٤٧٨.٢٦	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٥٧٧١.٢٥
	سولار	٢م		١٥٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٣٤٣٥	٠.٤٣٤٧٨	١٤٩٣.٤٧٨	٢٢٤٠٢١.٧٤	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٠٨٢١.٠٩
	سولار	٢م		١٥٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٣٤٣٥	٠.٣٣٣٣٣	١١٤٥.٠٠٠	١٧١٧٥٠.٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٨٢٩٦.١٧
٩٧	سولار	م ط		١٥٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٢٥١٤	٠.٢٣١٨٨	٥٨٢.٩٥٧	٨٧٤٤٣.٤٨	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٨٤٤٧.٦٩
	سولار	م ط		١٥٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٢٥١٤	٠.٤٣٤٧٨	١٠٩٣.٠٤٣	١٦٣٩٥٦.٥٢	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٥٨٣٩.٤٣
	سولار	م ط		١٥٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٢٥١٤	٠.٣٣٣٣٣	٨٣٨.٠٠٠	١٢٥٧٠٠.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١٢١٤٣.٥٦
اجمالي																
٦٥,١٣٢,٥٤٤.٠٢																

مهندس الهيئة
٢٠٢١/٧/٠٧

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقى (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقى الى كوبري النيل

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٠-١٠-٢٠٢٤ الى ٢٣-١٢-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير (١٤-١٠) ع	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٦٥,١٣٢,٥٤٤.٠٢																
رابعاً : اعمال الكهرباء والاثارة :-																
٦٦	سولار	عدد	١٨٠٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	١٥١	٠.٢٣١٨٨	٣٥.٠١٤	٦٣٠٢٦.٨٧	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٦٠.٨٨٧.٩٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إثارة بارتفاع ١١م قطر ٧٥/٢٠٠ من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم
	سولار	عدد	١٨٠٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	١٥١	٠.٤٣٤٧٨	٦٥.٦٥٢	١١٨١٧٣٩.١٣	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	١١٤١٦٤.٨٤	
	سولار	عدد	١٨٠٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	١٥١	٠.٣٣٣٣٣	٥٠.٣٣٣	٩٠٦٠٠٠.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٨٧٥٢٦.٣٨	
	اعمدة الاثارة في الشوارع	عدد	١٨٠٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	١٥١	٠.٢٣١٨٨	٣٥.٠١٤	٦٣٠٢٦.٨٧	%٥٠.٠٠	١٦١.٩٠٠	٣٠٤.٨٠٠	٠.٨٨٢٦	٢٧٨١٤٧.٨٦	
	اعمدة الاثارة في الشوارع	عدد	١٨٠٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	١٥١	٠.٤٣٤٧٨	٦٥.٦٥٢	١١٨١٧٣٩.١٣	%٥٠.٠٠	١٦١.٩٠٠	٢٧٦.٢٠٠	٠.٧٠٦٠	٤١٧١٤٨.٨٠	
	اعمدة الاثارة في الشوارع	عدد	١٨٠٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	١٥١	٠.٣٣٣٣٣	٥٠.٣٣٣	٩٠٦٠٠٠.٠٠	%٥٠.٠٠	١٦١.٩٠٠	٢٧٦.٢٠٠	٠.٧٠٦٠	٣١٩٨١٤.٠٨	
٦٧	سولار	م ط	٣٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٥٨٢٠	٠.٢٣١٨٨	١٣٤٩.٥٦٥	٤٠٤٨٦٩.٥٧	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٣٩١١٣.٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كبل الجهد المنخفض المغذى للتيار الكهربى بين الاعمدة على ان يكون من النوع المسلح XLPE / STA قطاع ٣٥ x ٤ مم ٢ الومنيوم مسلح
	سولار	م ط	٣٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٥٨٢٠	٠.٤٣٤٧٨	٢٥٣٠.٤٣٥	٧٥٩١٣٠.٤٣	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٧٣٣٣٧.٦٨	
	سولار	م ط	٣٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٥٨٢٠	٠.٣٣٣٣٣	١٩٤٠.٠٠٠	٥٨٢٠٠٠.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٩٦٦١	٥٦٢٢٥.٥٥	
اجمالي																
٦٦,٥٧٨,٩١٠.٥٧																

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز اشرف كوبري الفشن

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٣٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٣١/٧٠٧
ص.ف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٦-١٠-٢٠٢٤ الى ٢٣-١٢-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٦٦,٥٧٨,٩١٠.٥٧																
ثالثًا : اعمال الطرق والمداخل :-																
٣-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ١٦ كم (بند مفاوضة بتايخ ٢٠٢٣/٥)	سولار	٣م	٥١.١	اكتوبر	١٦	٦٩	٢٠٩١٨	٠.٢٣١٨٨	٤٨٥٠.٥٥١	٢٤٧٨٦٣.١٤	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٣٣٢١٧.٥٣
		سولار	٣م	٥١.١	نوفمبر	٣٠	٦٩	٢٠٩١٨	٠.٤٣٤٧٨	٩٠٩٤.٧٨٣	٤٦٤٧٤٣.٣٩	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٦٢٢٨٢.٨٧
		سولار	٣م	٥١.١	ديسمبر	٢٣	٦٩	٢٠٩١٨	٠.٣٣٣٣٣	٦٩٧٢.٦٦٧	٣٥٦٣٠.٣٢٧	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٤٧٧٥٠.٢٠
٤-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٤٥ كم (بند مفاوضة بتايخ ٢٠٢٣/٥)	سولار	٣م	٩١.٧	اكتوبر	١٦	٦٩	٢٧٦٥٦	٠.٢٣١٨٨	٦٤١٢.٩٨٦	٥٨٨٠٧٠.٧٧	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٧٨٨١٠.٦٧
		سولار	٣م	٩١.٧	نوفمبر	٣٠	٦٩	٢٧٦٥٦	٠.٤٣٤٧٨	١٢٠٢٤.٣٤٨	١١٠٢٦٣٢.٧٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	١٤٧٧٧٠.٠١
		سولار	٣م	٩١.٧	ديسمبر	٢٣	٦٩	٢٧٦٥٦	٠.٣٣٣٣٣	٩٢١٨.٦٦٧	٨٤٥٣٥١.٧٣	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	١١٣٢٩٠.٣٤
٤٩	بالمتر المكعب حفر وتطهير اترية فى القاع المائي للوصل للقاع التصميمي والسعر يشمل ازالة الحشائش والمواد العضوية شامل نقل المخلفات للمقالب العمومية مسافة نقل لا تقل ٢٠ كم	سولار	٣م	٨٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٩٢٠٩	٠.٢٣١٨٨	٢١٣٥.٤٢٠	١٧٠٨٣٣.٦٢	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٢٢٨٩٤.٣٧
		سولار	٣م	٨٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٩٢٠٩	٠.٤٣٤٧٨	٤٠٠٣.٩١٣	٣٢٠٣١٣.٠٤	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٤٢٩٢٦.٩٥
		سولار	٣م	٨٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٩٢٠٩	٠.٣٣٣٣٣	٣٠٦٩.٦٦٧	٢٤٥٥٧٣.٣٣	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٣٢٩١٠.٦٦
١-٥٢	توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم (بند مفاوضة بتايخ ٢٠٢٣/٥)	سولار	٣م	٢٠٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٣٥٥٧	٠.٢٣١٨٨	٨٢٤.٨١٢	١٦٤٩٦٢.٣٢	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	١٦٥٨٠.٦٥
		سولار	٣م	٢٠٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٣٥٥٧	٠.٤٣٤٧٨	١٥٤٦.٥٢٢	٣٠٩٣٠.٤٣٥	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٣١٠٨٨.٧١
		سولار	٣م	٢٠٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٣٥٥٧	٠.٣٣٣٣٣	١١٨٥.٦٦٧	٢٣٧١٣٣.٣٣	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠	٦٢٠.١٠	٠.٦٧٠١	٢٣٨٣٤.٦٨
٥٣	توريد و تشريب طبقة تشريب من مادة MC0	سولار	٢م	٢٥	اكتوبر	١٦	٦٩	١١٣٨٦	٠.٢٣١٨٨	٢٦٤٠.٢٣٢	٦٦٠٠٥.٨٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٦٣٧٦.٦٥
		سولار	٢م	٢٥	نوفمبر	٣٠	٦٩	١١٣٨٦	٠.٤٣٤٧٨	٤٩٥٠.٤٣٥	١٢٣٧٦٠.٨٧	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١١٩٥٦.٢٣
		سولار	٢م	٢٥	ديسمبر	٢٣	٦٩	١١٣٨٦	٠.٣٣٣٣٣	٣٧٩٥.٣٣٣	٩٤٨٨٣.٣٣	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٩١٦٦.٤٤
		بيتومين	٢م	٢٥	اكتوبر	١٦	٦٩	١١٣٨٦	٠.٢٣١٨٨	٢٦٤٠.٢٣٢	٦٦٠٠٥.٨٠	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	٨٦٢٧٤.٤٠
		بيتومين	٢م	٢٥	نوفمبر	٣٠	٦٩	١١٣٨٦	٠.٤٣٤٧٨	٤٩٥٠.٤٣٥	١٢٣٧٦٠.٨٧	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	١٦١٧٦٤.٥٠
		بيتومين	٢م	٢٥	ديسمبر	٢٣	٦٩	١١٣٨٦	٠.٣٣٣٣٣	٣٧٩٥.٣٣٣	٩٤٨٨٣.٣٣	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	١٢٤٠١٩.٤٥
اجمالي																
٦٧,٦٣١,٨٢٥.٨٩																

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سموان
Page 6 of 9
جناز إشراف كوبري الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مف.ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٦-١٠-٢٠٢٤ الى ٢٣-١٢-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-ع)/ع	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
	سولار	٢م	٧.٢٥	اكتوبر	١٦	٦٩	٦٨٨٢٠	٠.٢٣١٨٨	١٥٩٥٨.٢٦١	١١٥٦٩٧.٣٩	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١١١٧٧.٢٣	٥٤
	سولار	٢م	٧.٢٥	نوفمبر	٣٠	٦٩	٦٨٨٢٠	٠.٤٣٤٧٨	٢٩٩٢١.٧٣٩	٢١٦٩٣٢.٦١	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٢٠.٩٥٧.٣١	
	سولار	٢م	٧.٢٥	ديسمبر	٢٣	٦٩	٦٨٨٢٠	٠.٣٣٣٣٣	٢٢٩٤.٠٠٠	١٦٦٣١٥.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١٦٠.٦٧.٢٧	
	بيتومين	٢م	٧.٢٥	اكتوبر	١٦	٦٩	٦٨٨٢٠	٠.٢٣١٨٨	١٥٩٥٨.٢٦١	١١٥٦٩٧.٣٩	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	١٥١٢٢٤.٩٥	
	بيتومين	٢م	٧.٢٥	نوفمبر	٣٠	٦٩	٦٨٨٢٠	٠.٤٣٤٧٨	٢٩٩٢١.٧٣٩	٢١٦٩٣٢.٦١	%٦٤.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	٢٨٣٥.٦.٧٨	
	بيتومين	٢م	٧.٢٥	ديسمبر	٢٣	٦٩	٦٨٨٢٠	٠.٣٣٣٣٣	٢٢٩٤.٠٠٠	١٦٦٣١٥.٠٠	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	٢١٧٣٨٥.٨٦	
	سولار	٢م	١٠.٩	اكتوبر	١٦	٦٩	٣٢٣٩٥	٠.٢٣١٨٨	٧٥١١.٨٨٤	٨١٨٧٩٥.٣٦	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٧٩١٠.١.٧٦	٥٦
	سولار	٢م	١٠.٩	نوفمبر	٣٠	٦٩	٣٢٣٩٥	٠.٤٣٤٧٨	١٤٠٨٤.٧٨٣	١٥٣٥٢٤١.٣٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١٤٨٣١٥.٨٠	
	سولار	٢م	١٠.٩	ديسمبر	٢٣	٦٩	٣٢٣٩٥	٠.٣٣٣٣٣	١٠٧٩٨.٣٣٣	١١٧٧٠١٨.٣٣	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١١٣٧٠٨.٧٨	
	بيتومين	٢م	١٠.٩	اكتوبر	١٦	٦٩	٣٢٣٩٥	٠.٢٣١٨٨	٧٥١١.٨٨٤	٨١٨٧٩٥.٣٦	%٦٠.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	٩٨٧٩٠٠.٣٦	
	بيتومين	٢م	١٠.٩	نوفمبر	٣٠	٦٩	٣٢٣٩٥	٠.٤٣٤٧٨	١٤٠٨٤.٧٨٣	١٥٣٥٢٤١.٣٠	%٦٠.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	١٨٥٢٣١٣.١٨	
	بيتومين	٢م	١٠.٩	ديسمبر	٢٣	٦٩	٣٢٣٩٥	٠.٣٣٣٣٣	١٠٧٩٨.٣٣٣	١١٧٧٠١٨.٣٣	%٦٠.٠٠	٣٥٨.٤٠	١٠٧٩.١٠	٢.٠١٠٩	١٤٢٠١٠.٦.٧٧	
	سولار	٢م	١٧٥	اكتوبر	١٦	٦٩	١٩٩٨٣	٠.٢٣١٨٨	٤٦٣٣.٧٣٩	٨١٠٩٠.٤.٣٥	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٧٨٣٣٩.٤٣	٥٩
	سولار	٢م	١٧٥	نوفمبر	٣٠	٦٩	١٩٩٨٣	٠.٤٣٤٧٨	٨٦٨٨.٢٦١	١٥٢٠.٤٤٥.٦٥	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١٤٦٨٨٦.٤٣	
	سولار	٢م	١٧٥	ديسمبر	٢٣	٦٩	١٩٩٨٣	٠.٣٣٣٣٣	٦٦٦١.٠٠٠	١١٦٥٦٧٥.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١١٢٦١٢.٩٣	
	اسمنت	٢م	١٧٥	اكتوبر	١٦	٦٩	١٩٩٨٣	٠.٢٣١٨٨	٤٦٣٣.٧٣٩	٨١٠٩٠.٤.٣٥	%٣٠.٠٠	١٥٢.٧٠	٥١٠.٦٠	٢.٣٤٣٨	٥٧٠.١٨٢.٠٦	
	اسمنت	٢م	١٧٥	نوفمبر	٣٠	٦٩	١٩٩٨٣	٠.٤٣٤٧٨	٨٦٨٨.٢٦١	١٥٢٠.٤٤٥.٦٥	%٣٠.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	١١٣٢٧١٧.٠٨	
	اسمنت	٢م	١٧٥	ديسمبر	٢٣	٦٩	١٩٩٨٣	٠.٣٣٣٣٣	٦٦٦١.٠٠٠	١١٦٥٦٧٥.٠٠	%٣٠.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	٨٦٨٤١٦.٤٢	
اجمالي																
٧٥,٨٤٢,٧٨٦.٢٩																

مهندس الهيئة
٢٠٢١/٧/٠٧

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧.٠٧
تمت صريبي : ٥/٠٠/٤١٠/٠٠/٠٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٦-١٠-٢٠٢٤ الى ٢٣-١٢-٢٠٢٤

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٦-١٠-٢٠٢٤ الى ٢٣-١٢-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير (١٤-١٤)ع	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٦٢-أ	توريد وتركيب حواجز خرسانية (نيوجرسي) ذات وجهين للجزير الوسطي	سولار	م ط	٥٣٠	اكتوبر	١٦	٦٩	١٥٨٨	٠.٢٣١٨٨	٣٦٨.٢٣٢	١٩٥١٦٢.٩٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	١٨٨٥٤.٢٠
		سولار	م ط	٥٣٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	١٥٨٨	٠.٤٣٤٧٨	٦٩٠.٤٣٥	٣٦٥٩٣٠.٤٣	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٣٥٣٥١.٦٢
		سولار	م ط	٥٣٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	١٥٨٨	٠.٣٣٣٣٣	٥٢٩.٣٣٣	٢٨٠٥٤٦.٦٧	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٢٧١٠٢.٩١
		اسمنت	م ط	٥٣٠	اكتوبر	١٦	٦٩	١٥٨٨	٠.٢٣١٨٨	٣٦٨.٢٣٢	١٩٥١٦٢.٩٠	%٢٥.٠٠	١٥٢.٧٠	٥١٠.٦٠	٢.٣٤٣٨	١١٤٣٥٦.٢٦
		اسمنت	م ط	٥٣٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	١٥٨٨	٠.٤٣٤٧٨	٦٩٠.٤٣٥	٣٦٥٩٣٠.٤٣	%٢٥.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	٢٢٧١٧٨.٨٢
		اسمنت	م ط	٥٣٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	١٥٨٨	٠.٣٣٣٣٣	٥٢٩.٣٣٣	٢٨٠٥٤٦.٦٧	%٢٥.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	١٧٤١٧٠.٤٣
		حديد	م ط	٥٣٠	اكتوبر	١٦	٦٩	١٥٨٨	٠.٢٣١٨٨	٣٦٨.٢٣٢	١٩٥١٦٢.٩٠	%٩.٠٠	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	٢.٣٧٧٤	٤١٧٥٨.٧٦
		حديد	م ط	٥٣٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	١٥٨٨	٠.٤٣٤٧٨	٦٩٠.٤٣٥	٣٦٥٩٣٠.٤٣	%٩.٠٠	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	٢.٣٧٧٤	٧٨٢٩٧.٦٨
	حديد	م ط	٥٣٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	١٥٨٨	٠.٣٣٣٣٣	٥٢٩.٣٣٣	٢٨٠٥٤٦.٦٧	%٩.٠٠	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	٢.٣٧٧٤	٦٠٠٢٨.٢٢	
٦٣	شرح البند السابق حواجز خرسانية (نيوجرسي) ذات وجه واحد لجانبى الطريق	سولار	م ط	٤٢٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٥٢٢٧	٠.٢٣١٨٨	١٢١٢.٠٥٨	٥٠٩٠٦٤.٣٥	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٤٩١٧٩.٤٣
		سولار	م ط	٤٢٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٥٢٢٧	٠.٤٣٤٧٨	٢٢٧٢.٦٠٩	٩٥٤٤٩٥.٦٥	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٩٢٢١١.٤٢
		سولار	م ط	٤٢٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٥٢٢٧	٠.٣٣٣٣٣	١٧٤٢.٣٣٣	٧٣١٧٨٠.٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٩٦٦١	٧٠٦٩٥.٤٢
		اسمنت	م ط	٤٢٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٥٢٢٧	٠.٢٣١٨٨	١٢١٢.٠٥٨	٥٠٩٠٦٤.٣٥	%٢٥.٠٠	١٥٢.٧٠	٥١٠.٦٠	٢.٣٤٣٨	٢٩٨٢٨٧.٧٠
		اسمنت	م ط	٤٢٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٥٢٢٧	٠.٤٣٤٧٨	٢٢٧٢.٦٠٩	٩٥٤٤٩٥.٦٥	%٢٥.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	٥٩٢٥٧٤.٩٠
		اسمنت	م ط	٤٢٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٥٢٢٧	٠.٣٣٣٣٣	١٧٤٢.٣٣٣	٧٣١٧٨٠.٠٠	%٢٥.٠٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	٢.٤٨٣٣	٤٥٤٣٠٧.٤٣
		حديد	م ط	٤٢٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٥٢٢٧	٠.٢٣١٨٨	١٢١٢.٠٥٨	٥٠٩٠٦٤.٣٥	%٩.٠٠	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	٢.٣٧٧٤	١٠٨٩٢٣.٨٧
		حديد	م ط	٤٢٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٥٢٢٧	٠.٤٣٤٧٨	٢٢٧٢.٦٠٩	٩٥٤٤٩٥.٦٥	%٩.٠٠	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	٢.٣٧٧٤	٢٠٤٢٣٢.٢٥
		حديد	م ط	٤٢٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٥٢٢٧	٠.٣٣٣٣٣	١٧٤٢.٣٣٣	٧٣١٧٨٠.٠٠	%٩.٠٠	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	٢.٣٧٧٤	١٥٦٥٧٨.٠٦
		اجمالي														
٧٨,٦٤٦,٨٧٥.٦٦																

مهندس الهيئة
٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مهندس الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
محافظ كوبري الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
م.ت : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٦ عن الفترة من ١٦-١٠-٢٠٢٤ الى ٢٣-١٢-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-ع)/ع	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
١١٢-أ	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم - كميات الاسفلت المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٨ (بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣/٩)	سولار	م٢	١٨٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٧٠.٦١٠	٠.٢٣١٨٨	١٦٣٧٣.٣٣٣	٢٩٤٧٢٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٥٦٥١	١٦٦٥٥١.٧٦
		سولار	م٢	١٨٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٧٠.٦١٠	٠.٤٣٤٧٨	٣٠٧٠٠.٠٠٠	٥٥٢٦٠٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٥٦٥١	٣١٢٢٨٤.٥٥
		سولار	م٢	١٨٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٧٠.٦١٠	٠.٣٣٣٣٣	٢٣٥٣٦.٦٦٧	٤٢٣٦٦٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣٩٦.٢٠٠	٦٢٠.١٠٠	٠.٥٦٥١	٢٣٩٤١٨.١٦
		بيتومين	م٢	١٨٠	اكتوبر	١٦	٦٩	٧٠.٦١٠	٠.٢٣١٨٨	١٦٣٧٣.٣٣٣	٢٩٤٧٢٠٠.٠٠٠	%٥٥.٠٠	٦٢٢.٠٠٠	١٠٧٩.١٠٠	٠.٧٣٤٩	١١٩١٢٢٣.١٨
		بيتومين	م٢	١٨٠	نوفمبر	٣٠	٦٩	٧٠.٦١٠	٠.٤٣٤٧٨	٣٠٧٠٠.٠٠٠	٥٥٢٦٠٠٠.٠٠٠	%٥٥.٠٠	٦٢٢.٠٠٠	١٠٧٩.١٠٠	٠.٧٣٤٩	٢٢٣٣٥٤٣.٤٦
		بيتومين	م٢	١٨٠	ديسمبر	٢٣	٦٩	٧٠.٦١٠	٠.٣٣٣٣٣	٢٣٥٣٦.٦٦٧	٤٢٣٦٦٠٠.٠٠٠	%٥٥.٠٠	٦٢٢.٠٠٠	١٠٧٩.١٠٠	٠.٧٣٤٩	١٧١٢٣٨٣.٣٢
فقط اربعة وثمانون مليوناً وخمسمائة واثنين الف ومائتين وثمانون جنيها وتسعة قروش لا غير															الاجمالي	
٨٤,٥٠٢,٢٨٠.٠٩																

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

المقاول

المكتب الاستشاري الهندسي (د.د. صبري سمعان)

مدير المشروع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير إدارة مشروعات الكباري

مهندس الهيئة

أ / شريف يحيى

م/مصطفى شعبان


م/محمد عمار

م/محمد عشري

م/مجدى شنودة

م/مجدى ماهر

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة ببني سويف



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
منف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠