



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة- كفرالشيخ)



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق.

تحية طيبة وبعد

• بخصوص عملية/ مشروع أعمال البرابخ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق

الدولي الساحلي

• عقد رقم/ (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٧٨٧)

• تنفيذ/ شركة خلفاء حلمي عوض للمقاولات المتكاملة وانشاء ورصف الطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) ختامي للعملية عالية.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم

وتقضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

التواقيع ()
مهندس ماجدي عبد السلام عاصم
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
منطقة (البحيرة - كفرالشيخ)

٢٠٢٣/١٢/٢٥
تم



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لتنفيذ والمناطق.

تعية طيبة وبعد.....

- بخصوص عملية/ مشروع أعمال البرابخ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق الدولي الساحلي
- عقد رقم / (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٧٨٧)
- تنفيذ/ شركة خلفاء حلمي عوض للمقاولات المتكاملة وانشاء ورصف الطرق
 - يرجى التفضل بالاحاطة بالاتى:
 - 1. المهندسون متواجدون.
 - 2. مكتب جهاز الاشراف متواجد.
 - 3. لافتات العملية متواجدة.
 - 4. لا يوجد اي عماله محملة على العملية.
 - 5. لا يوجد سيارات محملة على العملية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
منطقة (البحيرة - كفرالشيخ)

١٦-٥-٢٠٢٣
مدير عام المشروعات
مهندس /
كارم امام

مستدراص رقم (٤) ختامي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الم منطقة الثالثة عشر (الجيزة / كفر الشيخ)

عنوان: مشروع أعمال الطريق المترافق بالقطاع الشمالي



بيان بدء العمل: ٢٠٢٢/١١/٢٨
بيان انتهاء المدة من بدء العمل إلى: ٢٠٢٥/١١/١٠
نطاق: مشروع حمل حاويات المقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطريق الساحلي

نطاق: مشروع حمل حاويات المقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطريق الساحلي
عقد رقم: ٢٠٢٢/٧٨٧: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٨٧
نطاق: مشروع حمل حاويات المقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطريق الساحلي

رقم اللقاء	نوع العمل	الملحقات				بيان انتهاء المدة من بدء العمل إلى: ٢٠٢٥/١١/١٠					
		الافتتاح	الاستقطاع	فرش	جنبه	فرش	الافتتاح	امتداد العمل	المسار المختار	الكمية	الوحدة
١	بالطرقات طفيف الموقع من الاشجار والازرعات والمحاللات....	١٦٢٨٨٧,٨١٢٥	١٦٢٨٨٧,٨١٢٥	٣١٠٢٦,٢٥	٣١٠٢٦,٢٥	٥	٣١٠٢٦,٢٥	٣١٠٢٦,٢٥	٣١٠٢٦,٢٥	٣٢	٢٥
٢	بالطرق العزل بالمكيوتون في جميع الطرق التي لها عدا الطرق المكتوية في جميع المناطق وأعمال توكيد وتحصيل ونقل أثريه للبلد	١٣٠٢٠٣٣,٤	١٣٠٢٠٣٣,٤	٥٠١١٠٢٧	٥٠١١٠٢٧	٣٢	٥٠١١٠٢٧	٥٠١١٠٢٧	٥٠١١٠٢٧	٣٢	٢٠
٣	بالطرق العزل بالمكيوتون في جميع المناطق وأعمال توكيد وتحصيل ونقل أثريه للبلد	١٥٤٨٧١٨٣,٣٤٢	١٥٤٨٧١٨٣,٣٤٢	٤١١٥٦,٤٨	٤١١٥٦,٤٨	٣٢	٤١١٥٦,٤٨	٤١١٥٦,٤٨	٤١١٥٦,٤٨	٣٢	٣٠
٤	بالطرق العزل بالمكيوتون في جميع المناطق وأعمال توكيد وتحصيل ونقل أثريه للبلد	٠	٠	٠	٠	٧٠٠	٠	٠	٠	٧٠٠	٣٢
٥	بالطرق العزل بالمكيوتون في جميع المناطق وأعمال توكيد وتحصيل ونقل أثريه للبلد	٨٧٣٨٩٤٢,٦٨	٨٧٣٨٩٤٢,٦٨	١٥٢٦,٥٨	١٥٢٦,٥٨	٣٢	١٥٢٦,٥٨	١٥٢٦,٥٨	١٥٢٦,٥٨	٣٢	٥٠١
٦	بالطرق العزل بالمكيوتون في جميع المناطق وأعمال توكيد وتحصيل ونقل أثريه للبلد	٠	٠	٠	٠	١٥٠٠	٠	٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠
٧	بالطرق العزل بالمكيوتون في جميع المناطق وأعمال توكيد وتحصيل ونقل أثريه للبلد	٠	٠	٠	٠	٢٧	٠	٠	٠	٢٧	٢٧
٨	بالطرق العزل بالمكيوتون في جميع المناطق وأعمال توكيد وتحصيل ونقل أثريه للبلد	٥٣٥١٣٤,٣٤	٥٣٥١٣٤,٣٤	٤٤٠٥,٢٣	٤٤٠٥,٢٣	٣٢	٤١١٥٦,٦٨	٤١١٥٦,٦٨	٤١١٥٦,٦٨	٣٢	١٣
٩	قيمة كرارات الشركاء والوظيفة لبعد القرية في كل دريات الشرطة والروبيه	٣٨٠٦٤,٥٥	٣٨٠٦٤,٥٥	١٥٣٦,٥٢	١٥٣٦,٥٢	٣٢	١١٥٦,١٥	١١٥٦,١٥	١١٥٦,١٥	٣٢	٢٥
	الجملة	١٨٣٦٤١٤٦,١٠٩	١٨٣٦٤١٤٦,١٠٩								
	خصم نسبة ١% طبقاً للمقاصة	١٨٣٣١٤,٤٦١	١٨٣٣١٤,٤٦١								
	إجمالي بعد خصم نسبة الخصم ١%	١٨١٨٥٠٤,٦٤٧	١٨١٨٥٠٤,٦٤٧								
	ما تم صرفه سابقاً	١٥٧٧٤٧٠٢,٤٠	١٥٧٧٤٧٠٢,٤٠								
	صافي المستحق صرفه	٤٩٥٨٠٢,٢	٤٩٥٨٠٢,٢								

موقعها للمقاول

أقر ببيان هذا المحسب مصدق ومضبوط وإن المبالغ المذكورة ينظمه وتقربها

روجح فوج على صحته

على حساب

يدفع إلى المقاول مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات الفقا

مهندس امجد عبد الفتاح شعيب
منطقة الاتصالات والتكنولوجيا
الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس امجد عبد الفتاح شعيب
منطقة الاتصالات والتكنولوجيا
الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (امجد عبد الفتاح شعيب)
الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (امجد عبد الفتاح شعيب)
الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (امجد عبد الفتاح شعيب)
الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (امجد عبد الفتاح شعيب)
الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس امجد عبد الفتاح شعيب
منطقة الاتصالات والتكنولوجيا
الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (امجد عبد الفتاح شعيب)
الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (امجد عبد الفتاح شعيب)
الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (امجد عبد الفتاح شعيب)
الهيئة العامة للطرق والكباري

(استماره رقم ١٠٢٠٠٤)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للضرائب والجمارك
 المبلغ المستعن إلى : مصرف تلفزيون كلية علوم الفنون
 [الطلبات طبع ، أو بياناته حساباته]
 بمحض { عملية حساباته }
 صار مراجعته ورجد على صحة رقم دعم اعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
 [إذن صرف على : أصرافها]
 شيك على البنك المركزي في : أصرافها
 شيك على الخارج [مصرف تلفزيون كلية علوم الفنون]
 يسحب باسم وزير العزف ويرسل إليه بالعنوان الآتي : الخطابة راتب اداري للهدم

بيانات الموارد	رقم	التاريخ	جنيه	فرش
				٢٩٠٥٨٦٥
المجملة				٢٩٠٥٨٦٥

الحمد ذو التاريخ
 تقب المراجعة
 رئيس القسم
 ٢٠١

(ب) إثبات المنوط

عدد المرفات	الاعتماد الإداري ونوع المخصم		نوع المخصم	الحمد ذو التاريخ
	بيانات	بيانات		
	<u>مصرفه رقم ٢٩٠٥٨٦٥</u> <u>أعمال البراجنة</u> <u>صالح لغيره</u>		٢٩٠٥٨٦٥	
	بيانات الاستقطاعات			
	عادى إصانى دمنه توقيع			
	فرش جنبه فرش جنبه فرش			
	رسم الدفع			
	صالح القيمة المطلوب صرفها			
	<u>مصرفه رقم ٢٩٠٥٨٦٥</u> <u>أعمال البراجنة</u> <u>صالح لغيره</u>			
	بيانات الاستقطاعات			
	عادى إصانى دمنه توقيع			
	فرش جنبه فرش جنبه فرش			
	رسم الدفع			
	صالح القيمة المطلوب صرفها			
	<u>مصرفه رقم ٢٩٠٥٨٦٥</u> <u>أعمال البراجنة</u> <u>صالح لغيره</u>			



رئيس المصلحة

وكيل الحسابات

الحمد ذو التاريخ

(د)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ دع ٤ برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل
 روجع في _____ سنة ٢٠١ شيك
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ دع ٤) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر المسابات المختصة إمضاء موظفى الشطب

(٣) سحب رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : (إذن صرف)

(٤) قيد في سجل الشيكات المدفوعات الشيكات المدفوعات

(٥) أدرج في كشف الشيكات المدفوعات

الحمد ذو التاريخ

(د)



بخصوص

عملية / اعمال البرابخ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق الدولي الساحلي
تنفيذ / شركة خلفاء حلمى عوض للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق.

شهادة رقم (١)

٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨

١) - تاريخ بدء العمل

٦ أشهر

٢) - مدة العملية حسب العقد

٢٠٢٣ / ٥ / ٢٧

٣) - تاريخ نهو العمل المقرر حسب العقد

٢٠٢٥ / ١ / ١٠

٤) - تاريخ النهو الفعلي

٥) - تم إرفاق جميع التجارب المعملية التي أجريت مع المستخلص الخاتمي.

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

مهندس /

مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠





بخصوص

عملية / اعمال البرابخ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق الدولي الساحلي
تنفيذ / شركة خلفاء حلمى عوض للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق.

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /
مجدي عبد السلام عامر
(٣٠٩٤٠)

+



بخصوص

عملية / اعمال البرابغ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق الدولي الساحلي
تنفيذ / شركة خلفاء حلمى عوض للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق.

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /
مجدي عبد السلام عامر
٢٠١٥

+ + +



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لقطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

إيماءاً إلى العمليّة / اعمال البراجخ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق الدولي الساحلي

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٨٧)

تنفيذ / شركة خلفاء حلمى عوض للمقاولات المتكاملة وانشاء و رصف الطرق
نُتشرف ان نرفق طي خطابنا نموذج (٢) للمواد المحجرية المستخدمة بالعملية عالية صوره طبق الأصل من
المستخلص الختامي رقم (٤) و المتضمن استخدم مواد محجرية المستحق عنها رسوم اتاوه المحاجر و
بياناتها كالتالي .

الكمية	المواد المستخدمة	م
٤١١٥٦,٤٨	أتربه	١
١٥٢٢,٥٨٢	سن ٦ هـ درج	٢

وتفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام

مدير المشروع

مدير عام المشاريع

م/ كارم امام

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

نموذج رقم ٤

القيد / المنطقه/ الثالثة عشر

بشأن: حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

التاريخ/.....

الي السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد

نشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية : اعمال البرابخ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق الدولي الساحلي .

تنفيذ شركة: خلفاء حلمي عوض للمقاولات المتكاملة و انشاء و رصف الطرق

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٨٧)

يرجى التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بينها كال التالي :

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامسة
١	أتربة	م³	٤١١٥٦,٤٨	محجر تربة (مدينة العاشر من رمضان)
٢	سن ٦ هـ مجع	م³	١٥٢٢,٥٨٢	عناقة السويس

هذا وقد تمت مراجعة البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة/ محجر / تشوينات) معتمدة

تم تقديمها بواسطه الشركة وتمت المراجعة والاعتماد بواسطه الهيئة.

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

مهندس البيئة

مهندس الشركة

يعتمد



السيد المهندس /



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة البحيرة حضر (الإسكندرية - كفر الشيخ)



السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة لقطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد

بخصوص عملية: اعمال البرابخ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق الدولي الساحلي

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢-٧٨٧)

تنفيذ شركة: خلفاء حلمي عوض للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق.

نتشرف بأن نرفق سياتكم طية مقاييسة ختامية لمشروع اعمال البرابخ الخرسانية من

الطريق الدولي الساحلي .

برجاء التفضل من سعادتكم بالإحاطة والتبليغ بعمل اللازم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الثالثة عشر
التاريخ (٢٠٢٣/٢٠٢٢-٧٨٧)
التوقيع ()
مهندس/ مجدى عبد السلام عامر

٢٠٢٣/٢٠٢٢-٧٨٧



مقاييس ختامية عقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٧٨٧)

عملية / اعمال البرابخ الخرسانية بالقطاع الخامس من الطريق الدولي الساحلي

رقم البند	الكمية	الوحدة	تصنيف البند	الفئة	القيمة الإجمالية للبند
١	٣١٠٦٦,٢٥	٢م	بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والخلص منها بالمقابل العمومية تمهدأ لاعمال الرفع الماسحي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	.ج.م.٥٠,٢٥	.ج.م.١٦٢,٨٨٨
٢	٦٥١١,٦٧	٢م	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية وتسوية السطح بآلات التسويف والرشن بالمياه الأصولية والوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الحادة) وحمل على البند تحويل ونقل الناتج من مدور الطريق إلى المقابض العمومية وعمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	.ج.م.٢٠٠	.ج.م.١٠٣٠٢,٠٣٣
٣	٤١١٥٦,٤٨	٢م	بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل اتنية صالحة للردم وتطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسماكة لا يزيد عن ٢٠ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكاسف نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ورشرها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الحادة الفخرى ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية ولقطاعات العرضية الموزعية والرسومات التصميمية المعتمدة في مناطق الدلتا والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	.ج.م.٣٧٦,٣	.ج.م.١٥,٤٨٧,١٨٣
٤	٠	٣م	بالметр المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي رأسية بالبلاش ومونة الاستمنت والرمل والكلحة ومونة المباني مكونة من كجم/م٣ استمنت ٤٠ من الرمل والكلحة ، كجم/م٣ من الرمل في المناطق التي تحددها المنطقة و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الاتراف.	.ج.م.٧٠٠	.ج.م.٠
٥	١٥٢٢,٥٨٢	٢م	بالметр المكعب أعمال توريد ورش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطحنة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨٠ % كضافات مع الفرش ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الاتراف.	.ج.م.٥٥١	.ج.م.٨٣٨,٩٤٣
٦	٠	٢م	بالметр المسطح أعمال توريد ورش طبقة تثرييف من الأسفالت السائل سريع التطاير MCO بمعدل لا يقل عن ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دكه وتنتهيها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	.ج.م.٢٧,٥٠	.ج.م.٠
٧	٠	٤م	بالметр الطولي توريد وتركيب برابخ مواشير سابقة التجهيز قطر داخل ١ م (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٠،٨ زلط ٤،٣ رمل ٤٠ + كجم/م٣ استمنت مقاوم للكبريتات باستخدام شبكة من حديد التسليح المترانشر على المقاومة رتبة (٣٦٥٢) بمعدل ٥٠١٠١٥ م٢ للметр الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦٠٦ م٢ للметр الطولي في الاتجاه المعمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن اللنة شاملة جميع ماليز لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف.	.ج.م.١٠,٥٠٠	.ج.م.٠
٨	٠	٣م	بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي لحماية الأسفلت وتنظيف الماسير والبرابخ من ٣م من دلويمت متدرج ٤+٣،٠ رمل حرش ٢٥٠ + كجم/م٣ استمنت بورتلاندي عالي على أن يكون السن نظيف ومحشو بالرمل خالي من الشوائب والطفنة والأملام والمواد الغريبة والبند بشمل تجهيز وإستبدال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية مع الدمل الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م٣ وحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالفوم المضغوط سmek ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوپتر ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	.ج.م.١,٤٥٠	.ج.م.٠
٩	٤١١٥٦,٤٨	٣م	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاتربة ... الخ	.ج.م.١٢	.ج.م.٥٣٥,٠٣٤
١٠	١٥٢٢,٥٨٢	٣م	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الأساس ... الخ	.ج.م.٢٥	.ج.م.٣٨,٠٩٥
اجمالي قيمة المقاييس الختامية					

رئيس الإداره المركزية للم منطقة الثالثة عشر
مهندس / محمد عبد السلام حائز

٥٠٩٢٠

