



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

" الشؤون المالية و الإدارية "

تحية طيبة وبعد

إيماءا إلى عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ - المنطقة الرابعة عشر - تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٦) .
بالإشارة الي المحملات الخاصة بالمشروع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق من بداية المشروع و حتي تاريخه.
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



التوقيع

مهندسة / منيرة السيد عبدالله

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

تمتع بها

محند

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة حسن علام للإنشاءات

مصلحة
قسم

المبلغ المستحق إلى
بموجب

الطلبات طيه . أو :

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم شركة حسن علام للإنشاءات
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :
.....

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٩٩,٩٥,٤٠٤,٩٥	
الجملة		٩٩,٩٩٥,٤٠٤,٩٥	

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

.....

فقط تسعة وتسعون مليون و تسعمائة وخمسة وتسعون الف واربعمائة واربعة جنيهاً و ٤٥ قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

.....

الإعتماد الإداري و نوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		جنية		قرش	
عدد المرفقات	بيانات	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش	جنية	قرش
	مستخلص جاري (٦) عن عملية انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم حتى كم ٤,٢٠٠ تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات .								
إجمالي الأصل									
بيانات الإستقطاعات									
دمغة توقيع									
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة			

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المنصوص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

.....

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

الشيكات

إمضاء الكاتب المنوط :

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

في سنة ٢٠

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية و الادارية "

تحية طيبة وبعد

ايماءا إلي عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ - المنطقة الرابعة عشر - تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٦) .

بالاشارة الي تواجد العمالة طبقا للمشروع عاليه ,
نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع و حتي تاريخه .
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

(التوقيع)
٢٠٢٥
مهندسة / مشيرة السيد عبدالله

لمدير
مستشار

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبدالله



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhroum

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب.: ٦٢ الدقي

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki

تليفون: ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون: ٢٠٢ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ٥٤

tel +202.33.37.71.20
fax +202.37.49.82.54

www.ace-consultants.com

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
عناية السيدة المهندسة / مشيره السيد عبدالله
رئيسة الاداره المركزيه للطريق الدائري

الموقع

المشروع: -أعمال الاستشارات الفنية لأعمال إنشاء كوبري الوراق علي النيل (القوس الداخلي) من كم ٠٠٠٠+٠٠ الي كم ٤٢٠٠
الموضوع: الاعمال المنفذه والواردة في المستخلص رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ (شركه حسن علام للانشاءات).
بعد التحية:

بالاشارة الي الموضوع عاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار إليها قد تم الإشراف عليها من قبل المكتب طبقاً لمواصفات
المشروع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب

محرم- باخوم



مستخلص جاري رقم (٦) من بدء العملية إلى ٣٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الحوائط الساندة :-																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر الخ	٤٥٠	٠	م.ط	١٢٠٠	٦٨٠	٠	٦٨٠	جارى	٠	٣٠٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل الخ	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	١	٠	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	يصرف البند رقم (٣) للحوائط الساندة بنسبة ٥٠%
٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق CFA قطر ٨٠ سم الخ	٢٦٥٠	٠	م.ط	٤٠٠٠	٢٤٨٠	٠	٢٤٨٠	جارى	٠	٦٥٧٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	لوحات المشروع متواجدة
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الاسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م³ الخ	٦٣	٠	م.ط	٤٠٠٠	٢٤٨٠	٠	٢٤٨٠	جارى	٠	١٥٦٢٤٠	٠	٠	٠	٠	المعمل متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية الخ	١٢٠	٠	م³	٦٥٠٠	١٣٤٠	٠	١٣٤٠	جارى	٠	١٦٠٨٠٠	٠	٠	٠	٠	وسائل الإنتقال بمعرفة الادارة
١٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) الخ	٤٤٠٠٠	٠	طن	٤٧٥٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	جارى	٠	٨٨٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	وثائق التأمين بمعرفة الادارة
إجمالي أعمال الحوائط الساندة (أ)																
ثانياً : أعمال الكبارى																
١ - أعمال البر الشرقى والغربى :-																
٩	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	٤٥٠	٠	م / ط	٢٠٠٠	١٥٦٠	٠	١٥٦٠	جارى	٠	٧٠٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٧	بالمتر المكعب أعمال نقل المخلفات الخ	٥٠	٠	م³	٧٠٠٠٠	٤٩٨٠	٠	٤٩٨٠	جارى	٠	٢٤٩٠٠٠	٠	٠	٠	٠	يراعى خصم ماسبق صرفه
	علاوة النقل على مسافة ٤٨ كم	٣٨,٤	٠	م³	٧٠٠٠٠	٤٩٨٠	٠	٤٩٨٠	جارى	٠	١٩١٢٣٢	٠	٠	٠	٠	تسليم ١٨
١١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل الخ	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	١	٠	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم الخ	٥٤٠٠	٠	م / ط	٢٨٠٠	٣٤٠	٠	٣٤٠	جارى	٠	١٨٣٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم الخ	٧٧٥٠	٠	م / ط	٨٢٠٠	٧٨٠	٠	٧٨٠	جارى	٠	٦٠٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية الخ	١٢٠	٠	م³	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	جارى	٠	٣٢٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٣١	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخ	٣٧٠٠	٠	م³	٦٥٠٠	١١٢	٠	١١٢	جارى	٠	٤١٤٤٠٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة لزيادة الارتفاع عن ٦ متر الخ	١٠٠	٠	م³	٦٥٠٠	١١٢	٠	١١٢	جارى	٠	١١٢٠٠	٠	٠	٠	٠	
	أ - علاوة لفرق المحتوى الاسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م³ الخ	١٢٥	٠	م³	٦٥٠٠	١١٢	٠	١١٢	جارى	٠	١٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٣٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) الخ	٤٤٠٠٠	٠	طن	٢٢٠٠٠	٢٧٩	٠	٢٧٩	جارى	٠	١٢٢٧٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
إجمالي أعمال البر الشرقى والغربى (ب)																
٢ - أعمال جزيرة الوراق :-																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجزيرة الخ	٤٩٥	٠	م / ط	٥٦٠	٢٨٠	٠	٢٨٠	جارى	٠	١٣٨٦٠٠	٠	٠	٠	٠	
٣	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرة الخ	٥٥٠٠٠	٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٠	٥٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم الخ	٥٦٠٠	٠	م / ط	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جارى	٠	٥٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم الخ	٧٩٥٠	٠	م / ط	٣٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	جارى	٠	٢٣٨٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخورزايق المصبوبة الخ	١١٠	٠	م³	٢٠٠٠	١٠٥٥	٠	١٠٥٥	جارى	٠	١١٦٠٥٠	٠	٠	٠	٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة الخ	١٧٦	٠	م³	٤٠٠	٢١٣	٠	٢١٣	جارى	٠	٣٧٤٨٨	٠	٠	٠	٠	
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية الخ	٢١٣٠	٠	م³	١٠٠	٣٤	٠	٣٤	جارى	٠	٧٢٤٢٠	٠	٠	٠	٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للاساسات الخ	٣٠٥٠	٠	م³	١٠٠٠	٨٧٠	١٣٠	٨٧٠	جارى	٠	٣٠٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
١٦	زيادة محتوى الاسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م³ الخ	٣٢٥	٠	م³	١٠٠٠	٨٧٠	١٣٠	٨٧٠	جارى	٠	٣٢٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخ	٣٩٠٠	٠	م³	٩٠٠	٧٩٠	١٠٠	٧٩٠	جارى	٠	٩٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
	زيادة الارتفاع عن ٦ م الخ	١٠٠	٠	م³	٩٠٠	٧٩٠	١٠٠	٧٩٠	جارى	٠	٩٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
	فرق محتوى الاسمنت الي ٤٨٠ كجم/م³ الخ	٧٥	٠	م³	٩٠٠	٧٩٠	١٠٠	٧٩٠	جارى	٠	٩٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبد الجواد

التوقيع /

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبى

مهندس /ممدوح سليمان

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / محمد الشراوى

التوقيع /

عن استشارى المشروع

مهندس / محمد المصرى

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C

مهندس / ولاء ياسين

التوقيع /

مستخلص جاري رقم (٦) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣٠

عن إستشاري المشروع

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
 شركة حسن علام للإنشاءات
 نائب مدير المشروعات
 هندسة / ملاء ياسين
 توقيع / ملاء ياسين
 ٢٦-١١-٢٠٢٣
 التوقيع: ٢٠٢٣-١١-٢٦
 ب.ف. ١٨٣-٤٠٠-١٠٠

مهندس / محمود المصري
مهندس / عمرو حسن

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس / محمد الشرقاوي
التوقيع /

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبي
مهندس محمود سليمان
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
استاذ / احمد عبدالجواد
التوقيع
يختم
رئيس الإدارة المركزية
مهندسية / مشيرة السيد عبدالله
التوقيع
٤٩٦٣٥