

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق بشأن صرف التعويضات عن مشروع اعمال رفع كفاءه طريق نجع حمادى -ابوشوشه الصحراوى الغربى من البطحه حتى ابوشوشه (القطاع الثانى)مركز فرشوط ابوتشت محافظه قنا بطول ١٥ كم ضمن مبادره حياه كريمه نتشرف ان نرفق بيان بالتعويضات الخاصة بالمشروع عاليه لمستخلصات رقم (١-٢-٣-٤-٥-٦ ختامى)

* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا فى ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفق عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



التعويضات لعملية / اعمال رفع كفاءه طريق نجع حمادى -ابوشوشه الصحراوى الغربى من البطحه حتى ابوشوشه (القطاع الثانى) مركز فرشوط
ابوتشت محافظه قنا بطول ١٥ كم ضمن مبادره حياه كريمه
شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

رقم العقد ٢٠٢٢/٢٠١/٢١٨

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٢٠١/١٣

اجمالي حساب قيمة التعويضات		
قيمة التعويض	بند	رقم البند
١٣٥٥٩٣,٣٢	العملت مكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه مسافه نقل حتى ٢٠ كم	3
١٥٧٨٢٠,٠٧	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت بسبك ٢٥ سم وذلك باعاده تدوير الطبقات	4
٦١٩٧٨,٩١	اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ م/كجم ٢	6
٤٤٥١٣,٦٠	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ م/كجم ٢	7
٩٣٨٠,٥٤	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC بمعدل ٤,٤ م/كجم ٢	8
٢١٠٥٣٨,٧٤	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	9
١٧٢٦١٨٨,٨٧	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه ٦ سم بعد الدمك	10
٢٣٤٦٠١٤,٠٥	الاجمالي	

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مكتب فنى مشروعات

١/٢

١/٢

رئيس الاداره المركزيه

مهندس

عماد حسين

التعويضات لعمالية / اعمال رفع كفاءه طريق نجع حدادى -ابوشوشه الصحراوى الغربى من البطحه حتى ابوشوشه (القطاع الثانى) مركز فرشوط ابوتشت محافظه قنا بطول ١٥ كم ضمن مبادره حياه كريمه .
تنفيذ شركة: عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٢٠/١٢ رقم العقد ٢٠٢٢/٢٠/١٢ تاريخ											
بند رقم ٣- بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه مسافه نقل حتى ٢٠ كم											
رقم المستخلص	الكمية	السعر	القيمة	تاريخ المستخلص	عدد ايام المستخلص	نصيب اليوم من المستخلص	٢٠ يوليو	٢٠ اغسطس	٢٠ سبتمبر	٢٠ اكتوبر	شهور المحاسبية
1	14100	195	2749500	24/07/2022	37	74310.81	520175.68	2229324.32	0.00		٢٠ نوفمبر
2	0	195	0	31/08/2022	25	0.00		0.00	0.00		٢٠ ديسمبر
3	0	195	0	26/09/2022	4	0.00			0.00		٢٠ يناير
4	0	195	0	01/10/2022	30	0.00				0.00	٢٠ فبراير
5	0	195	0	01/11/2022	131	0.00					٢٠ مارس
ختامى	708	195	138060	12/03/2023	1	138060.00					
الإجمالي لكل شهر بالجنبة											
نسبة التعويض لكل شهر بالجنبة											
قيمة التعويض لكل شهر بالجنبة											
الإجمالي للتعويضات بالجنبة											
135593.32											
0.3618	0.2695	0.1613	0.1295	0.0801	0.0765	0.0534	0.0334	0.0215			
49950.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74459.43	11183.78			



رئيس الادارة المركزية
مهندس عماد حسين

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مكتب في مشروعات

التعويضات لعمالية / اعمال رفع كفاءة طريق نيج حصادى -ابوشوشه الصحراوى الغربى من البطحة حتى ابوشوشه (القطاع الثانى) مركز فرشوط ابوتشت محافظة قنا بطول ١٥ كم ضمن مبادره حياه كريمه .
تنفيذ شركة: عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم ٤ - اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك باعاده تدوير
الطبقات

تاريخ التعاقد ١٣/٦/٢٠٢٢ رقم العقد ١٣٨/٢٠٢١/٢٠٢٢											
رقم المستخلص	الكمية	السعر	القيمة	تاريخ المستخلص	عدد ايام المستخلص	نسبة اليوم من المستخلص	تاريخ التسليم	شهور الحسابية	سبتمبر-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢
1	73962	55	4067910	24/07/2022	37	109943.51	٢٢-يوليو	٢٢-أغسطس	0.00	0.00	0.00
2	1000	55	55000	31/08/2022	25	2200.00		2200.00	30800.00		
3	0	55	0	26/09/2022	4	0.00			0.00		
4	0	55	0	01/10/2022	30	0.00				0.00	
5	1500	55	82500	01/11/2022	131	629.77				18893.13	
ختامي	750.93	55	41301.15	12/03/2023	1	41301.15					
الاجمالي لكل شهر بالجنية											
نسبة التعويض لكل شهر بالجنية											
قيمة التعويض لكل شهر بالجنية											
الاجمالي للتعويضات بالجنية											
157820.07											
48228.63	17633.59	19522.90	19522.90	18893.13	0.00	30800.00	3300505.41	769604.59	0.0215	0.0334	0.0534
0.3618	0.2695	0.1613	0.1295	0.0801	0.0765	0.0801	0.0334	0.0334	0.0534	0.0765	0.0801
17449.12	4752.25	3149.04	2528.22	1513.34	0.00	1644.72	110236.88	16546.50	1644.72	1513.34	1644.72

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مكتب فني مشروعات

رئيس الادارة المركزية

مهندس

عماد حسن

١٢

١٢

التعويضات لمعمدية / اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادى - ابوشوشه الصحراوي الغربى من البطحه حتى ابوشوشه (القطاع الثانى) امركز فرشوط ابوتست محافظه قنا بطول ١٥ كم ضمن مبادره حياه كريمة .
تنفيذ شركة: عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ووصف الطرق

تاريخ التعاقد ١٣/٦/٢٠٢٢ رقم العقد ١٢١٨/٢٠٢١/٢٠٢٢												بند رقم ٦-٦ اعمال انشاء طريقه تشريب MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كم/م ٢م					
شهور المحاسبة												الإجمالي لكل شهر بالجنية					
٢٣-مارس	٢٣-فبراير	٢٣-يناير	٢٢-ديسمبر	٢٢-نوفمبر	٢٢-أكتوبر	٢٢-سبتمبر	٢٢-أغسطس	٢٢-يوليو	عدد ايام المستخلص	تاريخ المستخلص	القيمة	السعر	الكمية	رقم المستخلص			
						0.00	383108.11	89391.89	37	30/08/2022	472500	15	31500	1			
						361200.00	25800.00		25	25/09/2022	645000	15	43000	2			
						0.00			4	30/09/2022	0	15	0	3			
					0.00				30	31/10/2022	0	15	0	4			
60256.49	153380.15	169813.74	169813.74	164335.88					131	12/03/2023	717600	15	47840	5			
18574.20									1	13/03/2023	18574.2	15	1238.28	ختافي			
78830.69	153380.15	169813.74	169813.74	164335.88	0.00	361200.00	408908.11	89391.89									
0.15890	0.09730	0.05850	0.04480	0.03070	0.02700	0.01830	0.01140	0.00750	نسبة التعويض لكل شهر بالجنية								
12526.20	14923.89	9934.10	7607.66	5045.11	0.00	6609.96	4661.55	670.44	قيمة التعويض لكل شهر بالجنية								
61978.91												الإجمالي للتعويضات بالجنية					

التعويضات لعمالية / اعمال رفع كفاءه طريق نجع حمادى - ابوشوشه الصحراوى الغربى من البطحه حتى ابوشوشه (القطاع الثانى) مركز فرشوط ابوتشت محافظه قنا بطول ١٥ كم ضمن مبادره حياه كريمه .
تنفيذ شركة:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ووصف الطرق

١٢١٨/٢٠٢١/٢٠٢٢ العقد رقم ١٣/٦/٢٠٢٢ تاريخ التعاقد ١٣/٦/٢٠٢٢ تاريخ التسليم ٢٠٢٢/٠٨/٢٠٢٢											
شهور المحاسبه											
مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	ديسمبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	أكتوبر-٢٢	سبتمبر-٢٢	أغسطس-٢٢	يوليو-٢٢	نصيب اليوم من المستخلص	عدد ايام المستخلص	تاريخ التسليم
						0.00	229500.00	53550.00	7650.00	37	30/08/2022
						209300.00	14950.00		14950.00	25	25/09/2022
						0.00			0.00	4	30/09/2022
					0.00				0.00	30	31/10/2022
41590.08	105865.65	117208.40	117208.40	113427.48					3780.92	131	12/03/2023
31440.00									31440.00	1	13/03/2023
73030.08	105865.65	117208.40	117208.40	113427.48	0.00	209300.00	244450.00	53550.00			
0.16	0.10	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01			
11604.48	10300.73	6856.69	5250.94	3482.22	0.00	3830.19	2786.73	401.63			
44513.60											
الاجمالى للتعويضات بالجنيه											
نسبة التعويض لكل شهر بالجنيه											
قيمة التعويض لكل شهر بالجنيه											
الاجمالى للتعويضات بالجنيه											

رئيس اداره المراكبه
مهندس / عماد حسين
عماد حسين

مدير عام المشروعات
م/م

مهندس المشروع
م/م

مكتب فنى مشروعات
م/م

شهور المحاسبة												تاريخ التعاقد ١٣/٦/٢٠٢٢ رقم العقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١٨				تاريخ الترخيص ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ رقم الترخيص ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ رقم الترخيص			
٢٣-مارس	٢٣-فبراير	٢٣-يناير	٢٢-ديسمبر	٢٢-نوفمبر	٢٢-أكتوبر	٢٢-سبتمبر	٢٢-أغسطس	٢٢-يوليو	عدد ايام المستخلص	نسبب اليوم من المستخلص	تاريخ المستخلص	القيمه	السعر	الكميه	رقم المستخلص				
						0.00	0.00	0.00	37	0.00	24/07/2022	0	9.25	0	1				
						0.00	0.00		25	0.00	31/08/2022	0	9.25	0	2				
						0.00			4	0.00	26/09/2022	0	9.25	0	3				
					310800.00				30	10360.00	01/10/2022	310800	9.25	33600	4				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					131	0.00	01/11/2022	0	9.25	0	5				
6223.68									1	6223.68	12/03/2023	6223.6775	9.25	672.83	ختامي				
6223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	310800.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي لكل شهر بالجنية										
0.15890	0.09730	0.05850	0.04480	0.03070	0.02700	0.01830	0.01140	0.00750	نسبة التعويض لكل شهر بالجنية										
988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8391.60	0.00	0.00	0.00	قيمة التعويض لكل شهر بالجنية										
9380.54												الإجمالي للتعويضات بالجنية							

Handwritten signature

عماد حسین

2/

11

分

14

33

25

التعويضات لعملية / أعمال رفع كفاءته طريق نيج حمادي - أبوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة حتى أبوشوشة (القطاع الثاني) مركز فرشوط أبوقست محافظته قنا بطول ١٥ كم ضمن مبادره حياه كريمه .
تنفيذ شركة: عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بند رقم ٩ - بالتر مسطح أعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥سم بعد الدمك											
رقم المستخلص	الكميه	السعر	القيمه	تاريخ المستخلص	عدد ايام المستخلص	تاريخ التعاقد ١٣/٦/٢٠٢٢ رقم العقد ١٢١٨/٢٠٢١/٢٠٢٢					
						نصيب اليوم من المستخلص	يوليو ٢٢	أغسطس ٢٢	سبتمبر ٢٢	أكتوبر ٢٢	نوفمبر ٢٢
1	0	137	0	24/07/2022	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	0	137	0	31/08/2022	25	0.00		0.00	0.00		
3	0	137	0	26/09/2022	4	0.00			0.00		
4	33600	137	4603200	01/10/2022	30	153440.00				4603200.00	
5	0	137	0	01/11/2022	131	0.00				0.00	
ختامي	672.83	137	92177.71	12/03/2023	1	92177.71					
الإجمالي لكل شهر بالجنبيه							0.00	0.00	0.00	4603200.00	0.00
نسبة التعويض لكل شهر بالجنبيه							0.0100	0.0166	0.0278	0.0413	0.0450
قيمة التعويض لكل شهر بالجنبيه							0.00	0.00	0.00	190112.16	0.00
الإجمالي للتعويضات بالجنبيه											
210538.74											

رئيس الاداره المركزيه
مهندس / عماد حسين

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مكتب فني مشروعات

عويضات لعمالية / اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادى - ابوشوشه الصحراوى الغربى من البطحة حتى ابوشوشه (القطاع الثانى) مركز فرشوط ابوتشت محافظة قنا بطول ١٥ كم ضمن مبادره حياه كريمه .
تنفيذ شركة: عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ووصف الطرق

تاريخ التعاقد ١٣/٦/٢٠٢٢ رقم العقد ١٣١٨/٢٠٢١/٢٠٢٢												بند رقم ١٠ - بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطته اسم بعد الدمك							
شهور المحاسبة																			
٢٣-مارس	٢٣-فبراير	٢٣-يناير	٢٢-ديسمبر	٢٢-نوفمبر	٢٢-أكتوبر	٢٢-سبتمبر	٢٢-أغسطس	٢٢-يوليو		نصيب اليوم من المستخلص	عدد ايام المستخلص	تاريخ المستخلص	القيمة	السعر	الكمية	رقم المستخلص			
						0.00	1611648.65	376051.35		53721.62	37	30/08/2022	24/07/2022	143	13900	1			
						4404400.00	314600.00			314600.00	25	25/09/2022	31/08/2022	143	55000	2			
						14514500.00				1036750.00	4	30/09/2022	26/09/2022	143	25000	3			
					0.00					0.00	30	31/10/2022	01/10/2022	143	0	4			
766087.02	1950039.69	2158972.52	2158972.52	2089328.24						69644.27	131	12/03/2023	01/11/2022	143	63800	5			
91274.04										91274.04	1	13/03/2023	12/03/2023	143	638.28	ختامي			
												الاجمالى لكل شهر بالجنبة							
												نسبة التعويض لكل شهر بالجنبة							
												قيمة التعويض لكل شهر بالجنبة							
												الاجمالى للتعويضات بالجنبة							

رقم

الختم ذو التاريخ



كشف المراجعة

رئيس القسم

[Signature]

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رو جمع

~~_____~~

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد الفحص

جاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب -

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في _____ سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة _____ المبلغ _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) _____ إمضاء الكاتب الموقوف

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد أو سجل

الشبكات / الحوالات

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط

(٥) أدب ح ف كشف

الشركات / الحمولات

...

امضاء الكاتب المنوط