

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق
الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢٠٢٣ / ٨ / ١٠ بتاريخ
٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٧٦ العقد رقم

عن عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالقرابيق بمحافظة الشرقية
العرب
شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٨ / ٤ / ٢٠٢٤

2.2

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال رفع مساحى للمرافق والمعدات	١٢	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠	-	-	-	١٢٠٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق	٤٢٥	-	٥٢٠	-	٥٢٠	جاري	٢٢١٠٠٠	-	-	-	٢٢١٠٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	تكمير خرسانة عادية ونقل المخلفات	٩٠	-	٣٦٨	-	٣٦٨	جاري	٣٣١٢٠	-	-	-	٣٣١٢٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	تكمير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات	١٩٠	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	جاري	٣٨٠٠٠٠	-	-	-	٣٨٠٠٠٠	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وحلقاتها	٢٥٥٠٠٠	-	٢	-	٢	جاري	٥١٠٠٠٠	-	١٥٣٠٠٠	-	٣٥٧٠٠٠	-	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائي قطر ١٠٠ سم	٥١٣٠	-	٨٦٣	١٢٧	٩٩٠	جاري	٥٠٧٨٧٠٠	-	-	-	٥٠٧٨٧٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٢٨٠	-	٢١٤٨	-	٢١٤٨	جاري	١١٣٤١٤٤٠	-	-	-	١١٣٤١٤٤٠	-	٧- معلمات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٠	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائي قطر ١٢٠ سم	٦٨٨٠	-	١٥٥٠	-	١٥٥٠	جاري	٧٢٢٤٠٠٠	-	-	-	٧٢٢٤٠٠٠	-	٨- التقارير متواجدة .
١١	توريد وتركيب القيسون الثابت	٦٢٠٠٠	-	١٢٤	١٠	١٣٤	جاري	٨٣٠٨٠٠٠	-	-	-	٨٣٠٨٠٠٠	-	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
١٢	أعمال تجرية تحميل على خازوق عامل بالبر	٢٠٦٠٠٠	-	١	-	١	جاري	٢٠٦٠٠٠	-	-	-	٢٠٦٠٠٠	-	١٠- حجز نسبة ٣٠ ٪ من قيمة البند رقم (٥) لحين الانتهاء من أعمال الخوازيق .
١٣	أعمال حفر أستكشافي بمعالجة يدوية	١٠٠	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠	-	-	-	٢٠٠٠٠٠	-	١١- صرف ٦٠ ٪ من تشوينات الحديد .
١٤	حفر فى التربة التماسكة وشديدة التماسك	٨٠	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠٠	-	-	-	٨٠٠٠٠٠	-	١٢- حجز نسبة ٥٠ ٪ من قيمة البند رقم (٣٢) لحين نهو الملاحظات .
١٥	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	١٠٠	-	٩٠٠	-	٩٠٠	جاري	٩٠٠٠٠٠	-	-	-	٩٠٠٠٠٠	-	١٣- حجز نسبة ٥٠ ٪ من قيمة البند رقم (٣٢) لحين نهو الملاحظات .
١٦	أعمال الردم المؤقت بأترية صالحة	١٠٥	-	٨٠٠٠	-	٨٠٠٠	جاري	٨٤٠٠٠٠٠	-	-	-	٨٤٠٠٠٠٠	-	
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	٢٠٢٠	-	٧٠	-	٧٠	جاري	١٤١٤٠٠	-	-	-	١٤١٤٠٠	-	
٢٠	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	٢٧٦٠	-	١٢٠٠	-	١٢٠٠	جاري	٣٣١٢٠٠٠	-	-	-	٣٣١٢٠٠٠	-	
٢١	خرسانة مسلحة للجزء العلوى ارتفاع ٦ متر	٣٥٨٠	-	٨٢	٤٠	١٢٢	جاري	٤٣٦٧٠٠	-	-	-	٤٣٦٧٠٠	-	
٢٣	خرسانة مسلحة للجزء العلوى ارتفاع ٦ متر	٣٩٣٠	-	١٨٠	١٨٠	١٨٠	جاري	٧٠٧٤٠٠	-	-	-	٧٠٧٤٠٠	-	
٢٥	خرسانة مسلحة للهبامات ارتفاع حتى ٦ متر	٣٧٨٠	-	١٥٠	-	١٥٠	جاري	٥٢٧٠٠٠	-	-	-	٥٢٧٠٠٠	-	
٢٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	٣٧٨٠	-	٢٥٧	٢٠٠	٤٥٧	جاري	١٧٧٧٤٦٠	-	-	-	١٧٧٧٤٦٠	-	
٣٠	توريد وتركيب ورس حديد تسليح ٦٠/٤٠	٤٩٢٠٠	-	١١٢٥	٣٣١	١٤٥٦	جاري	٧١٣٥٢٠٠	-	-	-	٧١٣٥٢٠٠	-	
٣٢	توريد وتركيب ركانر حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	٣٩٢٥٠	-	٤	-	٤	جاري	١٤٥٠٠٠	-	٧٢٥٠٠	-	٧٢٥٠٠	-	
٣٣	توريد وتركيب ركانر حمولة ٥٥٠ طن بجوايط	١٠٧٥٠٠	-	٤	-	٤	جاري	٤٣٠٠٠٠٠	-	٢١٥٠٠٠	-	٢١٥٠٠٠	-	
٣٣	عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان	٦٠	-	١١٠٠	-	١١٠٠	جاري	٦٦٠٠٠٠	-	-	-	٦٦٠٠٠٠	-	
٣٧	مصنعية أعمال تطهير و تركيب المجرى	١١٥	-	٤٧٥٢٠	-	٤٧٥٢٠	جاري	٥٤٦٤٨٠٠	-	-	-	٥٤٦٤٨٠٠	-	
	تشوينات					الإجمالي		١١٩١٥٧٢٨٠	-	٤٤٠٥٠٠	-	١١٨٧١٦٧٨٠	-	
١	حديد تسليح	٤٩٢٠٠	-	٢٢٠	-	٢٢٠	جاري	١٠٨٢٤٠٠٠	-	٤٣٢٩٦٠٠	-	٦٤٩٤٤٠٠	-	
						إجمالي التشوينات		١٠٨٢٤٠٠٠	-	٤٣٢٩٦٠٠	-	٦٤٩٤٤٠٠	-	
						الإجمالي		١٢٩٩٨١٢٨٠	-	٤٧٧٠١٠٠	-	١٢٥٢١١٨٠	-	

مهندس العملية

التوقيع

الاسم

مهندس العملية

التوقيع

الاسم

[illegible]

مهندس الشركة الاسم _____ التوقيع _____ ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط اعتدلت من
استشاري المشروع الاسم _____ التوقيع _____ نهائياً
مدير الأعمال : الاسم _____ التوقيع _____
المحاسب سنية تحريراً فى يدفع إلى القاول مبلغ : ١٩٦٣٣١٠,٠٠ جنيهه على الحساب

تحریر فی	سنة	رواج فوجد على صحة	سنة	تحریر فی

11/23