

مستخلص رقم (3)

عملية اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق مصرف القاطع بطول 9 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة اعمال للمقاولات العلمه (يوسف شعيبان عبد العليم)



المنطقة السادسة بنى سويف


العقد رقم (539) لسنة 2024/2023

تاريخ استلام الموقع : 2023/11/05

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2024/05/04

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/04/21

رقم بند	نوع الاعمال	كميات العقد و المقاييس المعدلة	الفاة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	الباقي بعد الإستقطاع	الملاحظات
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	90000	6	م2	47000	10000	57000	342000	342000	1- براعي تطبيق نصوص العقد
2	اعمال توريد و تشغيل اثريه صالحه للردم مطابقة للمواصفات بسمك لا يزيد عن 25 سم مسافه نقل 50كم	63000	115	م3	0	0	0	0	0	2- فريق عمل الشركة متواجدين
3	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربه عدا التربه الصخرية	4000	23	م3	3000	1000	4000	92000	92000	3- سيارة ملاكي لجهاز الاشراف متواجدة
4	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 180 كم	9000	386	م3	0	0	0	0	0	4- العمل متواجد و مهندسي العمل متواجدين
7	اعمال توريد و صب خرسانه عديه طبقا للرسومات	3000	1535	م3	2100	600	2700	4144500	4144500	5- المعدات متواجدة
9	اعمال توريد و تركيب برابغ مواسير سابقه التجهيز قطر 1 م	270	1590	مط	220	10	230	365700	365700	6- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
10	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسانه مسلحه قطر 50 سم و سمك 6 سم من الخرسانه المسلحه	1500	950	مط	1150	350	1500	1425000	1425000	7- البرنامج الزمني متواجد
								0	0	8- و التقارير الميدانية و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
								0	0	9- وسائل تامين و سلامة المرور و الملامت الارشادية و التحذيرية متواجدة
								0	0	10- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال							6369200	6369200	
	الكارتات موازين طبقا للاحقة و شروط التعاقد							0	0	
4	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 180 كم	9,000	25	م3				0	0	
	اجمالي قيمة الكارتات							0	0	
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات							6369200	6369200	
	فقط ستة ملايين و ثلاثمائة و سبعة و ثلاثون الفا و ثلاثمائة و اربعة و خمسون جنيه مصري لا غير							6337354.00	31846.00	خصم 0.5 % بناء علي محضر المفاوضات



٣٥٨٧

تحريراً في: 2024/04/21 يوسف شعيبان عبد العليم يوسف

المقاول :

روجع فوجد على صحة ،،

أقر بصحة ذلك ،،

مدير عام التنفيذ و الصيانة

حسام الدين حسن

المهندس /

ملاحظة : الفلت

مهندس المشروع : محمد عبد الرحمن عبد السيد

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يُدفع للمقاول مبلغ 6,337,354.00

علي الحساب نهائيا

مهندس /

طارق يوسف الج

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقد 4991716.00

سحق صرفها الي المقاول


المحاسب /

علي الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزة لمحافظة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الج



اسم العمل : عملية اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق مصرف القاطع بطول 9 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (539) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (3)

قيمه امر الاسناد 18,778,913.00

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	قرش
	جنيه	
	5% تامين اعمال	67,281.90
	رسم الدمغه	31,154.24
	تكاليف معمل	5,750.00
	14 % ضريبيه مضافه	805.00
	الارباح ت.ص	12,815.60

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	بيان المنصرف من المقاول	
6,337,354.00	بيان الاعمال التى تمت الان	
0.00		
0.00	مصرح بصرفه	
4,991,716.00	سابق صرفه	
1,345,638.00	مستحق صرفه	
117,806.74	جملة الاستقطاعات	
1,227,831.26	صافى المبلغ المستحق	
الشيكات		
64,078.00	حساب مصلحة الضرائب	
46,136.16	التأمينات الاجتماعيه	

مدير عام الشئون المالية والادارية روجع حسابيا,,