

**کشف رقم ( ۱ ) جاری**

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الإدارية المسافة من الكم ٠,٢٠ الى الكم ٠,٢٣٤ بطول ٠,٧١٤ كم (RD-03) أعمال الاتربة والاساس والمسافة من الكم ٠,٤٨٣ الى الكم ٠,٨٦٣ بطول ٠,٣٨٠ كم ( RD-06 ) أعمال الاتربة والاساس والاسفلت والمسافة من الكم ٠,٠٠ الى الكم ٠,٧٣٣ بطول ٠,٧٣٣ كم (Round -03) أعمال الاتربة والاساس والمسافة من الكم ٠,٠٠ الى الكم ٠,٧٦٩ بطول ٠,٧٦٩ كم (Round -04) أعمال الاتربة والاساس.

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (ايكو) عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ١٢ / ١١

العقد رقم ( ٨٢٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) في ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣

| رقم البند                                                                                                                                                                | نوع العمل                                                                                     | الفئة  | الوحدة         | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت خلال هذه المدة | تمت حتي الآن | جاري /<br>نهائي | جملة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتي الآن | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | الملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                               | جنية   |                |                              |                                          |              |                 |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١                                                                                                                                                                        | أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية                 | ٢٦,٠٠  | م <sup>٣</sup> |                              | ٤٥٠٠٠,٠٠                                 | ٤٥٠٠٠,٠٠     | جاري            | ١١٧٠٠٠٠,٠٠                              |                | جنية                 | (١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .<br>(٢) المهندسون متواجدون .<br>(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده<br>(٤) لافتات العملية متواجدة .<br>(٥) المكتب متواجد .<br>(٦) المعمل متواجد .<br>(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .<br>(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد .<br>(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ .<br>(١٠) تم احتساب قيمة المادة المحجيرة للتربة ببلغ ٤٩ جنيه طبقا للمحضر المرفق. |
| ٢                                                                                                                                                                        | أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ( ١٠٠ - ٢٠٠ ) كجم / سم <sup>٢</sup>    | ٥٥,٠٠  | م <sup>٣</sup> |                              | ١٥٠,٠٠                                   | ١٥٠,٠٠       | جاري            | ٨٢٥٠,٠٠                                 |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ( ٢٠٠ - ٣٠٠ ) كجم / سم <sup>٢</sup>    | ٦٧,٠٠  | م <sup>٣</sup> |                              | ١٥٠,٠٠                                   | ١٥٠,٠٠       | جاري            | ١٠٠٥٠,٠٠                                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ( ٣٠٠ - ٤٠٠ ) كجم / سم <sup>٢</sup>    | ٧٨,٠٠  | م <sup>٣</sup> |                              | ٦٠٠,٠٠                                   | ٦٠٠,٠٠       | جاري            | ٤٦٨٠٠,٠٠                                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣                                                                                                                                                                        | أعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات لمسافة النقل ٢٧ كم.                      | ١٢٨,٠٠ | م <sup>٣</sup> |                              | ٥٠٠٠٠,٠٠                                 | ٥٠٠٠٠,٠٠     | جاري            | ٦٤٠٠٠٠٠,٠٠                              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤                                                                                                                                                                        | أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتردجة نتيج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٣٤ كم | ٣٤٤,٠٠ | م <sup>٣</sup> |                              | ٦٥٠٠,٠٠                                  | ٦٥٠٠,٠٠      | جاري            | ٢٢٣٦٠٠٠,٠٠                              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥                                                                                                                                                                        | أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC30 بمعدل ١,٢ - ١,٥ كجم / م <sup>٢</sup>                          | ٢٩,٠٠  | م <sup>٢</sup> |                              | ٨٥٠٠,٠٠                                  | ٨٥٠٠,٠٠      | جاري            | ٢٤٦٥٠٠,٠٠                               |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦                                                                                                                                                                        | توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم                                         | ١٥٩,٦٠ | م <sup>٢</sup> |                              | ٧٥٠٠,٠٠                                  | ٧٥٠٠,٠٠      | جاري            | ١١٩٧٠٠٠,٠٠                              |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الإجمال                                                                                                                                                                  |                                                                                               |        |                |                              |                                          |              |                 |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فقط احد عشر مليون وثلاثمائة واربعة عشر الف وستمائة جنيها لا غير                                                                                                          |                                                                                               |        |                |                              |                                          |              |                 |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شركة المنفذ<br>م/ عماد حجاج<br>م/ مصطفى و سرياد<br>م/ س.ت: ٣٢٦٣٠<br>م/ ٣١٥ - ٣٢٣ - ٣٢٧                                                                                   |                                                                                               |        |                |                              |                                          |              |                 |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| استشاري الهيئة (XYZ)<br>م/ م. هاشم علي<br>م/ عاطف عبد                                                                                                                    |                                                                                               |        |                |                              |                                          |              |                 |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| استشاري الهيئة<br>مهندس المشروع /<br>التوقيع /<br>مدير المشروع /<br>التوقيع /                                                                                            |                                                                                               |        |                |                              |                                          |              |                 |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| استشاري الهيئة<br>مهندس المشروع /<br>التوقيع /<br>مدير المشروع /<br>التوقيع /                                                                                            |                                                                                               |        |                |                              |                                          |              |                 |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الهيئة العامة للطرق والكباري<br>مهندس الإشراف /<br>م/ رامي بهيج<br>التوقيع /<br>مدير عام المشروعات<br>م/ أحمد عرافي<br>التوقيع /<br>رئيس الإدارة المركزية<br>أحمد الطحان |                                                                                               |        |                |                              |                                          |              |                 |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| روجع فوجد علي صحة .....<br>تحرير في / / ٢٠٢٤                                                                                                                             |                                                                                               |        |                |                              |                                          |              |                 |                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |