

الهيئة العامة
 للطرق والكباري
 (GARB)
 وزارة النقل
 إداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦١									بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١						تنفيذ شركه:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة				شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٧/١٦ الى ٢٠٢٤/٢/١٤			
رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جمله مقدار الاعمال التي استقطاع او عجز جنييه	الباقى بعد الاستقطاع جنييه	ملاحظات													
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهاره باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسلك ٥ سم	١٨	٢م	.	.	.	.	٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد													
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتردجة ناتج تكسير الكسارات	٢١٠	٣م	.	.	.	.	٠,٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد													
*٢	إضافة علاوة مسافة نقل طبقة أساس لمتوسط مسافة النقل عن ٨٠ كم	٧٢	٣م	.	.	.	.	٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيريّه متواجدة													
٣	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٣٥,٦	٢م	.	.	.	.	٠,٠٠	اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد													
٤	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	٢١٠٠	٣م	.	.	.	.	٠,٠٠	معدات التنفيذ متواحدة طبقاً للبرنامج الزمني													
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	١٢	٢م	.	.	.	.	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد													
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦سم بعد الدمك	١٩٣,٣	٢م	.	.	.	.	٠,٠٠	عدد (١) سياره متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة													
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥سم بعد الدمك	١٨٩	٢م	٥٥٥٠٠	٩٦٢	٥٦٤٦٢,٠٠	نهائي	١٠٦٧١٣١٨,٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التأمين متواجدة													
٨	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	٢م	٥٥٨٠٨	.	٥٥٨٠٨,٠٠	نهائي	٣٥١٥٩٠٤,٠٠	لوحات المشروع متواحدة التقارير الشهرية متواحدة													
٩	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٥٠	طن	١٦٤٥,٩٥	.	١٦٤٥,٩٥	نهائي	٣٧٠٣٢٨٧,٥٠														
١٠	بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠-٧٥ كجم/م ^٢	٢٩,٦	٢م	٥٦٤٦٢	.	٥٦٤٦٢,٠٠	نهائي	١٦٧١٢٧٥,٢٠	التقرير النهائي متواجد													
الاجمالي																						
								١٩٥٦١٨٨٤,٧٠	مع مراعاة خصم ما ورد بمحضر الاستلام													
								٩٧٨٠٩,٤٢	الايتداني ومحضر التقييم													
								١٩٤٦٤٠٧٥,٢٨														
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازنين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة																						
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٥٥٠٠	٩٦٢	٥٦٤٦٢,٠٠	نهائي	١٦٩٣٨٦,٠٠														
							الاجمالي															
							١٩٦٣٣٤٦١,٢٨															

الجهة المالكة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

تحریرا فی

مهندس المشروع

مهندس

نہاٹا

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحریرا فی

قرش جنیه

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام الصيانة

مهندس /

عبدالرحيم محمد حسين

اعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسین

١٩٦٣٣٤٦١.٢٨	جملة الاعمال
١٩٤٤٩٦٦٦.٣٧	السابق صرفه
١٨٣٧٩٤.٩١	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩١٨٩.٧	تأمين
٤٨١١.١	دمغات
١٣٢٣...	خصم معمل قنا
١٩٨٤.٥٠	%١٥
٢١٣...	%١٤
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



	الاستقطاعات
	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامي رقم (٤) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الاقصر
الزراعي من الشيخي الى العشي (القطاع الثالث) بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا / ٢٠٢٤ / ٣ /



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

عماد حسین

