

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
١٢٣
٢٠٢٤/٦/٢٣
تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص:- مشروع أعمال إعادة رصف طريق أبواب البداري المرحلة الثالثة إتجاه البداري (القطاع الأول) نطاق مركز البداري بتقنية (FDR) بطول ٥ كم.
عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٣.

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة (٥٠ ع ح) بمبلغ ٥١٠٣٧٤,٨٤ جنيهه (فقط خمسمائة وعشرة الف وثلاثمائة وأربعة وسبعون جنيها و ١٠٠/٨٤ قرشا) مرفقه بمذكرة فروق الأسعار (البيتومين - السولار) عن مستخلص رقم (١) حتي مستخلص رقم (٣) جاري .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٦/٢٣

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا


مهندس / ١٢٣
٢٠٢٤/٦/٢٣

" إسلام محمد فوزي "



مصلحة : البنك الأهلي المصري
 قسم : المصلحة العامة
 المبلغ المستحق إلى : بنك الال لاهيه للاف ووالفم
 بموجب : الطلبات طم أو مذكرة
 ل المصلحة العامة المصلحة العامة المصلحة العامة
 إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : شيك على الخارج
 يسحب باسم : شيك شيك
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : شيك

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٥١٠٣٧٤	٢٠٢٢	٥١٠٣٧٤	٥١٠٣٧٤
الجملة			

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نقل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

اسلام محفوزي

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 جاری _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب _____
شيك _____
إذن صرف _____مدير (أو) رئيس الحسابات _____
وكيل الحسابات _____

في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (٦٠٠٢) س ٢٠٢٢ - ١٠٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاء موظفي الشطب : _____الختم ذو التاريخ (٣) سحب _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____(٤) قيد في سجل _____
تحت رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____(٥) أدرج في كشف _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____(٦) استلمت _____
شيك _____
إذن صرف _____إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في سنة ٢٠٢



احدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
والنقل البرى



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة بأسىوط والمنيا

فروق اسعار البيتومين - السولار
لعملية اعادة رصف طريق أنبوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الأول) بطول ٥ كم بتقنية
FDR ال
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٩/٢١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/١٠

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار
1	119450,91
2	201656,42
3	191832,20
الاجمالى	512939,54
الاجمالى بعد الخصم	510374,84

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة بأسوط و المنيا

إعادة رصف طريق أنبوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الأول) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

الأرقام القياسية عند شهر	2023/05/18	ريخ المنكرة المعروضة على السيد نواة مهلسن/ رئيس مجلس الإدارة
الأرقام القياسية لأسعار عند سبتمبر ٢٠٢٣.	الأرقام القياسية للأسعار عند تاريخ المنكرة المعروضة	عناصر التكلفة الخاصة للتحويل
396,20	371,3	جولاي
622,00	622	يؤتمين

1	رقم المستخلص
01/10/2023	تاريخ المستخلص

بيانات التكاليف		المستخلص		المعاملات		الارقام القياسية للامصار عند تاريخ الاصل	المعاملات « نسب	البيانات « نسب	نسبة التحويل او الخصم «
بيان التكلفة	وحدة	سعر التكلفة	قيمة التكلفة	قيمة الاصل	ع	ك	ك = (ع - ع) + ع	نسبة التحويل	نسبة التحويل او الخصم «
اصال انشاء طبقة تشريب mc	م ²	31,5	40000	1260000,00	0,10	371,3	396,2	0,006706166	0,006706166
					0,65	622	622	0	0
اصال انشاء طبقة تشريب mc	م ²	31,5	40000	1260000,00	0,10	371,3	396,2	0,006706166	0,006706166
					0,55	622	622	0	0
اصال انشاء طبقة تشريب mc	م ²	31,5	40000	1260000,00	0,10	371,3	396,2	0,006706166	0,006706166
					0,55	622	622	0	0
اصال انشاء طبقة تشريب mc	م ²	31,5	40000	1260000,00	0,10	371,3	396,2	0,006706166	0,006706166
					0,55	622	622	0	0

اجمالي فروق اسعار العملية الاصلية 49575,34

مهداد الهينه

مهندسين، الشركة





الهيئة العامة للطرق والكبرى والنقل البرى
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لبنود الأسفلت لعمالية

إعادة رصف طريق أبنوب/ البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطقي مركز البداري (القطاع الأول) بطول ٠ كم بتقنية الـ FDR

تاريخ المدة المروضة على السيد الدواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة	2023/05/18	الأرقام القياسية عند شهر
حاضر المنطقة الخامسة التاجيل	الأرقام القياسية للأسماع عند تاريخ المدة المروضة	الأرقام القياسية للاسماع عند التاجيل 2023
		الأرقام القياسية للاسماع عند 2023
سوار	371,3	396,20
يوسف	622	683,60
		417,00
		762,00

رقم المستخلص	2
تاريخ المستخلص	03/12/2023

[illegible]

مهندسين الهيئة

مهندسين الشركة







أحدى شركات الشركة العامة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة المسجلة بالميونى والمنا

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر النكلة المتغيرة لبنود الأسفلت لعملية

إعادة رصف طريق أنبوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الأول) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

الارقام القياسية عند شهر	2023/05/18	تاريخ المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة
الارقام القياسية للأعمال عند ديسمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للأعمال عند تاريخ المذكرة المعروضة	عناصر تتخلل الخاضعة للتحويل
417,00	371,3	سولار
762,00	622	بوتومين

3	رقم المستخلص
10/12/2023	تاريخ المستخلص

بيانات التكلفة		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	كميات	الارقام القياسية للأعمال عند تاريخ المذكرة المعروضة	الارقام القياسية للأعمال عند تاريخ الاصال	الكميات التغير	الكميات تغير	قيمة التحويل أو الخصم
بيان البند	مؤخذ	سعر البند التعديلي	القيمة المتداخلة							
ك	ع	د = (ع - ١ ع) + ع								
١٤	ع	١٤								
٢٦٦٠	٠,٠١٢٣٠٨١٠٧	٠,٠١٢٣٠٨١٠٧	٣٧١,٣	٠,١٠	٣٧١,٣	٤١٧	٠,٠١٢٣٠٨١٠٧	٣١,٥	٢ م	أعمال إنشاء طبقة تشريب mc
٣٢٨١٣	٠,١٤٦٣٠٢٢٥١	٠,١٤٦٣٠٢٢٥١	٦٢٢	٠,٦٥	٦٢٢	٧٦٢	٠,١٤٦٣٠٢٢٥١	٧١٢٠	٢٢٤٢٨٠,٠٠	٢٢٤٢٨٠,٠٠
١٤١٣١	٠,٠١٢٣٠٨١٠٧	٠,٠١٢٣٠٨١٠٧	٣٧١,٣	٠,١٠	٣٧١,٣	٤١٧	٠,٠١٢٣٠٨١٠٧	١١٤٨١٠٠,٠٠	٧١٢٠	١١٤٨١٠٠,٠٠
١٤٢١٢٨	٠,١٢٣٧٩٤٢١٢	٠,١٢٣٧٩٤٢١٢	٦٢٢	٠,٥٥	٦٢٢	٧٦٢	٠,١٢٣٧٩٤٢١٢	١١٤٨١٠٠,٠٠	٧١٢٠	١١٤٨١٠٠,٠٠
اجمالي فروق اسعار العملية الاصلية										
191832,20										

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





المعاملات الخاصة بعملية/ أعمال إعادة رصف طريق إنبوب/البدارى (المرحلة الثالثة) اتجاه البدارى
(القطاع الاول) بطول ٥ كم نطاق مركز البدارى باستخدام تقنية الF.D.R

بيان المعاملات (%) التى تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل
(البيتومين -السولار)

رقم البند	بيان الاعمال	البيتومين	سولار
١	اعمال تحميل ونقل اترية مسحة للرم من المحاجر المعتمدة و المطبقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات التنسوية بسك لايزيد عن ٢٥ سم والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (مسألة النقل ٢ كم)	_____	%٢٠
٢	اعمال الكشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحلة والمتموجة والشروخ بقصرص الحصى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسك ٥ سم ... الخ	_____	%٢٠
٣	اعمال توريد وارش طبقة اساس مثبت وثلث باعادة تدوير طبقات الاسفلت و الاسس الغنم بمتوسط مسك ٢٥ سم الخ	_____	%٢٠
٤	توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط ويضاف بالنسب المقررة بتخلطة التجميعية الخ	_____	%٥
٥	اعمال توريد وارش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المنتجة نتج تكسير الكسرات والمطبقة للمواصلات والتخرج الوارد بالاشتراطات العامة والخصه بتمشروع الخ (مسألة النقل لا تقل عن ٢٠ كم)	_____	%١٥
٦	اعمال توريد وارش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الغظاير (M.C.30) بمعزل ١,٢ كجم/م ^٢ ... الخ	%٦٥	%١٠
٧	اعمال توريد وارش طبقة لاصف من البيتومين السائل سريع الغظاير (R.C.3000) بمعزل ٠,٤ كجم/م ^٢ .. الخ	%٦٥	%١٠
٨	اعمال توريد وارش طبقة رابطة من الخرسة الاسفلتية على السفلن بسك ٦ سم بتد السمك باستخدام الاحجار الصلبة نتج تكسير اكسرات البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالمسويس او مايمثلها الخ	%٥٥	%١٠
٩	اعمال توريد وارش طبقة سطحية من الخرسة الاسفلتية (3ب) بسك ٥ سم بتد السمك باستخدام الاحجار الصلبة نتج تكسير الكسرات البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالمسويس او مايمثلها الخ	%٥٥	%١٠

ملحوظة

طبقا لمحضر المفاوضة لا يتم احتساب فروق اسعار للاسمنت وذلك للكميات الواردة بالمحضر (بنسبة ٢٠٠ طن)



بسم المراجعة
مسك



اسم المشروع : اعادة رصف طريق إيتوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز
البداري (القطاع الأول) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٣/٣٩٣/٢٠٢٤ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٩/٢١ تاريخ النهي المقرر : ٢٠٢٣/٠٣/٢١

مستخلص جارى رقم (١)

شركة المقاولات الممسند اليها العملية : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٢١

بيانات أمر الاستد أو التعاقد																
رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلة		صافي المستحق صرفه	ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه		
٣	أعمال إنشاء طبقة لاسن مئيت وذلك بإعادة تكوين طبقات الأسفلت والاسفلت القلعة معا بمسك ٢٥ سم طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتطبيقات المهندسين المشرفين	٢م	٥٠٠٠٠	٥٨				٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠						- لوحات المشروع متواجدة. - التقرير المبدئي متواجد. - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة. - جهاز الكمبيوتر ومشتلاته يراجع بالادارة. - مكتب جهاز الاشراف متواجد
٤	أعمال توريد وإضافة اسمنت مطبق للشروط والمواصفات بالطن	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٦٠				١١٧٥٠٠٠	١١٧٥٠٠٠	٢٤٢٠٥٠٠٠٠٠						- البرنامج الزمني موجود. - وثيقة التأمين موجودة.
٦	أعمال رش طبقة تزيين من البترمين المسال متوسط التظهير (M.C30) بمحل ١٠٢ كجم/٢م ترش فوق طبقة الأسفلت بعد تمام دمكها وتطبيقها جيدا وذلك طبقا لأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتطبيقات المهندسين المشرفين	٢م	٦٢٠٠٠	٣١,٥				٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠						
٨	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بمسك ٦ سم بعد الدمك ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة ولأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتطبيقات المهندسين المشرفين	٢م	١٠٠٠	١٦٦,٢٥				١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٦٦٢٥٠٠٠٠٠						
٩	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية (٢٣) بمسك ٦ سم بعد الدمك ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة ولأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتطبيقات المهندسين المشرفين	٢م	٦٢٠٠٠	١٦٦,٢٥				٣٧٠٠٠٠٠٠	٣٧٠٠٠٠٠٠	٥٩٦٦٢٥٠٠٠٠						
										٢٧١٣٠٠٠٠٠٠						
										١٢٦٤٩٤٣٥٠٠٠						
الإجمالي بعد خصم ٠,٥ %																

الإجمالي بعد خصم ١٠,٥ %

مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات

الاسم : م / أمين على أمين

التوقيع :

مهندس شركة المقاولات المنفذة

الاسم : م / إبراهيم صلاح

التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام الصيانة م / محمود عبد القى

التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م / محمد سمير يوسف

التوقيع :

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / مصطفى علي مسعود

التوقيع :



ملاحظات

اسم المشروع : اعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري
(القطاع الأول) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٣ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/١٤

تاریخ استلام الموقع : ۲۱ / ۰۹ / ۲۰۲۳ م

تاريخ النہو المقرر : ۱۹ / ۰۹ / ۲۰۲۱ م

مستخلص جاری رقم (۲)

شركة المقاولات العمند إليها العملية : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ١٥/٢/٢٠٢٢

[illegible]

ملاحظات

مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات

الاسم : م / فمين علي امين
التوقيع :

يَعْتَمِدُ ٤٤

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / مضطفي علي مسعود

التوقيع:

مدير المثلث - سابق

مدير عام : م / محمود عبد الفتى

رئيس المشورة

الاسم : م / محمد سمير

التوقيع :

اسم المشروع : إعادة رصف طريق أنبوب/ البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الأول) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٣/٣٩٣/٢٠٢٤ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/١٤

تاريخ للنهوض المقرر : ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٢١ م

مستخلص جاری رقم (۳۱)

شركة المقاولات المعتمد إليها العملية : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ١٢/١٠/٢٠٢٢م

رقم الرد	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأصل		كمية الأصل التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	إجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقاعات ومبالغ معلقة		صافي المستحق صرفه	ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه		
٣	أصل تشاء خطة أساس مثبت و تلك واحدة توريد طبقات الإنسان و الإسكلت القائمة معا بمسك ٢٠ سم طبقات للشرط و المواصلات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٧٤٠٠	٥٨				٥٤٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٩٥٠,٠٠	٣٨٦٠٧١,٠٠٠					- لوحات المشروع متواجده - التقرير المبني متواجد - للتقارير الأسبوعية والشهرية متواجده - جهاز الكمبيوتر ومشتملاته يراجع بالإدارة - مكتب جهاز الاشراف متواجد - البرنامج الزمني موجود - وثيقة التأمين موجودة
٤	أصل توريد و إضافة استمت مطبق للشرط و المواصلات و اضاف بالنسبة المطرة الخاصة بالجمعية طبقات للشرط و المواصلات و تعليمات المهندس المشرف	بلطن	١٣٥٠	٢٠٦٠				١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠	٢٦٣٦٨٠٠,٠٠					
٦	أصل راس طبقة تشريب من البتومين لاسفل متوسط التقدير (M.C30) بمعدل ١.2 مج/م ² ترش فوق طبقة الإنسان بعد تمام دمكها وتنظيفها جيلا و تلك طبقات لاسفل الصناعة و المواصلات المحددة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٦٠٠٥٨,٦٢٥	٣١,٥				٤٨٢٢٥٠,٠٠	٧١٢٠,٠٠	٥٥٣٤٥٠,٠٠	١٧٤٣٣٦٧,٥٠					
٨	أصل توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بمسك ٦ سم بد الدمك ويتم لتتألف طبقات المتناسب للتصنيف و اللطاعات العرضية التمولجية و الفرسات التجميعية المحددة و لاسفل الصناعة و المواصلات المحددة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٩٢٠٠	١٦٦,٢٥				١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٢٨٢٦٢٥٠,٠٠					
٩	أصل توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية (٣) سم بد الدمك ويتم لتتألف طبقات المتناسب للتصنيف و اللطاعات العرضية التمولجية و الفرسات التجميعية المحددة و لاسفل الصناعة و المواصلات المحددة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٦٠٠٥٨,٦٢٥	١٦٦,٢٥				٤٦٥٢٠,٠٠	٧١٢٠,٠٠	٥٣٦٤٠,٠٠	٨٦٤٩٤٥٠,٠٠					
											١٦٤٧٢٩٥٢,٥٠					
											١٦٣٩٠٥٨٧,٧٤					
																الإجمالي بعد خصم ٠,٥ %

مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات
الاسم : م / أيمن على أمين
التوقيع : 

مهندس شركة المقاولات المنقذه
الاسم : م/ محمد أسامة
التوقيع : 

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / محمد سمير يوسف
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
مدير عام الصيانة : م / محمود عبد الغني
التوقيع:

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود

