


الختم ذو التاريخ _____ رقم :



১৭৭৬

المسألة


5

2. 16. 10

بيانات القوائم	رقم	التاريخ	جنسه	قروش
				٥٠٥٢٧١,٧١

(ب) الكاتب

المختتم ذو التاريخ



١٦٩

رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠١ —


(١٦) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات :

(٢٧) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد:

جاری

—

المختص ذو الصلة



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض

إمضاء الكاتب الموثق : ————— رقم المسند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج «)

المعاملات مطف الشط.

١٠٠

1

٤٠) قبد في سجل

الحوالات

السجل



تحت رقم: _____

أعضاء الكائبة الترمط: _____

٥٠) أدر في كنف الشكاك

1

٢٠١ سنة رقم
امضاء طالب أو كاتب التعبير
اسم
إدن هادي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٥٨٥٣٧١.٣١ جنيه قيمة تعويضات عن مستخلص رقم (٤/١) اعمال اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدانرى الاقليمى /الاووتوستراد محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (القطاع الخامس) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية "فارس كمال امين ابراهيم"

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/١٢
عدد المرفقات ()
صور من المستخلص
استماره ٥٠ ع ح



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ

Handwritten signature and initials.

مشروع : أعمال رفع طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاكثري / الاوتستراد القطاع الخامس بطول 5 كم

تفليذ :- مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين ابراهيم "

عقد رقم : 2023/2022/403 بتاريخ : 2022/9/22

تاريخ امر الاسناد :- 2022/6/8

تاريخ استلام الموقع : 2022/10/1 مدة تفليذ الصلابة :- 6 شهور

مستخلص رقم (1) عن الفترة من			2022/10/01	حتى	2022/10/30	30	يوم				
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر					
1	اعمال تكشير وازالة طبقات اسفلتية مسافة نقل 30 كم	اكتوبر - 2022	30	30	1490.00	1490.00	م3	76	113240.00	4.78%	5,412.87
3	اعمال تحميل ونقل مخلفات مسافة نقل 30 كم	اكتوبر - 2022	30	30	17661.00	17661.00	م3	37.4	660521.40	4.78%	31,572.92
7	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة لنقل 25 كم	اكتوبر - 2022	30	30	9777.00	9777.00	م3	200	1955400.00	3.95%	77,238.30
الاجمالي											114,224.09

الشركة المنفذة

التوقيع /

مكتب الاستشاري

التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

محاسب / مصطفى عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام

التوقيع /

م /

م /

م /

بمقتضى

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الاولى

التوقيع /

م / نصر محمد نصر طبع

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة المركزية الأولى

مشروع: بأعمال رفع طريق، ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاقليمي / الاوتوستراد القطاع الخامس بطول 5 كم

تفليذ :- مؤسسة اعمال للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين ابراهيم "

عقد رقم : 2023/2022/403 بتاريخ : 2022/9/22

تاريخ امر الاسناد :- 2022/6/8

تاريخ استلام الموقع : 2022/10/1 مدة تنفيذ العملية :- 6 شهور ٢٠٢٢/١١/٢٥

مستخلص رقم (2) عن الفترة من		2022/10/31	حتى	2022/11/30	31	يوم					
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر					
7	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 25 كم	اكتوبر - 2022	1	31	7962.00	256.84	3م	200	51367.74	3.95%	2,029.03
		نوفمبر - 2022	30	31	7962.00	7705.16	3م	200	1541032.26	4.31%	66,418.49
الاجمالي											68,447.52



يعتمد ...

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /


م / نصر محمد تكميل

التوقيع، المصانة

مدير عام

التوقيع /

م / محمد راجع



محاسب / مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مكتب الاستشاري

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة المركزية الاولى

مشروع : اعمال رفع طريق ترعة كوم امبو من وصلة اظفح / الدائري الاكليمي / الاوتوستراد القطاع الخامس بطول 5 كم

تنفيذ :- مؤسسة اعمال للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين ابراهيم "

عقد رقم : 2023/2022/403 بتاريخ : 2022/9/22

تاريخ امر الاسناد :- 2022/6/8

تاريخ استلام الموقع : 2022/10/1 مدة تنفيذ العملية :- 6 شهور

مستخلص رقم (3) عن الفترة من				2022/12/01	حتى	2022/12/31	31	بذ				
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض	
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر						
10	اعمال توريد وفرش طبقة تنسريب mc	ديسمبر - 2022	31	31	20000.00	20000.00	2م	27.75	555000.00	3.12%	17,316.00	
12	اعمال انشاء طبقة رابطه 6 سم	ديسمبر - 2022	31	31	20000.00	20000.00	2م	143	2860000.00	5.71%	163,306.00	
الاجمالي												180,622.00

الشركة المنفذة
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

محاسب / مصطفى عبد الجواد

المستشار القانوني

مدير عام

التوقيع /

م / محمد راجح

بمقتضى ...

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

م / نصر محمد بكر طه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة المركزية الاولى

مشروع: اعمال رفع طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاكبر / الاوتستراد القطاع الخامس بطول 5 كم

تنفيذ :- مؤسسة اعمال للمشروعات الهندسية " فارس كمال امين ابراهيم "

عقد رقم : 2023/2022/403 بتاريخ : 2022/9/22

تاريخ امر الاسناد :- 2022/6/8

تاريخ استلام الموقع : 2022/10/1 مدة تنفيذ العملية :- 6 شهور ٢٠٢٢/١٠/٠١

مستخلص رقم (4) عن الفترة من				2023/01/01	حتى	2023/01/31	31	بم			
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر					
10	اعمال توريد وفرش طبقة تشريب mc	يناير - 2023	31	31	18000.00	18000.00	2م	27.75	499500.00	4.42%	22,077.90
12	اعمال انشاء طبقة رابطه 6 سم	يناير - 2023	31	31	18000.00	18000.00	2م	143	2574000.00	7.77%	199,999.80
الاجمالي											222,077.70



رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

م / تيسر احمد بكري طيخ

التبليغ الصياغة

مدير عام المشروع

التوقيع /

م / محمد راجع



مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مكتب الاستشاري

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /