

المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مطروح

مستخلص (١) جاري

المقاول: شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٣٠٤-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٥-٥-٢٠٢٤

| رقم البند          | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفئه  | الوحدة | الكميه طبقا للمقاييسه | مقدار العمل السابق<br>إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت<br>خلال المدة | مقدار الاعمال التي تمت<br>حتى الان | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي<br>الان |          | استقطاع او حجز |      | القيمة المستحقه بعد الاستقطاع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ملاحظات |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                       |                              |                                      |                                    | قرش                                    | جنيه     | قرش            | جنيه | قرش                           | جنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| بند ١-١            | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه تأسيس (Prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.ش<br>- مسافه النقل ٢٠ كم .<br>- يتم احتساب علاوه ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .<br>- السعر يشمل قيمه المواد المحجريه طبقا لافادة المنطقه بهذا القطاع<br>- يتم اضافته علاوه قدرها ٥ جنيه في حاله التنفيذ في الاراضي الزراعيه ذات ظروف تشغيل خاصه وذلك طبقا لرؤيه المهندس المشرف | ١٤٦,٤٠ | م٣     | ٢٢٩٦٠,٠               | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠                                 | ٠,٠٠                               | ٠                                      | ٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠                          | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشاديه متواجد<br>لافتات المشروع متواجد<br>المهندسون متواجدون<br>مسئول تامين سلامه المرور متواجد<br>المعمل ومهندسو المعمل متواجدون<br>التقارير متواجد<br>براعي خصم التجارب المعملية<br>الحد الاثنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمنى للمشروع متواجد<br>براعي تطبيق نصوص العقد<br>وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتى ٢٠٢٥-٣-٢٧<br>وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٥-٣-٢٧<br><b>أحمد جلال</b> |         |
|                    | السعر خلال مايو طبقا للمفاوضة ١٨-١٢-٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٤٦,٤٠ | م٣     | ٢٢٩٦٠,٠               | ٠,٠٠                         | ١١٢٣٠,٠٠                             | ١١٢٣٠,٠٠                           | ٠,٠٠                                   | ١٦٤٤٠,٧٢ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠                          | ١٦٤٤٠,٧٢,٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                    | الماده المحجريه (Prepared subgrade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٦١,٠٠ | م٣     | ٢٢٩٦٠,٠               | ٠,٠٠                         | ١١٢٣٠,٠٠                             | ١١٢٣٠,٠٠                           | ٠,٠٠                                   | ١٨٠٨٠,٣٠ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠                          | ١٨٠٨٠,٣٠,٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                    | علاوه مسافه النقل ١٣٥ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٤٩,٥٠ | م٣     | ٢٢٩٦٠,٠٠              | ٠,٠٠                         | ١١٢٣٠,٠٠                             | ١١٢٣٠,٠٠                           | ٠,٠٠                                   | ١٦٧٨٨٨,٥ | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠                          | ١٦٧٨٨٨,٥٠,٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                    | علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لالتحه الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٥,٠٠  | م٣     | ٢٢٩٦٠,٠٠              | ٠,٠٠                         | ١١٢٣٠,٠٠                             | ١١٢٣٠,٠٠                           | ٠,٠٠                                   | ٢٨٠٧٥,٠  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠                          | ٢٨٠٧٥٠,٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                    | علاوه تشغيل الاراضي الزراعيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥,٠٠   | م٣     | ٢٢٩٦٠,٠٠              | ٠,٠٠                         | ١١٢٣٠,٠٠                             | ١١٢٣٠,٠٠                           | ٠,٠٠                                   | ٥٦١٥,٠   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠                          | ٥٦١٥٠,٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| اجمالى المستخلص    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                       |                              |                                      |                                    |                                        |          |                |      | ٥٤٦٧٨٨٧,٠٠                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| اجمالى ما سبق صرفه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                       |                              |                                      |                                    |                                        |          |                |      | ٠,٠٠                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| اجمالى المستحق     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                       |                              |                                      |                                    |                                        |          |                |      | ٥٤٦٧٨٨٧,٠٠                    | خمس ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألفا<br>وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيها فقط لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

رئيس الاداره المركزيه  
منطقة غرب الدلتا  
الاسكندريه - مرسى مطروح  
مهندس /  
"هاني محمد محمود طه"  
٢٠٢٤  
١٣




مدير عام المشروعات (الهيئة)  
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)  
م/ احمد جلال عبد السلام  
**أحمد جلال**


الاستشاري العام (سيسترا)  
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعة الفنية فقط



استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)  
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)  
م/ محمد خليل



مدير المشروع ( الشركة المنفذه)  
م/ احمد علاء محمد

