

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحماية لمشروع التطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٤,٣٥٠ الى الكم ٤,٠٠٠ بطول ٣٥٠ كم.

تنفيذ : شركة توبيز للمقاولات والتوريدات عن المدد من بدء العمل الي ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤.

لتفت رقم (١٥٤١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤.

رقم البند	نوع العمل	الغزة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدد	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	حزمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية						جنية	جنية		
١	أعمال توريد و صب خرسانة عابية سمك ١٥ سم لحمالية الأكتاف و المورل الجانبيه ذات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ .	٤٣٢,٠٠٠	م ^٢		٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣,٠٢٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٢٤,٠٠٠,٠٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيه لا غير من بند الحماليات الخرسانية لحين نهي الملاحظات (١١) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١٢) بتطبيق اسعار محضر اجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركة بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.٢٧
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عابيه لقنمات الحماليات و المورل الجانبيه ذات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ .	٢٦٦٥,٠٠٠	م ^٣		٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	جاري	٢٣٩٨٥,٠٠٠		٢٣٩٨٥,٠٠٠	
الإجمالي											
فقط ثلاثة مليون ومائة وثلاثة وستون الف وثمانمائة وخمسون جنيها لا غير											
<p>الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس المشروع / التوقيع / م/ أحمد عراقي التوقيع /</p> <p>الاستشاري العام (شركة سيسترا) مهندس المشروع / التوقيع / م/ أحمد عراقي التوقيع /</p> <p>الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس المشروع / التوقيع / م/ أحمد عراقي التوقيع /</p> <p>الاستشاري العام (شركة سيسترا) مهندس المشروع / التوقيع / م/ أحمد عراقي التوقيع /</p> <p>رئيس الإدارة المركزية م/ أحمد الطحسان</p>											