

تنفيذ: شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥ / ٦ / ١
العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٨٦) بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤

- براسه تطعيم زحوم الفصه
 - حمل مع الفصه عدد (1) حليب
 ٧٨ طبع مستلزمه وبالطاف
 ترا جمع لمرط اذا رطه صان
 بالاصه
 مله

مهندس الاشراف
١/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
٢/ مصطفى شحات

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٥ على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٥

سبق صرفها الى المحاسب

تحریراتی / سلفہ ۲۰۲۵

الشركة المنطقه

شركة احمد عبد الناصر للمقاولات

العربية

م/ جمال فوزي

جمال فوزي

بیت ۱۰۲۱۵۳

بیت ۵۸۵ - ۵۸۶

مستخلص جارى (٢)
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الخطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار) منفلوطة المسافة من الكم ٢١٤+٣٥٠ إلى الكم ٢١٥+٣٥٠ بطول ١.٠ كم
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥ / ٦ / ١
العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٨٦) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٨

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه										
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٥-٤												
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١,٥ كم من محور الطريق يتم حساب علاوة نقل النقل ١,٣٥ جنيه / كم علاوة ٢ جنيه/م³ في حالة توريد اترية لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة . الكميات حتى ٢٠٢٤-١٠-١٨	٤١,٧١	م³	٢٩٦٦٤٨	٠	٢٦٦٩٨٣	٢٦٦٩٨٣	جاري ٢	١١١٣٥٨٦٠,٩٣	٠,٠٠	١١١٣٥٨٦٠,٩٣	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده. *الاجهزة المساحية متواجده. *المعدات متواجده. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجده. *التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجده. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجده.	
١-٥-٢	المنفذ حتى ٢٠٢٤-١٠-١٨												
٢-٥-٢	علاوه ١,٣٥ جنيه لكل ١ كم حتى ٢٠٢٤-١٠-١٨ (مسافة النقل المعتمده ٥-١,٥ = ٣,٥ كم)	٤,٧٢٥	م³	١٥٨٢٧٢	٠	١٤٢٤٤٤	١٤٢٤٤٤	جاري ٢	٦٧٣٠٤٧,٩٠	٠,٠٠	٦٧٣٠٤٧,٩٠		
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١,٥ كم من محور الطريق يتم حساب علاوة نقل النقل ٢,٥ جنيه / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه / كم علاوة ٢ جنيه/م³ في حالة توريد اترية لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة . الكميات المتبقية												
١-٥-٢	المنفذ ابتداء من ٢٠٢٤-١٠-١٨	٤٦,٠٠	م³	١١٣٣٦٩	٠	١٠٢٠٣٢	١٠٢٠٣٢	جاري ٢	٤٦٩٣٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٦٩٣٤٧٢,٠٠		
٢-٥-٢	علاوه ٢,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمده ٥-١,٥ = ٣,٥ كم)	٨,٧٥٠	م³	١١٣٣٦٩	٠	١٠٢٠٣٢	١٠٢٠٣٢	جاري ٢	٨٩٢٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢٧٨٠,٠٠		
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)													

١٠١٤ / ٩ / ٢٠٢٤ : بتاريخ

٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٨٦ : العقد رقم :

١٧٨٠٨١٨٣,٤٣

١٧٨٠٨١٨٣,٤٣

١٧٨٠٨١٨٣,٤٣

١١٢٢٩٧٤٥,٩٧

٦٥٧٨٤٣٧,٤٦

١٧٨٠٨١٨٣,٤٣

١١٢٢٩٧٤٥,٩٧

٦٥٧٨٤٣٧,٤٦

١٧٨٠٨١٨٣,٤٣

١١٢٢٩٧٤٥,٩٧

٦٥٧٨٤٣٧,٤٦

يعتمد رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة بنى سويق
مهندس/احمد عراقي حبيب

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٥
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٥

مدير عام المشروعات
م/ محمود حسين

مهندس الاشراف
م/ محمود عريب

عن استشاري المساحة (XYZ) المكتب الفني
م/ محمد عبدالرحمن سالم
م/ محمود عريب

تحريراً في / سنة ٢٠٢٥
الشركة المنفذة
شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية
م/ جمال فوزي

