

عن عملية : إستكمال إنشاد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منظوط) المسافة من الكم ٢٠٤+٢٠٥ إلى الكم ٢٠٥+٢٠٦ بطول ١.٠ كم
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥ / ٦ / ١
العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٨٦) بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	استقطاع او حجز								قرش / جنيه	
	اولاً: الاعمال قبل المفاوضات بتاريخ ٢٠٢٥-٤											
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتثبيت السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيهه للكيلومتر زيادة.	٣٩,٤٠	م³	٢٣٨٦٥	٢٠٢٨٥	٢٠٢٨٥	٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
١-٥-٢	المنفذ من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٢-٣-٢٤ .											
٢-٥-٢	المنفذ ابتداءً من (٢٠٢٢-٣-٢٤) .	٤٠,٩٧	م³	٢٨٠٨٩٣	٢٣١٨٦٦	٢٣١٨٦٦	٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٣-٥-٢	علاوه ١,١ جنيهه لكل ١ كم ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمده ٥-١,٥ = ٣,٥ كم)	٣,٨٥	م³	١٦٦٣٨١	١٣٤٥٣١	١٣٤٥٣١	٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيهه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوه ١,٥ جنيهه /كم زيادة. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. -السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع -و البند لا يشمل القيمة المحجوبة. -الكميات حتي مارس ٢٠٢٤											
١-١-٣	المنفذ حتي مارس ٢٠٢٤ .	٧١,٧٠	م³	٦٠٢٢	٥١١٨	٥١١٨	٠	جاري ٢	٣٦٦٩٦٠,٦٠	٠,٠٠٠	٣٦٦٩٦٠,٦٠	
٣-١-٣	علاوه ١,٥ جنيهه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمده ٨-٢ = ٦ كم)	٩,٠٠	م³	٦٠٢٢	٥١١٨	٥١١٨	٠	جاري ٢	٤٦٠٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠٦٢,٠٠	

بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيهه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.
- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيهه / كم زيادة.
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم.
- السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع -و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.
-الكميات حتى مارس ٢٠٢٤



يُعتمد رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف
مهندس/احمد هادي حبيب

مهندس الاشراف
م/احمد عزب

عن استشاري المساحة (XYZ)
م/محمد عبدالرحمن سالم

مدير المشروع
م/محمود غريب

عن الاستشاري العام(مستشار-ايجيس)
م/احمد عزب

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان

مهندس الاشراف
م/احمد عزب

مستخلص جاري (٢)
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار) المنقولة المسافة من الكم ٢١١+٣٥٠ إلى الكم ٢١٥+٣٥٠ بطول ١٠٠ كم
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أحمد عبد الناصر للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥ / ٦ / ١
العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٨٦) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٨

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه										
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٥-٤												
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١,٥ كم من محور الطريق يتم حساب علاوة نقل النقل ١,٣٥ جنيه / كم علاوة ٢ جنيه/م ^٣ في حالة توريد اترية لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة . الكميات حتى ٢٠٢٤-١٠-١٨	٤١,٧١	م ^٣	٢٩٦٦٤٨	٠	٢٦٦٩٨٣	٢٦٦٩٨٣	جاري ٢	١١١٣٥٨٦٠,٩٣	٠,٠٠	١١١٣٥٨٦٠,٩٣	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئي - الاسيوعي - الشهري) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.	
١-٥-٢	المنفذ حتى ٢٠٢٤-١٠-١٨												
٢-٥-٢	علاوه ١,٣٥ جنيه لكل ١ كم حتى ٢٠٢٤-١٠-١٨ (مسافة النقل المعتمده ٥-٥ = ١,٥ كم)	٤,٧٢٥	م ^٣	١٥٨٢٧٢	٠	١٤٢٤٤٤	١٤٢٤٤٤	جاري ٢	٦٧٣٠٤٧,٩٠	٠,٠٠	٦٧٣٠٤٧,٩٠		
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١,٥ كم من محور الطريق يتم حساب علاوة نقل النقل ٢,٥ جنيه / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه / كم علاوة ٢ جنيه/م ^٣ في حالة توريد اترية لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة . الكميات المتبقية	٤٦,٠٠	م ^٣	١١٣٣٦٩	٠	١٠٢٠٣٢	١٠٢٠٣٢	جاري ٢	٤٦٩٣٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٦٩٣٤٧٢,٠٠		
١-٥-٢	المنفذ ابتداء من ٢٠٢٤-١٠-١٨												
٢-٥-٢	علاوه ٢,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمده ٥-٥ = ١,٥ كم)	٨,٧٥٠	م ^٣	١١٣٣٦٩	٠	١٠٢٠٣٢	١٠٢٠٣٢	جاري ٢	٨٩٢٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢٧٨٠,٠٠		
الإجمالي												١٧٨٠٨١٨٣,٤٣	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												١٧٨٠٨١٨٣,٤٣	
اجمالى قيمة الاستقطاعات												٠	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												١٧٨٠٨١٨٣,٤٣	
ما سبق صرفه												١١٢٢٩٧٤٥,٩٧	
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)												٦٥٧٨٤٣٧,٤٦	

يرامى تطبيق شروط العقد محل على العقد عدد (١) حاسب آلى بجميع مشتملاته وبالطابطة تراجع لمعرفة ادارة المعلومات بالهيئة

م



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٥
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٥

مدير عام المشروعات
مهندس الاشراف
عن استشاري العام (مستشار ايجيس)
مدير المشروع
المكتب الفني
م/ محمد عبدالرحمن سالم
م/ احمد عزب
م/ محمود عريب

تحريراً في / سنة ٢٠٢٥
الشركة المنفذة
شركة أحمد عبد الناصر للمقاولات العمومية
م/ جمال فوزي
م/ محمد فوزي

جمهورية مصر العربية

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

[illegible]

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
بلغ قيمة دفعات الخصم من رواتب عمال الشركة في الربع الأول ١٤,٢٠٠ جنيه كتم ١٥,٨٥٠ بطول الف						
وتم خصم الأقساط الثمانية لربع الثاني ١٦,٧٨٦,٢٧						
والأقساط الخمسة لربع الثالث ١٦,٧٨٦,٢٧						
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه				
عادي						
إضافي						
دمغة توقيع						
قرش						
رسم الدمغة						
صافي القيمة المطلوب صرفها						

۹۹۷

رئيس المصلحة

10

علامة

٢٠٢ سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاری _____ تاریخ _____

الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(ملاحظات الطالب)

رُوجع فی _____ سہ

يعتمد سحب
إذن صرف

٤

مدیر امور حسبات مدیر امور حسبات

فصل _____ سنة ٢٠٢٢ مبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

شبكة
إحصاءات موطى السط

الختم ذو التاريخ (٣) سحب إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المصوب : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشركات ()

(۵) ادرج فی كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____